

## 平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 河道閉塞（天然ダム）箇所の直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

河道閉塞（天然ダム）について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

### 磐井川 市野々原地区

本日（5日）仮排水路断面拡大掘削作業の完了させ、13時より通水。

これにより、流下能力が約2.4倍となるとともに、水位が2m低下する見込み。

### 迫川 湯ノ倉温泉地区

本日（5日）9時より、ポンプ1台を設置し、排水作業を実施。

明日（6日）更にポンプ7台の設置を完了させ合計8台で排水が可能となる見込み。

（発表記者会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会  
国土交通本省においても発表しています。  
また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

### （問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 河川調査官 久米 英輝（内3513）  
夜間直通 022-261-7305

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171（昼間）

# 河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 1 / 2

平成20年7月5日14:00現在

		磐井川	
5 日 の 工 事 概 要	<p>岩手県 【市野々原地区】</p> <p>工事用道路 (完成)</p> <p>仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m</p> <p><b>通水開始 6/21 12:30</b></p> <p>仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業完了</p> <p><b>通水開始 7/5 13:00</b></p> <p>仮水路下流側の伐木処理作業完了</p> <p>排水ポンプ 排水停止</p> <p>R342崩落道路処理完了</p> <p>稼働重機 2台 BH 2台</p> <p>人員 18名</p>	<p>岩手県 【産女川地区】</p> <p><b>瑞山えん堤</b> 工事用道路完成 伐採作業</p> <p><b>横森えん堤</b></p> <p><b>竜ノ口えん堤</b> 除石掘削・運搬 土捨場作業 稼働重機 26台 遠隔BH 1台 BH 11台 キャリアダンプ 6台 ダンプトラック 8台</p> <p>Ku-SAT 1台設置済</p> <p>人員 38名</p>	
	6 日 の 予 定	<p>【市野々原地区】</p> <p>仮排水路断面拡大(締切壁段階的掘削継続)</p> <p>人員 20名</p>	<p>【産女川地区】</p> <p><b>瑞山えん堤</b> 伐採作業</p> <p><b>竜ノ口えん堤</b> 除石掘削・運搬継続 ワイヤ-センサー及び雨量計通信回線確認作業継続 (上流約7km) ワイヤ-センサー-2重化作業継続(上流約3km) 人員 40名</p>
特 記 事 項	そ の 他		

# 河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 2 / 2

平成20年7月5日14:00現在

追 川			
5 日 の 工 事 概 要	<p>宮城県 <b>【 浅布地区】</b> 既設水路通水開始 6/22 9:00 仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> <p>場内整正 重機 5台 BH 4台 BH(掴み装置) 1台</p> <p>人員 18名</p> <p><b>【 小川原地区】</b> 仮排水路 6/27 19:30 自然通水開始</p> <p>仮排水路路面保護用大型土のう追加製作完了、据付開始 重機 13台 BH 7台 キャリアダンプ 2台 グラブラー 2台 ハーベスター 2台 R398土砂撤去完了 人員 24名</p>	<p>宮城県 <b>【 温湯地区】</b> 立木伐採 コルゲート6条設置 工事用道路継続 重機 9台 BH 6台 キャリアダンプ 3台</p> <p>Ku-SAT接続完了 人員 30名</p> <p><b>【 湯ノ倉温泉地区】</b> 仮排水 7/05 09:00 ポンプ排水1台開始</p> <p>進入路(既設作業用道路)補修材投入完了 工事用道路伐採 天然ダムへの進入路造成 ポンプ運搬用さく道完了 ヘリポート用地集木完了 発電機分電盤配線継続 ポンプ設置・配管 崩落箇所倒木処理継続 重機 5台 BH 2台 カニクレーン 1台 キャリアダンプ 2台 人員 43名</p>	<p>宮城県 <b>【 沼倉地区】</b> 沼倉 準備工 倒木処理(河道外) 重機 5台 BH 1台 BH(掴み装置) 3台 キャリアダンプ 1台 人員 15名</p> <p>沼倉裏沢 準備工 測量完了 工事用道路 掘削、路面整正待機 重機 2台 BH 2台 人員 8名</p>
6 日 の 予 定	<p><b>【 浅布地区】</b> 仮排水路通水中 場内整正 重機 5台 人員 18名</p> <p><b>【 小川原地区】</b> 仮排水路通水中 倒木移動仮置き継続 土捨場整形 仮排水路路面保護用大型土のう追加製作完了・据付継続 重機 14台 人員 24名</p>	<p><b>【 温湯地区】</b> 立木伐採継続 工事用道路継続 稼働重機 7台 BH 6台 キャリアダンプ 1台 人員 30名</p> <p><b>【 湯ノ倉温泉地区】</b> 工事用道路伐採継続 天然ダムへの進入路造成継続 発電機分電盤配線継続 ポンプ排水1台継続 排水中の1台の外、ポンプ7台設置完了 河床の倒木処理 稼働機械 4台 BH 2台 キャリアダンプ 2台 人員 43名</p>	<p><b>【 沼倉地区】</b> 沼倉 準備工 倒木処理(河道外)継続 稼働重機 5台 BH 1台、 BH(掴み装置) 3台 キャリアダンプ 1台 待機重機 3台 BH 2台 ブレーカ1台 人員 15名</p> <p>沼倉裏沢 工事用道路 掘削、路面整正継続 稼働重機 2台 BH 2台 人員 8名</p>
特 記 事 項 其 他		<p>県警等が行方不明者捜索中 (7 / 6 13:00より捜索再開)</p>	<p>県警等が行方不明者捜索中</p>