

平成20年岩手・宮城内陸地震により発生した 河道閉塞（天然ダム）箇所直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

河道閉塞（天然ダム）について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

●迫川 湯ノ倉温泉地区

- ・15:10現在 ポンプ8台により排水作業を実施中
- ・15時現在、越流する危険があると考えられる
水位まで0.8mです。

●降雨（6日）による落石等の危険性を考慮し、本日の作業を 中止した箇所

5箇所 迫川 浅布地区、小川原地区、温湯地区
三迫川 沼倉地区、沼倉裏沢地区

（発表記者会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会
※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 流域・水防調整官 平石 進 （内 3518）
夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171（昼間）

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 1/2

平成20年7月7日14:00現在

		磐井川	
7日の工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事用道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m 通水開始 6/21 12:30 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業完了 通水開始 7/5 13:00 7/6 16:00から締切壁撤去作業継続 (7/7完了予定) ●仮水路下流側の伐木処理作業完了 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理完了 ●稼働重機 6台 BH 3台、ブレーカ 1台 BD1台、散水車 1台 ●人員 16名 	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●工事用道路完成 ●転石防止柵設置作業 横森えん堤 竜ノ口えん堤 ●除石掘削・運搬 ●土捨場作業 ●稼働重機 30台 遠隔BH 1台、BH 12台 CD 6台、DT 11台 ●Ku-SAT 1台設置済 ●人員 45名 	
	8日の予定	<ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路緊急工事後片付け 	<ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●転石防止柵設置作業 竜ノ口えん堤 ●除石掘削・運搬継続 ●土捨場作業 ●人員 45名
特記事項 その他			

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 2/2

平成20年7月7日14:00現在

	追 川	三迫川	
7 日 の 工 事 概 要	<p>●宮城県②③ 【②浅布地区】 ●既設水路通水開始 6/22 9:00 ●仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> <p style="text-align: center; color: red;">降雨(6日)による落石等の危険性を考慮し作業中止</p> <p>【③小川原地区】 ●仮排水路 6/27 19:30 自然通水開始</p> <p style="text-align: center; color: red;">降雨(6日)による落石等の危険性を考慮し作業中止</p>	<p>●宮城県④⑤ 【④温湯地区】</p> <p style="text-align: center; color: red;">降雨(6日)による落石等の危険性を考慮し作業中止</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】 ●仮排水 7/5 9:00排水開始 7/7 14:00現在 ポンプ6台により排水中</p> <p>●進入路(既設作業用道路)補修材投入完了 ●工事用道路伐採 ●天然ダムへの進入路造成 ポンプ運搬用さく道完了 ●ヘリポート用地集木完了 ●発電機分電盤配線完了 ●ポンプ設置・配管 ●崩落箇所倒木処理休止 ●重機 4台 BH 4台</p> <p>●人員 46名 ●Ku-SAT設置済み</p>	<p>●宮城県⑦ 【⑦沼倉地区】 沼倉</p> <p style="text-align: center; color: red;">降雨(6日)による落石等の危険性を考慮し作業中止</p> <p>沼倉裏沢</p> <p style="text-align: center; color: red;">降雨(6日)による落石等の危険性を考慮し作業中止</p>
8 日 の 予 定	<p>【②浅布地区】 ●仮排水路通水中 ●用水路パイプ埋立復旧 ●人員 11名 ●重機1台(BH 1台)</p> <p>【③小川原地区】 ●仮排水路通水中 ●立木処理</p> <p>●重機 9台 ●人員 22名</p>	<p>【④温湯地区】 ●立木伐採継続 ●工事用道路継続 ●稼働重機 8台 BH 3台、CD 2台 グラブラー 2台、CD 1台 ●待機重機2台 BH 2台</p> <p>●人員 26名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】 ●工事用道路伐採継続 ●作業用通路整備 ●河床、崩落箇所の倒木処理 ●ポンプ配管設置 ●稼働機械 7台 BH 4台 CD 2台 カニクレーン1台</p> <p>●人員42名</p>	<p>【⑦沼倉地区】 沼倉 ●準備工 倒木処理(河道外)継続 ●稼働重機 6台 BH 6台</p> <p>●待機重機 3台 BH 2台 ブレーカ 1台 ●人員 15名</p> <p>沼倉裏沢 ●準備工 ●工事用道路(河道進入路設置) ●人員 11名 ●稼働重機 5台 BH(0.4m3) 3台 CD(4t) 1台</p>
特 記 事 項		●県警等が行方不明者捜索中	●県警等が行方不明者捜索中