

### 令和5年度重要水防要注意区間調書

様式-3

6

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定			令和4年度評定			対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				工事施工 (m)	新堤防 旧川跡(m)	陸 圃 (箇所)	工事施工 (m)	新堤防 旧川跡(m)	陸 圃 (箇所)						
馬淵川	0.6k+40	八太郎	1		200			200							八戸出張所
	0.8k+20	左岸	旧川跡		200			200		H26対策工完了 【高水護岸遮水シートによる対策工】		櫛引橋	八戸市		
	1.0k+162	河原木	2	50			50			新大橋架替工事に伴う堤防開削 期間:R2.11上旬～R8まで		櫛引橋	八戸市		
	1.2k+25	左岸	工事施工	50			50								
	1.2k+50	河原木・石堂	3		922			922				櫛引橋	八戸市		
	2.0k+130	左岸	旧川跡		922			922				櫛引橋	八戸市		
	2.2k+170	石堂	4		125			125				櫛引橋	八戸市		
	2.4k+50	左岸	旧川跡		125			125				櫛引橋	八戸市		
	7.8k+200	一日市	5		212			212				櫛引橋	八戸市		
	8.0k+140	左岸	旧川跡		212			212				櫛引橋	八戸市		
9.0k+23	一日市			-			151		築堤後3年経過のため解消 H30完成		櫛引橋	八戸市			
9.0k+171	左岸	新堤防		-			151								
9.0k+70	一日市	6		378			378		重複優先順位による見直し		櫛引橋	八戸市			
9.4k+50	左岸	旧川跡		378			277								
馬淵川	1.2k+40	沼館	7		191			191						八戸出張所	
	1.4k	右岸	旧川跡		191			191				櫛引橋	八戸市		
	4.8k+50	根城	8		734			734		重複優先順位による見直し		櫛引橋	八戸市		
	5.6k	右岸	旧川跡		734			699							
	5.4k+164	根城			-			110		築堤後3年経過のため解消 H30完成(特殊堤)		櫛引橋	八戸市		
	5.6k+75	右岸	新堤防		-			110							
	6.2k+50	根城	9		50			50				櫛引橋	八戸市		
	6.2k+100	右岸	旧川跡		50			50				櫛引橋	八戸市		
	6.6k+80	根城	10		241			241				櫛引橋	八戸市		
	6.8k+120	右岸	旧川跡		241			241				櫛引橋	八戸市		
合 計				50	3,053	0	50	3,314	0						
				50	3,053	0	50	3,178	0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長  
 重複の優先順位は 工事施工→新堤防・旧川跡