

国道49号 いわき市三和町合戸地区における事故対策

2009/7/28 作成

I. ①~⑥路面標示 N=6箇所



II. ①~②高輝度反射テープ(二段) L=260m



III. ①~③段差舗装(帯状)



IV. ①~③線形誘導標 N=15基



V. ①~③車線逸脱対策(ランプストリップス)



I. ①路面標示
「速度落とせ」
6月26日施工済

II. ①高輝度反射テープ
L=100m(二段)
上・下段:7月15日施工済

I. ③路面標示
「速度落とせ」
6月26日施工済

I. ④路面標示
「速度落とせ」
6月26日施工済

II. ②高輝度反射テープ
L=160m(二段)
上段:6月26日施工済
下段:7月15日施工済

III. ③段差舗装
帯状施工
7月28日施工済

I. ⑤路面標示
「速度落とせ」
6月26日施工済

I. ⑥路面標示
「この先カーブ100m先」
6月26日施工済

III. ①段差舗装
帯状施工
7月28日施工済

IV. ①線形誘導標
6月26日施工済

事故箇所
(6月18日発生)

III. ②段差舗装
帯状施工
7月28日施工済

IV. ②線形誘導標
6月26日施工済

V. ③車線逸脱防止策
7月2日・3日施工済
L=220m

V. ②車線逸脱防止策
7月2日・3日施工済
L=136m

IV. ③線形誘導標
2基:6月26日施工済
3基:6月30日施工済

I. ②路面標示
「速度落とせ」
6月26日施工済

V. ①車線逸脱防止策
7月2日・3日施工済
L=58m

