

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
北 上 川	1.97~ 2.7	橋浦左岸	法崩れ 川裏 1		847 447				847 447			シート張		飯野川	石巻市 橋浦	飯野川 出張所
	2.0~ 2.2	橋浦左岸	漏水 2		400 400				400 400			釜段工	旧川跡 漏水Ⅰ無	"	"	
	2.7~ 4.8	橋浦左岸	漏水 3		1,813 1,460				1,900 1,447			釜段工		"	"	
	3.4~ 3.8	橋浦左岸	堤防高 4		353 353				353 353			土のう積		"	"	
	3.4~ 4.6	釜谷右岸	堤防高 5		1,486 1,342				1,486 1,342			土のう積	旧川跡 漏水Ⅰ無	"	"	
	3.6~ 3.8	釜谷右岸	漏水 6	144 144					144 144			釜段工	S52年実績 漏水Ⅰ有	"	"	
	3.6+109	橋浦左右岸	工作物 橋梁 7				1				1		新北上大橋 桁下高不足	"	"	
	4.6~ 5.5	釜谷右岸	漏水 8		934 934				934 934			月輪工		"	"	
	6.0~ 6.4	橋浦左岸	堤防高 9		421 421				421 421			土のう積		"	"	
	7.0+70~ 8.0+40	横川右岸	堤防高 10		904 904				904 904			土のう積		"	"	
	8.6~ 9.0	三輪田右岸	漏水 11		700 0				700 0			釜段工	旧川跡 漏水Ⅰ無	"	"	
	8.6~ 12.6	三輪田右岸	堤防高 12	4,082 4,082					4,082 4,082			土のう積	●危険箇所	"	"	
	8.8~ 9.0	三輪田右岸	堤防断面 13		245 0				245 0			シート張		"	"	
	9.0~ 9.6	三輪田右岸	堤防断面 14	692 0					692 0			シート張		"	"	
	9.6~ 10.4	三輪田右岸	堤防断面 15		862 0				862 0			シート張		"	"	
	10.4~ 11.2	三輪田右岸	堤防断面 16	659 0					659 0			シート張		"	"	
	11.2~ 14.8	三輪田右岸	堤防断面 17		3,901 0				3,901 0			シート張		"	"	
	12.6~ 14.8	三輪田右岸	堤防高 18		2,484 1,512				2,484 1,512			土のう積		"	"	
	14.0~ 15.0	三輪田右岸	漏水 19	300 300					300 300			月輪工	S25実績(開取り調査確認) 漏水Ⅱ有	"	"	
	14.4~ 14.6	相野谷左岸	漏水 20	100 100					100 100			月輪工	●重点監視区間 S61実績 漏水Ⅱ有(開取り確認)	"	"	
	15.0~ 15.2	相野谷左岸	堤防高 21		0 0				163 163			土のう積	評価見直し	"	"	
小計				5,977 4,626	15,350 7,773	0 0	0 1	5,977 4,626	15,600 7,923	0 0	0 1					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所		
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
北	15.0～15.2	相野谷左岸	堤防断面 22		0				163			シート張	評価見直し	飯野川柳津	石巻市相野谷	飯野川出張所		
	15.0～16.6	小船越右岸	堤防高 23	1,731				1,731				土のう積	●危険箇所	"	"		小船越	
	15.0～16.6	小船越右岸	堤防断面 24		1,731				1,731			シート張		"	"		小船越	
	15.0+8	相野谷左右岸	工作物 橋梁 25											飯野川橋桁下高不足	柳津		"	相野谷・小船越
	15.2～16.8	相野谷左岸	堤防高 26		1,556				1,556			土のう積		"	"		相野谷	
	15.2～16.8	相野谷左岸	堤防断面 27		1,556				1,556			シート張		"	"		相野谷	
	15.4～15.5	小船越右岸	漏水 28		100				100			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	"	"		小船越	
	16.6+180	小船越右岸	工作物 樋管 29				1				1		境地区用水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"	"		小船越	
	16.8+50	相野谷左岸	工作物 樋管 30				1				1		山崎用水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"	"		相野谷	
	20.8+140	檜崎右岸	工作物 樋管 31				1				1		大網樋管(許) 応急対策C未施工箇所	"	"		檜崎	
	20.8+161～21.6	檜崎右岸	堤防高 32		984				984			土のう積		"	"		檜崎	
	21.4+180	檜崎右岸	工作物 樋管 33				1				1		檜崎樋管(許) 応急対策E未施工箇所	"	"		檜崎	
小計				1,731	5,927	0	0	1,731	6,090	0	0							
				1,731	2,540	4	1	1,731	2,540	4	1							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長