

# 令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所		
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
鳴瀬川	8.8~ 10.8	砂山左岸	基礎地盤漏水 10		1,727 433				1,727 433			月輪工 釜段工	S61.8実績 漏水II有	鹿島台(鳴野田橋)	東松島市・松島町 美里町	鹿島台出張所		
	8.8~ 10.8	砂山左岸	堤体漏水 11		1,727 0				1,727 0			月輪工		鹿島台(鳴野田橋)	東松島市・松島町 美里町			
	9.0~ 10.1+56	砂山左岸	越水 12		1,008 1,008				1,008 1,008			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴野田橋)	東松島市・松島町 美里町			
	11.3~ 12.0	砂山左岸	水衝・洗掘 13	560 560				560 560				木流し工	H14年実績	野田橋	美里町			
	11.5+193~ 11.7	砂山左岸	越水 14		24 0				24 0			警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町			
	12.1~ 12.1+58	砂山左岸	越水 15	58 58				1,689 1,689				警戒巡視 避難誘導	R4新堤防 R4評定区間:12.1~13.7	野田橋	美里町			
	12.5~ 12.7	砂山左岸	基礎地盤漏水 16		300 144				300 0			月輪工 釜段工		野田橋	美里町			
	12.5+106~ 12.5+156	砂山左岸	越水 17	50 50								警戒巡視 避難誘導	R4新堤防	野田橋	美里町			
	13.5~ 13.6	砂山左岸	基礎地盤漏水 18		210 210				210 0			月輪工 釜段工	漏水II有(開き取り調査)	野田橋	美里町			
	17.1~ 17.3	二郷左岸	越水 19		205 205				205 205			警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町			
	17.3~ 19.5	練牛左岸	越水 20		2,122 2,122				2,122 2,122			警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町			
	17.3+88~ 20.5+111	練牛左岸	基礎地盤漏水 21		2,745 0				2,745 0			月輪工 釜段工		野田橋	美里町 大崎市			
	19.7~ 21.1	練牛左岸	越水 22		1,473 1,473				1,473 1,473			警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町			
	21.0~ 21.1	練牛左岸	基礎地盤漏水 23	150 150				150 150				釜段工	S61.8月実績 漏水I有	野田橋	美里町			
	21.1~ 21.4	塩釜左岸	基礎地盤漏水 24		260 0				260 0			月輪工 釜段工	S22, 23年実績 漏水II有	野田橋	美里町			
	21.1~ 21.5	塩釜左岸	越水 25		560 560				560 560			警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町			
	21.4	塩釜左岸	基礎地盤漏水 26		100 0				100 0			月輪工 釜段工	S61年実績 漏水II有	野田橋	美里町			
	21.7~ 24.1	塩釜左岸	越水 27		2,599 2,599				2,599 2,599			警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町			
	23.0~ 23.3	塩釜左岸	水衝・洗掘 28		600 47				600 47			木流し工		野田橋	美里町			
	23.1~ 23.3	塩釜左岸	基礎地盤漏水 29		50 0				50 0			月輪工 釜段工		野田橋	美里町			
	23.9	塩釜左岸	基礎地盤漏水 30		280 0				280 0			月輪工 釜段工		野田橋	美里町			
	小計				818 818	15,990 8,801	0 0	0 0	2,399 2,399	15,990 8,447	0 0	0 0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

# 令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防  工 法 名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
鳴瀬川	24.1~ 24.5	水越 左岸	越水 31		451				451			警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町	鹿島台出張所	
	24.7~ 25.9	水越 左岸	越水 32		1,422				1,422			警戒巡視 避難誘導		野田橋 下中ノ目	美里町		
	25.3~ 25.7	水越 左岸	水衝・洗掘 33		500				500			木流し工		下中ノ目	美里町		
	25.9~ 28.3	水越 左岸	越水 34	1,946				1,946				警戒巡視 避難誘導		下中ノ目	美里町		
	28.2	水越 左岸	基礎地盤漏水 35		200				200			釜段工	S22年実績 漏水I有	下中ノ目	美里町		
	20.3~ 21.0	船越 右岸	基礎地盤漏水 72		742				742			釜段工	S60、H29年実績 旧川跡 漏水I有	野田橋	大崎市 美里町		
	14.2	船越 左右岸	工作物 橋梁 100				1				1		木間塚大橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	17.4	練牛 左右岸	工作物 橋梁 101				1				1		感恩橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	24.0+106	塩釜 左右岸	工作物 橋梁 102				1				1		東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	24.0+106	塩釜 左右岸	工作物 橋梁 103				1				1		東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	24.7	水越 左右岸	工作物 橋梁 104				1				1		野田橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	24.7	水越 左右岸	工作物 橋梁 105				1				1		小牛田幹線鳴瀬川下水管橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
小 計				1,946	3,315	0	0	1,946	3,315	0	0						
				1,946	2,615	0	6	1,946	1,873	0	6						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長