

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所		
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
吉田川	12.0~ 12.6	内浦左岸	越水 3		589					403			警戒巡視 避難誘導	最新情報による R4評定区間:12.2~12.6	粕川	松島町	鳴瀬出張所 鹿島台	
	13.0~ 13.2	内浦左岸	水衝・洗掘 4		180					180			木流し工	H9.6実績 法面崩落及び洗掘	粕川	松島町		
	6.8~ 7.2+105	若針右岸	越水 22		408					408			警戒巡視 避難誘導		粕川(吉)	東松島市 松島町		
	7.4~ 8.4	若針右岸	越水 23		1,006					1,006			警戒巡視 避難誘導		粕川(吉)	松島町		
	8.1~ 10.05	若針右岸	堤体漏水 24		1,114					1,114			月輪工	S61年度実績	粕川(吉)	松島町		
	9.1	若針右岸	工作物 樋管 25			1					1			大黒沢排水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	粕川(吉)	松島町		
	9.2~ 9.4	若針右岸	越水 26		156					156			警戒巡視 避難誘導		粕川(吉)	松島町		
	10.2~ 10.6	二子屋右岸	越水 27		415					803			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による R4評定区間:9.8~10.6	粕川(吉)	松島町 大崎市		
	10.4~ 10.8	二子屋右岸	基礎地盤漏水 28	400	400			400	400				月輪工	H27.9.11実績 漏水I有	粕川	松島町 大崎市		
	11.25~ 12.4	鹿渡右岸	堤体漏水 29		958					958			月輪工		粕川	松島町		
	11.8~ 12.0	鹿渡右岸	越水 30		188					188			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町		
	12.2~ 12.6	鹿渡右岸	越水 31		428					428			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町		
	12.4~ 12.9	鹿渡右岸	基礎地盤漏水 32	405	405			405	405				月輪工 釜段工	●重点監視区間 H29.10.23 実績	粕川	松島町		
	12.6~ 12.8+115	鹿渡右岸	堤体漏水 33		302					302			月輪工		粕川	松島町		
	12.8~ 13.0	鹿渡右岸	越水 34		229					229			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町		
	13.4~ 13.6	鹿渡右岸	越水 35		0					206			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	粕川	松島町		
	13.5~ 14.89	鹿渡右岸	堤体漏水 35		1,460					1,460			月輪工		粕川	松島町 大郷町		
	11.2	二子屋左右岸	工作物 橋梁 47				1								東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	粕川		松島町 大崎市
	11.2	二子屋左右岸	工作物 橋梁 48				1								東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	粕川		松島町 大崎市
	13.3	内浦左右岸	工作物 橋梁 49				1								品井沼大橋 桁下高不足	粕川		松島町
小 計				805	7,433	0	0	805	7,841	0	0							
				805	5,067	1	3	805	5,372	1	3							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長