

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和5年度評定						令和4年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出 張 所					
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)				
				A	B	A	B				A	B							A	B			
北上川	98.3	八重畑	越水(溢水)	550				98.3	八重畑	越水(溢水)	550				対策なし	無堤	朝日橋	花巻市 (石鳥谷)	盛岡出張所				
	98.8	左岸	1	550				98.8	左岸	1	550												
	98.8	八重畑	越水(溢水)	574				98.8	八重畑	越水(溢水)	574									避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	朝日橋	花巻市 (石鳥谷)
	99.4	左岸	2	574				99.4	左岸	2	574												
	99.4	八重畑	越水(溢水)	3,099				99.4	八重畑	越水(溢水)	3,099									対策なし	無堤	朝日橋	花巻市 (石鳥谷)
	102.8	左岸	3	3,099				102.8	左岸	3	3,099												
	102.8	新堀	越水(溢水)	1,390				102.8	新堀	越水(溢水)	1,390									対策なし	無堤	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)
	104.6	左岸	4	1,390				104.6	左岸	4	1,390												
	100.6	東雲橋	工作物			1		100.6	東雲橋	工作物				1						東雲橋 桁下高不足(流下能力不足)	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	100.9	八幡	越水(溢水)	2,724				100.9	八幡	越水(溢水)	2,724												
	103.8	右岸	6	2,724				103.8	右岸	6	2,724									避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)
	103.8	八幡	越水(溢水)		100			103.8	八幡	越水(溢水)		100											
	103.9	右岸	7		100			103.9	右岸	7		100								積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)
	104.4	八幡	越水(溢水)		56			104.4	八幡	越水(溢水)		56											
	104.6	右岸	8		56			104.6	右岸	8		56								積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)
	104.6	井戸向橋	工作物			1		104.6	井戸向橋	工作物			1										
	104.8	八幡	越水(溢水)		172			104.8	八幡	越水(溢水)		172								積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)
105.0	右岸	10		172			105.0	右岸	10		172												
106.6	石鳥谷	越水(溢水)		470			106.6	石鳥谷	越水(溢水)		470			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)						
107.0	右岸	11		470			107.0	右岸	11		470												
107.8	石鳥谷	越水(溢水)	410				107.8	石鳥谷	越水(溢水)	410				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)						
108.2	右岸	12	410				108.2	右岸	12	410													
108.2	石鳥谷	越水(溢水)		978			108.2	石鳥谷	越水(溢水)		978			避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)						
109.1	右岸	13		978			109.1	右岸	13		978												
104.6	新堀	越水(溢水)	2,678				104.6	新堀	越水(溢水)	2,678				対策なし	無堤	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)						
107.4	左岸	14	2,678				107.4	左岸	14	2,678													
107.4	新堀・彦部	越水(溢水)		125			107.4	新堀・彦部	越水(溢水)		125			対策なし	無堤	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)						
107.6	左岸	15		125			107.6	左岸	15		125												
107.6	新堀・彦部	越水(溢水)	171				107.6	新堀・彦部	越水(溢水)	171				対策なし	無堤	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)						
107.8	左岸	16	171				107.8	左岸	16	171													
107.8	新堀・彦部	越水(溢水)		213			107.8	新堀・彦部	越水(溢水)		213			対策なし	無堤	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)						
108.0	左岸	17		213			108.0	左岸	17		213												
小計			11,596	2,114	1	1				11,596	2,114	1	1										
			11,596	2,114	0	0				11,596	2,114	0	0										

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和5年度評定						令和4年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観 測 所	関 連 市町村	出 張 所						
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)					
				A	B	A	B				A	B							A	B				
北上川	108.0	新堀・彦部	越水(溢水)	164				108.0	新堀・彦部	越水(溢水)	164				対策なし	無堤	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	盛岡出張所					
	108.2	左岸	18	164			108.2	左岸	18	164														
	108.2	新堀	越水(溢水)		409			108.2	新堀	越水(溢水)		409								対策なし	無堤	紫波橋	花巻市 (石鳥谷)	
	108.6	左岸	19		409		108.6	左岸	19		409													
	108.6	新堀・彦部	越水(溢水)	1,412				108.6	新堀・彦部	越水(溢水)	1,412									対策なし	無堤	紫波橋	石鳥谷 紫波町	
	110.0	左岸	20	1,412			110.0	左岸	20	1,412														
	110.0	彦部	越水(溢水)		577			110.0	彦部	越水(溢水)		577								対策なし	無堤	紫波橋	紫波町	
	110.6	左岸	21		577		110.6	左岸	21		577													
	110.6	彦部	越水(溢水)		175			110.6	彦部	越水(溢水)		175								対策なし	無堤	紫波橋	紫波町	
	110.8	左岸	22		175		110.8	左岸	22		175													
	110.8	彦部	越水(溢水)		210			110.8	彦部	越水(溢水)		210								対策なし	無堤	紫波橋	紫波町	
	111.1	左岸	23		210		111.1	左岸	23		210													
	111.5	彦部	越水(溢水)		147			111.5	彦部	越水(溢水)		147								対策なし	無堤	紫波橋	紫波町	
	111.6	左岸	24		147		111.6	左岸	24		147													
	111.6	彦部	越水(溢水)		226			111.6	彦部	越水(溢水)		226								対策なし	無堤	紫波橋	紫波町	
	111.8	左岸	25		226		111.8	左岸	25		226													
	111.6	彦部	水衝洗掘		400			111.6	彦部	水衝洗掘		400								木流し工	彦部川上下流(幹線道路近接)	紫波橋	紫波町	
	112.2	左岸	26		0		112.2	左岸	26		0													
	111.8	彦部	越水(溢水)		975			111.8	彦部	越水(溢水)		975								対策なし	無堤	紫波橋	紫波町	
	112.8	左岸	27		975		112.8	左岸	27		975													
113.0	彦部	越水(溢水)		599			113.0	彦部	越水(溢水)		599			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	紫波橋	紫波町							
113.8	左岸	28		599		113.8	左岸	28		599														
114.6	彦部	越水(溢水)		254			114.6	彦部	越水(溢水)		254			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	紫波橋	紫波町							
114.8	左岸	29		254		114.8	左岸	29		254														
114.8	彦部	越水(溢水)		807			114.8	彦部	越水(溢水)		807			対策なし	無堤	紫波橋	紫波町							
115.6	左岸	30		807		115.6	左岸	30		807														
115.6	彦部	越水(溢水)		795			115.6	彦部	越水(溢水)		795			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤、無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	紫波町							
116.4	左岸	31		795		116.4	左岸	31		795														
116.4	彦部	越水(溢水)		713			116.4	彦部	越水(溢水)		713			避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	紫波町							
117.1	左岸	32		713		117.1	左岸	32		713														
110.0	甘木	越水(溢水)		412			110.0	甘木	越水(溢水)		412			対策なし	無堤	紫波橋	紫波町							
110.4	右岸	33		412		110.4	右岸	33		412														
110.4	甘木	越水(溢水)		180			110.4	甘木	越水(溢水)		180			対策なし	無堤	紫波橋	紫波町							
110.6	右岸	34		180		110.6	右岸	34		180														
小 計				4,652	3,803	0	0			4,652	3,803	0	0											
				4,652	3,403	0	0			4,652	3,403	0	0											

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和5年度評定						令和4年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B							A	B
北上川	110.6	甘木	越水(溢水)		180		110.6	甘木	越水(溢水)		180				対策なし	無堤	紫波橋	紫波町		
	110.8	右岸	35		180		110.8	右岸	35		180									
	110.8	甘木	越水(溢水)	1,578			110.8	甘木	越水(溢水)	1,578					対策なし	無堤	紫波橋	紫波町		
	113.4	右岸	36	1,578			113.4	右岸	36	1,578										
	113.4	甘木	越水(溢水)		287		113.4	甘木	越水(溢水)		287				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	紫波橋	紫波町		
	113.6	右岸	37		287		113.6	右岸	37		287									
	113.8	甘木	越水(溢水)		278		113.8	甘木	越水(溢水)		278				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	紫波橋	紫波町		
	114.0	右岸	38		278		114.0	右岸	38		278									
	114.0	日詰	越水(溢水)		319		114.0	日詰	越水(溢水)		319				対策なし	無堤	紫波橋	紫波町		
	114.3	右岸	39	319			114.3	右岸	39	319										
	114.3	日詰	越水(溢水)		0		114.3	日詰	越水(溢水)		92				無堤 家屋浸水のおそれ R2,R3 対策済 L=474m(築堤)	紫波橋	紫波町			
	114.4	右岸	40		0		114.4	右岸	40		92									
	114.8	日詰	越水(溢水)	1,331			114.4	日詰	越水(溢水)	1,331					避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	紫波町		
	115.8	右岸	40	1,331			115.8	右岸	41	1,331										
	115.8	日詰	越水(溢水)		1,021		115.8	日詰	越水(溢水)		1,021				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	紫波橋	紫波町		
	116.8	右岸	41		1,021		116.8	右岸	42		1,021									
	116.0	日詰	堤体漏水		661		116.0	日詰	堤体漏水		661				月の輪工		紫波橋	紫波町		
	116.6	右岸	42		0		116.6	右岸	43		0									
	117.0	日詰	越水(溢水)	209			117.0	日詰	越水(溢水)	209					避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	紫波町		
	117.2	右岸	43	209			117.2	右岸	44	209										
	118.2	古館	越水(溢水)		1,383		118.2	古館	越水(溢水)		1,383				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	紫波橋	紫波町		
	119.6	右岸	44		1,383		119.6	右岸	45		1,383									
	119.8	古館	越水(溢水)	559			119.8	古館	越水(溢水)	559					対策なし	無堤	紫波橋	矢巾町		
120.4	右岸	45	559			120.4	右岸	46	559											
117.9	長岡	越水(溢水)	368			117.9	長岡	越水(溢水)	368					対策なし	無堤	紫波橋	紫波町			
118.2	左岸	46	368			118.2	左岸	47	368											
118.2	長岡	越水(溢水)		1,036		118.2	長岡	越水(溢水)		1,036				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	紫波橋	紫波町			
119.2	左岸	47		223		119.2	左岸	48		223										
118.4	長岡	堤体漏水		2,595		118.4	長岡	堤体漏水		2,595				月の輪工		紫波橋	紫波町			
121.4	左岸	48		2,595		121.4	左岸	49		2,595										
120.0	長岡	基礎地盤漏水		1,237		120.0	長岡	基礎地盤漏水		1,237				釜段工		紫波橋	紫波町			
121.4	左岸	49		0		121.4	左岸	50		0										
121.6	長岡	越水(溢水)		230		121.6	長岡	越水(溢水)		230				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	紫波町			
121.8	左岸	50		230		121.8	左岸	51		230										
小計				4,364	8,908	0	0			4,364	9,000	0	0							
				4,364	6,197	0	0			4,364	6,289	0	0							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和5年度評定						令和4年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B							A	B
北上川	122.0	長岡	越水(溢水)		171		122.0	長岡	越水(溢水)		171				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	紫波町		
	122.2	左岸	51		171		122.2	左岸	52		171									
	122.6	長岡・乙部	越水(溢水)	1,345			122.6	長岡・乙部	越水(溢水)	1,345					避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	紫波町		
	124.0	左岸	52	1,345			124.0	左岸	53	1,345										
	120.6	土橋	堤体漏水		117		120.6	土橋・徳田	堤体漏水		117				釜段・月の輪工		明治橋	矢巾町		
	120.8	右岸	53		117		120.8	右岸	54		117									
	121.8	徳田	堤体漏水		329		121.8	徳田	堤体漏水		329				釜段・月の輪工		明治橋	矢巾町		
	122.4	右岸	54		329		122.4	右岸	55		329									
	122.6	徳田	堤体漏水		121		122.6	徳田	堤体漏水		121				月の輪工		明治橋	矢巾町		
	122.8	右岸	55		121		122.8	右岸	56		121									
	122.8	徳田	基礎地盤漏水		2,738		122.8	徳田	基礎地盤漏水		2,738				釜段工		明治橋	矢巾町		
	125.6	右岸	56		2,738		125.6	右岸	57		2,738									
	124.0	乙部	堤体漏水		1,847		124.0	乙部	堤体漏水		1,847				月の輪工	HWL堤	明治橋	盛岡市		
	126.0	左岸	57		1,847		126.0	左岸	58		1,847									
	124.0	乙部	基礎地盤漏水		1,847		124.0	乙部	基礎地盤漏水		1,847				釜段工		明治橋	盛岡市		
	126.0	左岸	58		0		126.0	左岸	59		0									
	126.0	乙部	越水(溢水)	685			126.0	乙部	越水(溢水)	685					避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明治橋	盛岡市		
	126.6	左岸	59	685			126.6	左岸	60	685										
	126.6	乙部	越水(溢水)		407		126.6	乙部	越水(溢水)		407				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明治橋	盛岡市		
	127.0	左岸	60		407		127.0	左岸	61		407									
127.2	乙部	越水(溢水)	181			127.2	乙部	越水(溢水)	181					避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明治橋	盛岡市			
127.4	左岸	61	181			127.4	左岸	62	181											
128.0	見前 右岸	工作物			1		128.0	見前 右岸	工作物			1			名郷根用水樋管 【個人】浸透路長不足	明治橋	盛岡市			
128.4	徳田 右岸	水衝洗掘	30				128.4	徳田 右岸	水衝洗掘	30										
128.4	右岸	63	30			128.4	右岸	64	30					木流し工	水衝部 H26河川巡視	明治橋	盛岡市			
131.4	見前	堤体漏水		791		131.4	見前	堤体漏水		791										
132.4	右岸	64		791		132.4	右岸	65		791				月の輪工	HWL堤 R2対策済 L=800m(堤防強化)	明治橋	盛岡市			
128.8	手代森 左岸	工作物			1		128.8	手代森 左岸	工作物			1								
130.3	中野	越水(溢水)		0		130.3	中野	越水(溢水)		186				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤 R2対策済 L=250m(中野堤防)	明治橋	盛岡市			
130.4	左岸	67		0		130.4	左岸	67		186										
130.4	中野	堤体漏水		2,057		130.4	中野	堤体漏水		2,057				月の輪工		明治橋	盛岡市			
132.6	左岸	66		2,057		132.6	左岸	68		2,057										
小 計				2,241	10,425	2	0			2,241	10,611	2	0							
				2,241	8,578	0	0			2,241	8,764	0	0							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和5年度評定						令和4年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B							A	B
北上川	133.8	中野	水衝洗掘	80				133.8	中野	水衝洗掘	80				盛岡出張所					
	134.0	右岸	67	80				134.0	右岸	69	80			木流し工		H26河川巡視	明 治 橋	盛岡市		
	132.4	津志田	越水(溢水)		186			132.4	津志田	越水(溢水)		186				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明 治 橋	盛岡市	
	132.6	右岸	68		186			132.6	右岸	70		186				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明 治 橋	盛岡市	
	132.6	津志田	越水(溢水)	424				132.6	津志田	越水(溢水)	424					避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明 治 橋	盛岡市	
	133.0	右岸	69	424				133.0	右岸	71	424					避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明 治 橋	盛岡市	
	134.8	盛岡右岸	越水(溢水)		324			134.8	盛岡右岸	越水(溢水)		324				積土のう工	完成堤 家屋浸水のおそれ	明 治 橋	盛岡市	
	135.2	右岸	70		324			135.2	右岸	72		324				避難誘導・巡視	完成堤 家屋浸水のおそれ	明 治 橋	盛岡市	
	135.4	盛岡右岸	越水(溢水)		262			135.4	盛岡右岸	越水(溢水)		262				積土のう工	完成堤 家屋浸水のおそれ	明 治 橋	盛岡市	
	135.6	右岸	71		262			135.6	右岸	73		262				避難誘導・巡視	完成堤 家屋浸水のおそれ	明 治 橋	盛岡市	
	135.2	明治橋	工作物			1		135.2	明治橋	工作物				1			明治橋	桁下高不足(構造令未対応)	明 治 橋	盛岡市
		右岸	72						右岸	74										
	134.6	盛岡左岸	越水(溢水)		1,497			134.6	盛岡左岸	越水(溢水)		1,497				積土のう工	完成堤	明 治 橋	盛岡市	
	136.2	左岸	73		1,497			136.2	左岸	75		1,497				避難誘導・巡視	完成堤	明 治 橋	盛岡市	
	136.2	盛岡左岸	越水(溢水)		133			136.2	盛岡左岸	越水(溢水)		133				積土のう工	完成堤	明 治 橋	盛岡市	
	136.4	左岸	74		133			136.4	左岸	76		133				避難誘導・巡視	完成堤	明 治 橋	盛岡市	
	136.4	盛岡左岸	越水(溢水)	449				136.4	盛岡左岸	越水(溢水)	449					積土のう工	完成堤	明 治 橋	盛岡市	
	136.9	左岸	75	449				136.9	左岸	77	449					避難誘導・巡視	完成堤	明 治 橋	盛岡市	
	137.2	旭橋	工作物			1		137.2	旭橋	工作物				1			旭橋	桁下高不足(流下能力不足)	明 治 橋	盛岡市
		左岸	76						左岸	78										
137.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	11				137.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	11				積土のう工	完成堤、無堤	館 坂 橋	盛岡市			
137.4	左岸	77	11				137.4	左岸	79	11				避難誘導・巡視	完成堤、無堤	館 坂 橋	盛岡市			
137.4	盛岡左岸上流	越水(溢水)		478			137.4	盛岡左岸上流	越水(溢水)		478			積土のう工	完成堤、無堤	館 坂 橋	盛岡市			
137.9	左岸	78		478			137.9	左岸	80		478			避難誘導・巡視	完成堤、無堤	館 坂 橋	盛岡市			
137.6	夕顔瀬橋	工作物			1		137.6	夕顔瀬橋	工作物				1		夕顔瀬橋	桁下高不足(流下能力不足)	館 坂 橋	盛岡市		
	左岸	79						左岸	81											
138.0	JR北上川橋梁	工作物			1		138.0	J R 橋梁	工作物				1		山田線 北上川橋梁	桁下高不足(流下能力不足)	館 坂 橋	盛岡市		
	左岸	80						左岸	82											
138.1	盛岡左岸上流	越水(溢水)	127				138.1	盛岡左岸上流	越水(溢水)	127				積土のう工	完成堤	館 坂 橋	盛岡市			
138.3	左岸	81	127				138.3	左岸	83	127				避難誘導・巡視	完成堤	館 坂 橋	盛岡市			
139.6	北大橋	工作物			1		139.6	北大橋	工作物				1		北大橋	桁下高不足(流下能力不足)	館 坂 橋	盛岡市		
	左岸	82						左岸	84											
142.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	667				142.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	667				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	館 坂 橋	盛岡市			
142.9	左岸	83	667				142.9	左岸	85	667										
小 計				1,758	2,880	2	3				1,758	2,880	2	3						
				1,758	2,880	0	0				1,758	2,880	0	0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和5年度評定							令和4年度評定							対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B				A	B	A	B						
北上川	143.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	507				143.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	507				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	館坂橋	盛岡市	盛岡出張所	
	143.7	左岸	84	507				143.7	左岸	86	507									
	135.6	JR雫石川橋梁 右岸	工作物			1		135.6	J R 橋梁 右岸	工作物			1			東北本線 雫石川橋梁 桁下高不足(構造令未対応)	館坂橋	盛岡市		
	136.0	盛岡右岸上流	越水(溢水)	865				136.0	盛岡右岸上流	越水(溢水)	865				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	館坂橋	盛岡市		
	136.7	右岸	86	865			136.7	右岸	88	865										
	136.6	不來方橋	工作物				1	136.6	不來方橋	工作物				1		不來方橋 桁下高不足(流下能力不足)	館坂橋	盛岡市		
	137.0	開運橋 右岸	工作物			1		137.0	開運橋 右岸	工作物			1			開運橋 桁下高不足(流下能力不足)	館坂橋	盛岡市		
	136.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	475				136.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	475				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	館坂橋	盛岡市		
	137.4	右岸	89	475			137.4	右岸	91	475										
	137.4	盛岡右岸上流	越水(溢水)			328		137.4	盛岡右岸上流	越水(溢水)			328		積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	館坂橋	盛岡市		
	137.7	右岸	90		328		137.7	右岸	92		328									
	137.7	盛岡右岸上流	水衝洗掘	35				137.7	盛岡右岸上流	水衝洗掘	35				木流し工	水衝部 H27河川巡視 (背後地:主要幹線道路)	館坂橋	盛岡市		
	137.8	右岸	91	35			137.8	右岸	93	35										
	137.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	372				137.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	372				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	館坂橋	盛岡市		
	138.1	右岸	92	372			138.1	右岸	94	372										
	138.3	盛岡右岸上流	越水(溢水)	503				138.3	盛岡右岸上流	越水(溢水)	503				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	館坂橋	盛岡市		
	138.7	右岸	93	503			138.7	右岸	95	503										
	138.6	館坂橋 右岸	工作物			1		138.6	館坂橋 右岸	工作物			1			館坂橋 桁下高不足(流下能力不足)	館坂橋	盛岡市		
	139.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	474				139.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	474				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	館坂橋	盛岡市		
	140.5	右岸	95	474			140.5	右岸	97	474										
141.5	盛岡右岸上流	越水(溢水)	179				141.5	盛岡右岸上流	越水(溢水)	179				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	館坂橋	盛岡市			
141.7	右岸	96	179			141.7	右岸	98	179											
141.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	173				141.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	173				対策なし	無堤	館坂橋	盛岡市			
142.1	右岸	97	173			142.1	右岸	99	173											
小 計				3,583	328	3	1				3,583	328	3	1						
合 計				28,194	28,458	8	5				28,194	28,736	8	5						
				28,194	23,500	0	0				28,194	23,778	0	0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和5年度評定						令和4年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B							A	B
雫石川	0.0	雫石川右岸	越水(溢水)	319				0.0	雫石川右岸	越水(溢水)	319				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		明治橋	盛岡市	盛岡出張所
	0.2	右岸	雫1	319				0.2	右岸	雫1	319									
	3.2	雫石川右岸	堤体漏水			110		3.2	雫石川右岸	堤体漏水			110		月の輪工			明治橋	盛岡市	
	3.4	左岸	雫2			110		3.4	右岸	雫2			110							
	合 計				319	110	0	0				319	110	0	0					
				319	110	0	0				319	110	0	0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和5年度評定						令和4年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B							A	B
中津川	0.0	御厩橋	工作物				1	0.0	御厩橋	工作物				1	御厩橋 桁下高不足(流下能力不足)		山 岸	盛岡市	盛岡出張所	
	0.2	川原橋	工作物				1	0.2	川原橋	工作物				1						川原橋 桁下高不足(流下能力不足)
	0.0	中津川左岸	越水(溢水)			384		0.0	中津川左岸	越水(溢水)			384		積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	山 岸	盛岡市		
	0.4	左岸	中3			384		0.4	左岸	中3			384							
	1.0	中津川左岸	越水(溢水)	613				1.0	中津川左岸	越水(溢水)	613				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤	山 岸	盛岡市		
	1.6	左岸	中4	613				1.6	左岸	中4	613									
	1.2	与の字橋	工作物				1	1.2	与の字橋	工作物				1	与の字橋 桁下高不足(流下能力不足)		山 岸	盛岡市		
	1.6	上の橋 左岸	工作物 中6				1	1.6	上の橋 左岸	工作物 中6			1	上の橋 桁下高不足(構造令未対応)						
	1.6	中津川左岸	越水(溢水)			387		1.6	中津川左岸	越水(溢水)			387		積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤	山 岸	盛岡市		
	2.0	左岸	中7			387		2.0	左岸	中7			387							
	2.2	中津川左岸	越水(溢水)	400				2.2	中津川左岸	越水(溢水)	400				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	山 岸	盛岡市		
	2.6	左岸	中8	400				2.6	左岸	中8	400									
3.4	中津川左岸	越水(溢水)			179		3.4	中津川左岸	越水(溢水)			179		積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	山 岸	盛岡市			
3.6	左岸	中9			179		3.6	左岸	中9			179								
小 計				1,013	950	1	3				1,013	950	1	3						
				1,013	950	0	0				1,013	950	0	0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和5年度評定							令和4年度評定							対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観 測 所	関 連 市町村	出 張 所	
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B				A	B	A	B							
中津川	3.6	中津川左岸	越水(溢水)	197				3.6	中津川左岸	越水(溢水)	197				積土のう工	HWL堤		山 岸	盛岡市	盛岡出張所	
	3.8	左岸	中10	197				3.8	左岸	中10	197				避難誘導・巡視						
	3.8	浅岸橋	工作物				1	3.8	浅岸橋	工作物				1		浅岸橋	桁下高不足(構造令未対応)		山 岸		盛岡市
	3.8	左岸	中11					3.8	左岸	中11											
	3.8	中津川左岸	越水(溢水)			411		3.8	中津川左岸	越水(溢水)			411		積土のう工	完成堤		山 岸	盛岡市		
	4.2	左岸	中12			411		4.2	左岸	中12			411		避難誘導・巡視						
	0	中津川右岸	越水(溢水)			1,601		0	中津川右岸	越水(溢水)			1,601		積土のう工	完成堤		山 岸	盛岡市		
	1.6	右岸	中13			0		1.6	右岸	中13			0		避難誘導・巡視						
	0.4	下の橋	工作物				1	0.4	下の橋	工作物				1		下の橋	桁下高不足(構造令未対応)		山 岸		盛岡市
	1.6	中津川右岸	越水(溢水)	230				1.6	中津川右岸	越水(溢水)	230				積土のう工	HWL堤		山 岸	盛岡市		
	1.8	右岸	中15	230				1.8	右岸	中15	230				避難誘導・巡視						
	1.8	富士見橋	工作物				1	1.8	富士見橋	工作物				1		富士見橋	桁下高不足(流下能力不足)		山 岸		盛岡市
	1.8	右岸	中16					1.8	右岸	中16											
	1.8	中津川右岸	越水(溢水)			219		1.8	中津川右岸	越水(溢水)			219		積土のう工	HWL堤		山 岸	盛岡市		
	2.0	右岸	中17			219		2.0	右岸	中17			219		避難誘導・巡視						
	2.4	中津川右岸	越水(溢水)			612		2.4	中津川右岸	越水(溢水)			612		積土のう工	完成堤		山 岸	盛岡市		
	3.0	右岸	中18			612		3.0	右岸	中18			612		避難誘導・巡視						
	3.4	中津川右岸	越水(溢水)			243		3.4	中津川右岸	越水(溢水)			243		積土のう工	完成堤		山 岸	盛岡市		
	3.6	右岸	中19			243		3.6	右岸	中19			243		避難誘導・巡視						
	3.6	中津川右岸	越水(溢水)	599				3.6	中津川右岸	越水(溢水)	599				積土のう工	HWL堤、暫々定堤		山 岸	盛岡市		
4.2	右岸	中20	599				4.2	右岸	中20	599				避難誘導・巡視							
小 計				1,026	3,086	0	3				1,026	3,086	0	3							
				1,026	1,485	0	0				1,026	1,485	0	0							
合 計				2,039	4,036	1	3				2,039	4,036	1	3							
				2,039	2,435	0	0				2,039	2,435	0	0							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報象	関連市町村	出張所	重要度AとR4評定のダブリ延長	
				工事施工(箇所)	新堤防(旧川跡(m))	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防(旧川跡(m))	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)								
北上川	105.8	石鳥谷右岸	1 旧河川跡		20 20				20 20				H18対策済み		紫波橋	花巻市			
	106.1 106.2	石鳥谷右岸	2 旧河川跡		100 100				100 100				H19対策済み		紫波橋	花巻市			
	106.9	石鳥谷右岸	3 陸開				1					1	大沢口陸開		紫波橋	花巻市			
	107.1	石鳥谷右岸	4 陸開				1					1	好地陸開		紫波橋	花巻市			
	107.4	石鳥谷右岸	5 陸開				1					1	薬師堂川陸開		紫波橋	花巻市			
	107.8	石鳥谷右岸	6 陸開				1					1	石鳥谷陸開		紫波橋	花巻市			
	108.0	石鳥谷右岸	7 陸開				1					1	石鳥谷第二陸開		紫波橋	花巻市			
	114.3 114.5	日詰右岸	8 新堤防		280 280									R3施工 L=280m HWL堤		明治橋	紫波町		
	114.6 114.8	日詰右岸	9 新堤防		225 225					225 225				R2施工 L=225m HWL堤		明治橋	紫波町		
	123.2 123.9	徳田右岸	10 旧河川跡		500 500					500 500				漏I有 実施済 L=497.0m		明治橋	矢巾町		
	123.9 124.1	徳田右岸	11 旧河川跡		160 160					160 160				漏I有 実施済 L=160.0m		明治橋	矢巾町		
	129.0 129.8	見前右岸	12 新堤防		693 693					693 693				R2施工 L=693m 完成堤		明治橋	盛岡市		
	129.7	手代森左岸	13 破堤跡			1						1		S23.9破堤		明治橋	盛岡市		
	130.3 130.5	手代森左岸	14 新堤防		250 250					186 186				R2施工 L=250m HWL堤		明治橋	盛岡市		
	134.9	盛岡右岸	15 陸開				1						1	盛岡右岸第一陸開		明治橋	盛岡市		
	135.0	盛岡右岸	16 陸開				1						1	盛岡右岸第二陸開		明治橋	盛岡市		
	135.1	盛岡右岸	17 陸開				1						1	盛岡右岸第三陸開		明治橋	盛岡市		
	135.2	盛岡右岸	18 陸開				1						1	盛岡右岸第四陸開		明治橋	盛岡市		
	135.6	盛岡右岸	19 橋梁				1						1	積土のう工 JR寄川橋梁		明治橋	盛岡市		
	137.2	盛岡右岸	20 陸開				1						1	開運橋右岸第三陸開		館坂橋	盛岡市		
	137.3	盛岡右岸	21 陸開				1						1	開運橋右岸第四陸開		館坂橋	盛岡市		

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度AとR4評定のダブリ延長	
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)								
北上川	138.4	盛岡右岸右岸	22 陸開				1						1	館坂橋右岸陸開		館坂橋	盛岡市		
	134.8	盛岡左岸左岸	23 陸開				1						1	盛岡左岸第一陸開		明治橋	盛岡市		
	135.0	盛岡左岸左岸	24 陸開				1						1	盛岡左岸第二陸開		明治橋	盛岡市		
	135.1	盛岡左岸左岸	25 陸開				1						1	盛岡左岸第三陸開		明治橋	盛岡市		
	135.4	盛岡左岸左岸	26 陸開				1						1	明治橋左岸第一陸開		明治橋	盛岡市		
	135.6	盛岡左岸左岸	27 陸開				1						1	明治橋左岸第二陸開		明治橋	盛岡市		
	135.8	盛岡左岸左岸	28 陸開				1						1	明治橋左岸第三陸開		明治橋	盛岡市		
	136.3	盛岡左岸左岸	29 陸開				1						1	大沢川原第一陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.4	盛岡左岸左岸	30 陸開				1						1	大沢川原第二陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.4	盛岡左岸左岸	30 陸開				1						1	大沢川原第三陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.4	盛岡左岸左岸	32 陸開				1						1	大沢川原第四陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.6	盛岡左岸左岸	33 陸開				1						1	大沢川原第五陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.6	盛岡左岸左岸	34 陸開				1						1	開運橋左岸第一陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.7	盛岡左岸左岸	35 陸開				1						1	開運橋左岸第二陸開		館坂橋	盛岡市		
136.8	盛岡左岸左岸	36 陸開				1						1	開運橋左岸第三陸開		館坂橋	盛岡市			
合計				0	2,228	1	27	0	1,884	1	27								
				0	2,228	0	0	0	1,884	0	0								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度AとR4評定のダブリ延長				
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)											
粟石川	0.0	粟石川左岸左岸	中1 陸開				1						1	粟石陸開		明治橋	盛岡市	盛岡出張所				
合計				0	0	0	1	0	0	0	0	1										

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度AとR4評定のダブリ延長		
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)									
中津川	0.1	中津川左岸左岸	中1 陸開				1					1	中津川左岸第一陸開		山岸	盛岡市	盛岡出張所			
	0.3	中津川左岸左岸	中2 陸開				1					1	中津川左岸第二陸開		山岸	盛岡市				
	0.5	中津川左岸左岸	中3 陸開				1					1	中津川左岸第三陸開		山岸	盛岡市				
合計				0	0	0	3	0	0	0	0	3								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長