

# 令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	1.2~ 2.4	石巻左岸	水衝・洗掘 1		326				326			木流し工		大森脇	石巻市	涌谷出張所
	1.8~ 2.4	中瀬左岸	水衝・洗掘 2		820				820			木流し工		大森脇	石巻市	
	2.4~ 4.6	不動沢左岸	水衝・洗掘 3		1,554				1,554			木流し工		大森脇	石巻市	
	4.6~ 4.8	大瓜左岸	水衝・洗掘 4		150				150			木流し工		大森脇	石巻市	
	4.8~ 5.2	大瓜左岸	水衝・洗掘 5	280				280				木流し工		大森脇	石巻市	
	5.8~ 6.0	大瓜左岸	水衝・洗掘 6		190				190			木流し工		大森脇	石巻市	
	8.2~ 8.8	大瓜左岸	越水		0				495			警戒巡視 避難誘導	最新情報による	大森脇	石巻市	
	11.6+188	金山左岸	工作物 樋管 7			1				1			北境樋管(許) 応急対策E未施工箇所	大森脇	石巻市	
	11.6+249~ 13.0	金山左岸	越水 8		1,394				1,394			警戒巡視 避難誘導		大森脇	石巻市	
	13.0~ 13.4	金山左岸	越水 9		688				688			警戒巡視 避難誘導		大森脇	石巻市	
	13.0~ 13.5	金山左岸	基礎地盤漏水 10		620				620			月輪工 釜段工		大森脇	石巻市	
	13.4~ 14.0+174	大谷地左岸	越水 11		1,145				1,145			警戒巡視 避難誘導		大森脇	石巻市	
	13.5~ 16.2	大谷地左岸	基礎地盤漏水 12		2,940				2,940			月輪工 釜段工		大森脇	石巻市	
	14.0+243~ 16.2	大谷地左岸	越水 13		1,745				1,745			警戒巡視 避難誘導		大森・門脇 和 洩	石巻市	
	14.2	大谷地左岸	工作物 機場 14			1				1			鶴家排水機場(許) 応急対策D未施工箇所	大森・門脇 和 洩	石巻市	
	16.0~ 16.6	大谷地左岸	水衝・洗掘 15		645				645			木流し工		和 洩	石巻市	
	16.2~ 18.2	大谷地左岸	越水 16		2,236				2,236			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	和 洩	石巻市	
	16.2~ 16.4	大谷地左岸	基礎地盤漏水 17		150				150			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	和 洩	石巻市	
	16.4~ 16.6	大谷地左岸	基礎地盤漏水 18	105					105			月輪工 釜段工	S61, H10年実績 漏水 II 有	和 洩	石巻市	
	16.6~ 18.0	大谷地左岸	基礎地盤漏水 19		1,625				1,625			月輪工 釜段工		和 洩	石巻市	
18.0~ 18.5	高須賀左岸	基礎地盤漏水 20		490				490			月輪工 釜段工		和 洩	石巻市		
小計				385	16,718	0	0	385	17,213	0	0					
				385	9,953	2	0	385	10,448	2	0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

# 令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	18.2~ 21.4	高須賀 左岸	越水 21		2,972				2,972			警戒巡視 避難誘導		和 測	石巻市	涌 谷
	20.4~ 20.6	高須賀 左岸	水衝・洗掘 22		200				200			木流し工		和 測	石巻市	
	22.6~ 23.0	中津山 左岸	越水 23		455				455			警戒巡視 避難誘導		和 測	石巻市	
	23.6~ 24.3	中津山 左岸	基礎地盤漏水 24		600				600			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	和 測	石巻市	飯 野 川 出 張 所
	24.2~ 24.8+126	中津山 左岸	堤体漏水 25		868				868			月輪工		和 測	石巻市	
	27.4+150~ 33.6+80	中津山 左岸	堤体漏水 26		9,692				9,692			月輪工		和 測	石巻市	
	28.4+81	中津山 左岸	工作物 機場 27				1				1		寺崎排水機場(許) 応急対策D未施工箇所	和 測	石巻市	
	31.8+70	中津山 左岸	工作物 樋管 28				1				1		新樋樋管 応急対策A未施工箇所	和 測	石巻市	
	0.6~ 2.2	石巻 右岸	水衝・洗掘 29		1,345				1,345			木流し工		大 森 門 脇	石巻市	涌 谷 出 張 所
	2.2+221~ 2.4+38	石巻 右岸	越水 30	0 0					39 39			警戒巡視 避難誘導	最新情報による	大 森 門 脇	石巻市	
	3.0~ 3.2	石巻 右岸	水衝・洗掘 30		200				200			木流し工		大 森 門 脇	石巻市	
	3.2+152~ 4.8+5	石巻 右岸	越水 31		1,287				2,772			警戒巡視 避難誘導	R4新堤防 R4評定区間:3.2+138~6.2	大 森 門 脇	石巻市	
	3.2+65	石巻 右岸	工作物 樋管 32				0				1		住吉第2樋管(許) 統合による廃止	大 森 門 脇	石巻市	
	3.2+75	石巻 右岸	工作物 樋管 33				0				1		住吉第1樋管(許) 統合による廃止	大 森 門 脇	石巻市	
	3.4~ 5.95	袋谷地 右岸	堤体漏水 32		2,330				2,330			月輪工		大 森 門 脇	石巻市	
	4.8~ 5.8	袋谷地 右岸	水衝・洗掘 33		760				760			木流し工		大 森 門 脇	石巻市	
	5.2+76~ 6.0+87	袋谷地 右岸	越水 34		680							警戒巡視 避難誘導	R4新堤防	大 森 門 脇	石巻市	
	6.4~ 8.0	水押 右岸	越水 35		1,563				1,563			警戒巡視 避難誘導		大 森 門 脇	石巻市	
	7.8~ 8.2	蛇田 右岸	水衝・洗掘 36		270				270			木流し工		大 森 門 脇	石巻市	
8.2+30~ 9.2	蛇田 右岸	越水 37		0				1,271			警戒巡視 避難誘導	最新情報による	大 森 門 脇	石巻市		
9.8+103~ 12.2	鹿又 右岸	越水 37		2,128				2,128			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	大 森 門 脇	石巻市		
小 計				2,128	23,222	0	0	2,167	25,298	0	0					
				2,128	20,377	2	0	2,167	21,367	4	0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

# 令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	10.2~ 13.1	鹿又 右岸	堤体漏水 38		2,817 0				2,817 0			月輪工		大森 脇	石巻市	浦 谷 出 張 所
	10.6~ 11.0	鹿又 右岸	水衝・洗掘 39		320 0				320 0			木流し工		大森 脇	石巻市	
	12.2~ 13.8	鹿又 右岸	越水 40		1,424 1,424				1,424 1,424			警戒巡視 避難誘導		大森 脇	石巻市	
	12.4~ 13.4	鹿又 右岸	水衝・洗掘 41		970 0				970 0			木流し工		大森 脇	石巻市	
	14.0~ 15.0	鹿又 右岸	越水 42		1,122 489				1,122 489			警戒巡視 避難誘導		大森・門脇 和	石巻市	
	14.0~ 14.6	鹿又 右岸	水衝・洗掘 43	620 620				620 620				木流し工	●重点監視区間	大森・門脇 和	石巻市	
	14.2~ 15.2	鹿又 右岸	基礎地盤漏水 44		1,000 0				1,000 0			月輪工 釜段工	漏水I無14.2~14.5 破堤15.0~15.2	大森・門脇 和	石巻市	
	15.0~ 15.2	鹿又 右岸	水衝・洗掘 45		160 160				160 160			木流し工		和	石巻市	
	15.2~ 15.8	鹿又 右岸	基礎地盤漏水 46		600 0				600 0			月輪工 釜段工		和	石巻市	
	15.2~ 19.0	鹿又 右岸	越水 47		4,371 4,341				4,371 4,341			警戒巡視 避難誘導		和	石巻市	
	15.3~ 15.4	鹿又 右岸	水衝・洗掘 48	30 30				30 30				木流し工		和	石巻市	
	18.8~ 19.0	前谷地 右岸	基礎地盤漏水 49		410 0				410 0			釜段工	旧川跡 漏水I無	和	石巻市	
	19.0~ 22.4	前谷地 右岸	越水 50		3,392 2,802				3,392 2,802			警戒巡視 避難誘導		和	石巻市	
	19.4~ 19.8	前谷地 右岸	基礎地盤漏水 51	340 340				340 340				月輪工 釜段工	S22, S23, S25, S41実績 漏水II有	和	石巻市	
	19.4~ 19.8	前谷地 右岸	水衝・洗掘 52		420 0				420 0			木流し工		和	石巻市	
	21.2~ 21.4	前谷地 右岸	基礎地盤漏水 53	250 250				250 250				月輪工 釜段工	S61年実績 漏水II有	和	石巻市	
	22.4~ 23.4	麓岳 右岸	越水 54	1,009 1,009				1,009 1,009				警戒巡視 避難誘導		和	石巻市 浦谷町	
	3.2+169	不動沢 左右岸	工作物 橋梁 61				1						石巻大橋 桁下高不足	大森 脇	石巻市	
	4.6+47	大瓜 左右岸	工作物 橋梁 62				1						石巻線旧北上川鉄道橋 桁下高不足	大森 脇	石巻市	
	6.4+45	大瓜 左右岸	工作物 橋梁 63				1						開北橋歩道橋 桁下高不足	大森 脇	石巻市	
6.4+45	大瓜 左右岸	工作物 橋梁 64				1						開北橋 桁下高不足	大森 脇	石巻市		
小計				2,249 2,249	17,006 9,216	0 0	0 4	2,249 2,249	17,006 9,216	0 0	0 4					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

# 令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防  工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
旧 北 上 川	13.8+135	鹿又 左右岸	工作物 橋梁 65			1				1			天王橋 桁下高不足	大森 脇	石巻市	涌谷 出張所	
	22.0+82	前谷地 左右岸	工作物 橋梁 66			1				1			神取橋 桁下高不足	和 渕	石巻市		
	22.0+95	前谷地 左右岸	工作物 橋梁 67				1				1		神取橋歩道橋 桁下高不足	和 渕	石巻市		
	28.4	赤生津 左右岸	工作物 橋梁 68				1				1		豊里大橋 桁下高不足	和 渕	石巻市 登米市	飯 野 川	
	小 計				0	0	0	0	0	0	0	0					
合 計				4,762	56,946	0	0	4,801	59,517	0	0						
				4,762	39,546	6	6	4,801	41,031	8	6						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長