

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
江合川	0.2~1.0	箕岳左岸	堤防高 5		736				736			土のう積		"	石巻市・涌谷町	箕岳
					736				736					"		
	0.4~1.2	和瀨右岸	堤防高 6		666				666			土のう積		"		和瀨
					666				666					"		
	0.8~2.0	箕岳左岸	堤防断面 7		1,130				1,130			シート張		"		涌谷町 箕岳
					0				0					"		
	1.0~1.6	箕岳左岸	堤防高 8	621				621				土のう積		"		箕岳
					621				621					"		
	1.6~2.0	箕岳左岸	堤防高 9		379				379			土のう積		"		箕岳
					379				379					"		
	2.0~2.2	箕岳左岸	堤防高 10		228				228			土のう積		"		箕岳
					228				228					"		
	2.6+15	笠石左右岸	工作物 橋梁 12				1							及川橋 桁下高不足	涌谷	涌谷町・石巻市 笠石・西谷地
	3.0~4.4	笠石左岸	堤防断面 15		1,332				1,332			シート張		"		涌谷町 笠石
					0				0					"		
	3.0~3.4	笠石左岸	堤防高 16		483				483			土のう積		"		笠石
					483				483					"		
	3.4~4.4	笠石左岸	堤防高 20		849				849			土のう積		"		涌谷町 笠石
					849				849					"		
	4.6~5.6	中瀬左岸	堤防高 22		687				1,296			土のう積	評価の細分	涌谷	涌谷町 中瀬	
				567				1,056					"			
4.6~8.02	中瀬左岸	法崩れ 川裏 23		2,523				2,523			杭うち積み土のう工		"		中瀬	
				132				0					"			
4.8~4.9	中瀬左岸	漏水 24	120				120				月輪工	S49年実績 漏水Ⅱ有	"		中瀬	
			120				120						"			
5.8	西谷地右岸	工作物 機場 25				1				1		鳥谷坂排水機場(許) 要改築(H17応急対策済)	"		西谷地	
6.0~6.4	中瀬左岸	堤防高 26		35							土のう積	評価の細分	"		中瀬	
				35									"			
6.0~6.2	市道右岸	堤防高 27		115				115			土のう積		"		市道	
				115				115					"			
6.0~6.4	市道右岸	堤防断面 28		308				308			シート張		"		市道	
				0				0					"			
6.2	市道右岸	工作物 樋管 29				1				1		三軒屋敷排水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"		市道	
6.2~7.8	市道右岸	堤防高 30		1,524				1,524			土のう積	H28新堤防	"		市道	
				1,524				1,524					"			
6.4~6.5	中瀬左岸	漏水 31	120				120				月輪工	S49年実績 漏水Ⅱ有	"		中瀬	
			120				120						"			
6.6~7.6	佐平次左岸	堤防高 32		804				804			土のう積	●危険箇所	"		佐平次	
				804				804					"			
小計				861	11,799	0	0	861	12,373	0	0					
				861	6,518	2	1	861	6,840	2	1					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
江合川	6.6～7.2	佐平次左岸	堤防断面 33		490 0				490 0			シート張		"	"	佐平次	涌谷出張所
	7.2～7.4	佐平次左岸	堤防断面 34		156 0				156 0			シート張		"	"	佐平次	
	7.4～7.6	佐平次左岸	堤防断面 35		158 0				158 0			シート張		"	"	佐平次	
	7.6～8.0	佐平次左岸	堤防高 36		327 327				327 327			土のう積		"	"	佐平次	
	7.6～8.0	佐平次左岸	堤防断面 37		327 0				327 0			シート張		"	"	佐平次	
	8.0～8.4	佐平次左岸	堤防高 38		366 366				366 366			土のう積		"	"	佐平次	
	8.05～9.9	佐平次左岸	法崩れ 川裏 39		1,239 57				1,239 57			シート張		"	"	佐平次	
	8.32～9.5	佐平次右岸	法崩れ 川裏 40		1,128 80				1,128 80			シート張		"	"	佐平次	
	8.4～9.4	砂出右岸	堤防高 41		1,030 1,030				1,030 1,030			土のう積		"	"	砂出	
	8.4～9.2	佐平次左岸	堤防高 42		652 652				652 652			土のう積		"	"	佐平次	
	9.2～9.8	砂出右岸	漏水 43		550 0				550 0			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	涌谷	"	涌谷町砂出	
	9.2+138.9	砂出左右岸	工作物 橋梁 44				1				1		新涌谷大橋 桁下高不足	"	"	砂出	
	9.4～11.2	砂出右岸	堤防高 45		1,729 1,729				1,729 1,729			土のう積	H28新堤防	涌谷下谷地	"	砂出	
	9.4～11.0	佐平次左岸	堤防高 46		1,417 1,417				1,477 1,477			土のう積	精査による	"	"	佐平次	
	10.6+133	涌谷左右岸	工作物 橋梁 47				1				1		涌谷大橋歩道橋 桁下高不足	下谷地	"	涌谷	
	10.6+133	涌谷左右岸	工作物 橋梁 48				1				1		涌谷大橋 桁下高不足	"	"	涌谷	
	11.2～12.0	涌谷右岸	堤防高 49		766 766				766 766			土のう積	H28新堤防	"	"	涌谷	
	11.4～11.8	城山左岸	堤防高 50		301 301				301 301			土のう積		"	"	城山	
	11.8～12.0	城山左岸	堤防高 51		206 206				206 206			土のう積		"	"	城山	
	12.0～14.4	城山左岸	堤防高 52		2,562 2,562				2,562 2,562			土のう積		"	"	城山	
12.0+107	城山左右岸	工作物 橋梁 53				1				1		涌谷橋 桁下高不足	"	"	城山・桜町		
小計					0 13,404 0	9,493	0 2	0 2	0 0	13,464 9,553	0 2	0 2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
江	12.2~ 13.0	桜町 右岸	堤防高 54		775 775				775 775			土のう積		"	"	涌谷出張所
	12.4~ 12.5	城山 左岸	水衝・洗掘 55		100 0				100 0			木流し		"	"	
	13.2~ 14.4	桜町 右岸	堤防高 56		1,216 1,216				1,216 1,216			土のう積		"	"	
	13.8~ 14.0	桜町 右岸	漏水 57		150 0				150 0			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	"	"	
	14.5+76	城山 左右岸	工作物 橋梁 58				1				1		涌谷上谷地橋 桁下高不足	"	"	
	14.6~ 18.0	城山 左岸	堤防高 59		3,263 3,263				3,263 3,263			土のう積	●危険箇所	"	涌谷町・大崎市 城山	
	江	14.6~ 15.2	桜町 右岸	堤防高 60		585 585				585 585			土のう積		"	涌谷町 桜町
		14.6~ 14.8	桜町 右岸	漏水 61		130 0				130 0			釜段工	旧川跡・破堤跡 漏水 I 無	"	"
	合	14.8+90	桜町 右岸	工作物 機場 62				1				1		二の袋揚水機場(許) 応急対策D未施工箇所	"	"
小計					0 0	6,219 5,839	0 1	0 1	0 0	6,219 5,839	0 1	0 1				

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長