

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
新江合川	0.0～2.6	新江合川左岸	堤防高 1		2,672				2,672			土のう積		荒雄	大崎市	大崎出張所	
					2,672				2,672						新江合川		
	0.0～4.0	新江合川左岸	堤防断面 2		4,074				4,074			シート張		"	"		新江合川
	1.0～4.4	新江合川右岸	堤防高 3		3,499				3,499			土のう積	●危険箇所	"	"		新江合川
	1.0～2.0	新江合川右岸	堤防断面 4		1,029				1,029			シート張		"	"		新江合川
	1.1～1.2	新江合川左岸	漏水 5		150				150			月輪工	実績(聞取り調査結果)漏水Ⅱ有	"	"		新江合川
	1.6～2.1	新江合川左岸	漏水 6		450				450			月輪工		"	"		新江合川
	2.1～2.2	新江合川右岸	漏水 7		150				150			釜段工	漏水Ⅰ無	"	"		新江合川
	2.2～3.8	新江合川右岸	堤防断面 8		1,601				1,601			シート張		"	"		新江合川
	2.2+49	新江合川左右岸	工作物 橋梁 9				1						敷玉橋歩道橋 桁下高不足	"	"		新江合川
	2.2+54	新江合川左右岸	工作物 橋梁 10				1				1		敷玉橋 桁下高不足	"	"		新江合川
	2.6～4.0	新江合川左岸	堤防高 11		1,402				1,402			土のう積		"	"		新江合川
	4.0～4.8	新江合川右岸	堤防断面 12		797				797			シート張		"	"		新江合川
	4.1～5.46	新江合川右岸	法崩れ 川表・川裏 13		1,328				1,328			シート張		"	"		新江合川
	4.1	新江合川左右岸	工作物 橋梁 14				1				1		新荒雄橋 桁下高不足	"	"		新江合川
	4.2～5.0	新江合川左岸	堤防高 15		799				799			土のう積		"	"		新江合川
	4.2～4.8	新江合川左岸	堤防断面 16		591				591			シート張		"	"		新江合川
	4.2+190	新江合川左右岸別	工作物 橋梁 17				1				1		陸羽東線新江合川鉄道橋 桁下高不足	"	"		新江合川
	4.4～4.8	新江合川右岸	堤防高 18		348				348			土のう積		"	"		新江合川
	4.4+140	新江合川左右岸	工作物 橋梁 19				1				1		荒雄橋 桁下高不足	"	"		新江合川
	4.8～5.4	新江合川右岸	堤防高 20		597				597			土のう積		"	"		新江合川
5.0～5.2	新江合川左岸	堤防高 21		193				193			土のう積		"	"	新江合川		
小計				0	19,680	0	0	0	19,680	0	0						
				0	9,510	0	5	0	9,510	0	5						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

