

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
鳴瀬川	9.9～10.4	砂山左岸	漏水 25		500	0			500	0			月輪工	S61.8実績漏水Ⅱ有	〃	美里町砂山	鹿島台出張所
	10.1+107～11.1	砂山左岸	堤防高 26	663				859	859				土のう積	評価見直し	〃	〃砂山	
	11.1～11.7	砂山左岸	堤防高 27		366	89			366	89			土のう積		〃	〃砂山	
	11.3～12.0	砂山左岸	水衝・洗掘 28	560				560	560				木流し	H14年実績	〃	〃砂山	
	12.1～13.7	砂山左岸	堤防高 38	1,689				1,689	1,689				土のう積	●危険箇所	〃	美里町砂山	
	12.4～16.03	砂山左岸	法崩れ 川裏 40		2,011	1,155			2,011	793			シート張		〃	美里町砂山	
	12.5～12.7	砂山左岸	漏水 42		300	0			300	0			月輪工		〃	美里町砂山	
	13.5～13.6	砂山左岸	漏水 47		210	0			210	0			月輪工	漏水Ⅱ有(開き取り調査)	〃	美里町砂山	
	14.2	木間塚左右岸	工作物 橋梁 50				1				1			木間塚大橋 桁下高不足	〃	美里町・大崎市 木間塚・船越	
	14.7～16.1	二郷左岸	堤防断面 54		1,353	0			1,353	0			シート張		〃	美里町二郷	
	14.7～15.3	二郷左岸	堤防高 55	416				416	416				土のう高		〃	二郷	
	15.3～15.9	二郷左岸	堤防高 60		719	719			719	719			土のう高		〃	美里町二郷	
	15.9～16.1	二郷左岸	堤防高 64		218	218			218	218			土のう積		野田橋	美里町二郷	
	17.1～17.1+140	二郷左岸	堤防高 68		140	140			140	140			土のう積		〃	美里町二郷	
	17.1～17.3	二郷左岸	堤防断面 69		205	0			205	0			シート張		〃	二郷	
	17.1+140～17.3	二郷左岸	堤防高 70		65	65			65	65			土のう積	評価見直し	〃	二郷	
	17.3～17.9	練牛左岸	堤防高 71	362				362	362				土のう積		〃	練牛	
	17.3～19.5	練牛左岸	堤防断面 72		2,122	0			2,122	0			シート張		〃	練牛	
	17.4	二郷左右岸	工作物 橋梁 73				1				1			感恩橋 桁下高不足	〃	美里町・大崎市 二郷・船越	
	17.9～19.5	練牛左岸	堤防高 75		1,760	1,760			1,750	1,750			土のう積	精査による	〃	美里町練牛	
19.7～20.1	練牛左岸	堤防高 78		336	336			336	336			土のう積		〃	美里町練牛		
小計				3,690	10,305	0	0	3,951	10,230	0	0						
				3,690	4,482	0	2	3,951	4,045	0	2						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	19.7~ 20.1	練牛左岸	堤防高 78		336 336				336 336			土のう積		"	美里町 練牛	鹿島台出張所
	19.7~ 21.5	練牛左岸	堤防断面 79		2,033 0				2,033 0			シート張		"	練牛	
	20.1~ 21.1	練牛左岸	堤防高 80	1,137 1,137					1,137 1,137			土のう積		"	練牛	
	21.0~ 21.1	練牛左岸	漏水 84	150 0					150 0			釜段工	S61.8月実績 漏水I有	"	美里町 練牛	
	21.1~ 21.4	練牛左岸	漏水 85		260 0				260 0			月輪工	S22, 23年実績 漏水II有	野田橋	美里町 練牛	
	21.1~ 21.5	練牛左岸	堤防高 86		560 560				560 560			土のう積		"	練牛	
	21.4	練牛左岸	漏水 87		100 0				100 0			月輪工	S61年実績 漏水II有	"	練牛	
	21.9~ 22.9	塩釜左岸	堤防断面 89		982 0				982 0			シート張		"	美里町 塩釜	
	21.9~ 22.1	塩釜左岸	堤防高 90		261 261				261 261			土のう積		"	塩釜	
	22.1~ 22.5	塩釜左岸	堤防高 91		372 372				372 372			土のう積		"	塩釜	
	22.5~ 22.9	塩釜左岸	堤防高 92		349 349				349 349			土のう積		"	塩釜	
	23.0~ 23.3	塩釜左岸	水衝・洗掘 93		600 47				600 47			木流し		"	塩釜	
	23.1~ 23.3	塩釜左岸	漏水 94		50 0				50 0			月輪工		"	塩釜	
	23.1~ 23.3	塩釜左岸	堤防高 95	299 299					299 299			土のう積		"	塩釜	
	23.1~ 24.1	塩釜左岸	堤防断面 96		1,220 0				1,220 0			シート張		"	塩釜	
	23.3~ 23.7	塩釜左岸	堤防高 97		552 552				552 552			土のう積		"	塩釜	
	23.7~ 23.9	塩釜左岸	堤防高 99		123 123				123 123			土のう積		"	美里町 塩釜	
	23.9~ 24.1	塩釜左岸	堤防高 101	246 246					246 246			土のう積		"	美里町 塩釜	
	23.9	塩釜左岸	漏水 102		280 0				280 0			月輪工		"	塩釜	
	24.1~ 24.5	水越左岸	堤防高 103		451 451				451 451			土のう積		"	水越	
24.0+106	塩釜左右岸	工作物 橋梁 105				1				1		東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	"	美里町・大崎市 塩釜・須摩屋		
小計				1,832 1,682	8,529 3,051	0 0	0 1	1,832 1,682	8,529 3,051	0 0	0 1					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
鳴瀬川	24.0+106	塩釜左右岸	工作物 橋梁 106				1					1	東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	野田橋	美里町・大崎市 塩釜・須摩屋	鹿島台出張所	
	24.7~25.3	水越左岸	堤防高 107		361				361				土のう積		下中ノ目		美里町 水越
	24.7~28.7	水越左岸	堤防断面 108		3,867				3,867				シート張		"		" 水越
	24.7	水越左右岸	工作物 橋梁 109				1					1	野田橋 桁下高不足	"	美里町・大崎市 水越・山王		
	24.7	水越左右岸	工作物 橋梁 110				1					1	小牛田幹線鳴瀬川下水管橋 桁下高不足	"	" 水越・山王		
	24.7~25.1	山王右岸	堤防高 111		403				403				土のう積	"	大崎市 山王		
	24.9~25.1	山王右岸	堤防断面 112		204				204				シート張	"	" 山王		
	25.1~25.7	山王右岸	堤防高 113		602				602				土のう積	"	" 山王		
	25.3~25.7	水越左岸	堤防高 114		868				868				土のう積	"	美里町 水越		
	25.3~25.7	水越左岸	水衝・洗掘 115		500				500				木流し	"	" 水越		
	25.7~25.9	水越左岸	堤防高 117		193				193				土のう積	"	美里町 水越		
	25.9~28.7	水越左岸	堤防高 119	2,445					2,445				土のう積	"	美里町 水越		
	28.2	水越左岸	漏水 127		200				200				釜段工	S22年実績 漏水 I 有	下中ノ目		美里町 水越
小計				2,445	7,198	0	0	2,445	7,198	0	0						
				2,445	2,427	0	3	2,445	2,427	0	3						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長