

# 令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防  工 法 名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
竹林川	0.0～ 1.6	竹林川下流 左 岸	越水 1	1,581				1,801				警戒巡視 避難誘導	河道掘削による R4評定区間:0.0～1.8	新田橋	大和町 富谷市	鳴瀬出張所
	1.6～ 2.2	竹林川下流 左 岸	越水 2		466	466			57	57		警戒巡視 避難誘導	河道掘削による R4評定区間:1.8～2.0	新田橋	富谷市	
	2.2～ 2.6	竹林川上流 左 岸	越水 3	418				607	607			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による R4評定区間:2.0～2.6	新田橋	富谷市	
	2.2～ 70	竹林川上流 左 岸	水衝・洗掘 4			10	0			10	0	木流し工	H27.9.11実績 護岸上流端部の吸出し	新田橋	富谷市	
	2.6～ 2.8	竹林川上流 左 岸	越水 5			190	190			190	190	警戒巡視 避難誘導		新田橋	富谷市	
	2.8～ 3.6	竹林川上流 左 岸	越水 6			785	785			785	785	警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	新田橋	富谷市	
	0.2～ 1.6	竹林川下流 右 岸	越水 7			1,412	1,412			1,603	1,603	警戒巡視 避難誘導	河道掘削による R4評定区間:0.0～1.6	新田橋	大和町	
	0.7	竹林川下流 右 岸	工作物 樋管 8					1			1		鼠谷揚水樋管 応急対策未施工箇所	新田橋	大和町	
	1.6～ 1.8	竹林川下流 右 岸	越水 9			182	182			182	182	警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	新田橋	大和町 富谷市	
	1.8～ 2.0	竹林川下流 右 岸	越水 10			188	188			188	188	警戒巡視 避難誘導		新田橋	大和町	
	2.0～ 2.2	竹林川上流 右 岸	越水 11			215	215					警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	新田橋	大和町 富谷市	
	2.2～ 3.6	竹林川上流 右 岸	越水 12			1,447	1,447			1,662	1,662	警戒巡視 避難誘導	河道掘削による R4評定区間:2.0～3.6	新田橋	大和町 富谷市	
	0.2+97	竹林川下流 左右岸	工作物 橋梁 13					1					東北自動車道竹林川橋梁 桁下高不足	新田橋	大和町	
	1.6	竹林川下流 左右岸	工作物 橋梁 14					1			1		竹林川水管橋 桁下高不足	新田橋	大和町	
	2.2	竹林川上流 左右岸	工作物 橋梁 15					1			1		堰下橋 桁下高不足	新田橋	大和町 富谷市	
	2.6+6	竹林川上流 左右岸	工作物 橋梁 16					1			1		本木橋 桁下高不足	新田橋	富谷市	
小 計					3,446	3,448	0	0	5,037	2,048	0	0				
合 計					3,446	3,438	4	1	5,037	2,038	4	1				
					3,446	3,438	4	1	5,037	2,038	4	1				

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長