

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
新 江 合 川	0.0~ 4.0	新江合川 左 岸	越水 1		4,074				4,074			警戒巡視 避難誘導		荒 雄	大崎市	大 崎 出 張 所
	1.1~ 1.2	新江合川 左 岸	基礎地盤漏水 2		150				150			月輪工 釜段工	実績(開取り調査結果) 漏水Ⅱ有	荒 雄	大崎市	
	1.6~ 2.1	新江合川 左 岸	基礎地盤漏水 3		450				450			月輪工 釜段工		荒 雄	大崎市	
	4.2~ 5.5	新江合川 左 岸	越水 4		1,317				1,317			警戒巡視 避難誘導		荒 雄	大崎市	
	1.0~ 5.5	新江合川 右 岸	越水 5		4,538				4,538			警戒巡視 避難誘導		荒 雄	大崎市	
	2.1~ 2.2	新江合川 右 岸	基礎地盤漏水 6		150				150			釜段工	漏水Ⅰ無	荒 雄	大崎市	
	4.1~ 5.46	新江合川 右 岸	堤体漏水 7		1,328				1,328			月輪工		荒 雄	大崎市	
	5.0	新江合川 右 岸	基礎地盤漏水 8		70				70			釜段工	漏水Ⅰ無	荒 雄	大崎市	
	2.2+49	新江合川 左右岸	工作物 橋梁 9				1				1		敷玉橋歩道橋 桁下高不足	荒 雄	大崎市	
	2.2+54	新江合川 左右岸	工作物 橋梁 10				1				1		敷玉橋 桁下高不足	荒 雄	大崎市	
	4.1	新江合川 左右岸	工作物 橋梁 11				1				1		新荒雄橋 桁下高不足	荒 雄	大崎市	
	4.2+190	新江合川 左右岸	工作物 橋梁 12				1				1		陸羽東線新江合川鉄道橋 桁下高不足	荒 雄	大崎市	
	4.4+140	新江合川 左右岸	工作物 橋梁 13				1				1		荒雄橋 桁下高不足	荒 雄	大崎市	
小 計				0	12,077	0	0	0	12,077	0	0					
合 計				0	9,929	0	5	0	9,929	0	5					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長