

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
新 江 合 川	0.0~ 4.0	新江合川 左岸	堤防高 1		4,074 4,074				4,074 4,074			土のう積		荒雄	大崎市 新江合川	大 崎 出 張 所
	0.0~ 4.0	新江合川 左岸	堤防断面 2		4,074 0				4,074 0			シート張		"	" 新江合川	
	1.0~ 5.5	新江合川 右岸	堤防高 3		4,538 4,538				4,538 4,538			土のう積	●危険箇所	"	" 新江合川	
	1.0~ 2.0	新江合川 右岸	堤防断面 4		1,029 0				1,029 0			シート張		"	" 新江合川	
	1.1~ 1.2	新江合川 左岸	漏水 5		150 0				150 0			月輪工	実績(開取り調査結果)漏水Ⅱ有	"	" 新江合川	
	1.6~ 2.1	新江合川 左岸	漏水 6		450 0				450 0			月輪工		"	" 新江合川	
	2.1~ 2.2	新江合川 右岸	漏水 7		150 0				150 0			釜段工	漏水Ⅰ無	"	" 新江合川	
	2.2~ 3.8	新江合川 右岸	堤防断面 8		1,601 0				1,601 0			シート張		"	" 新江合川	
	2.2+49	新江合川 左右岸	工作物 橋梁 9			1					1		敷玉橋歩道橋 桁下高不足	"	" 新江合川	
	2.2+54	新江合川 左右岸	工作物 橋梁 10			1					1		敷玉橋 桁下高不足	"	" 新江合川	
	4.0~ 4.8	新江合川 右岸	堤防断面 11		797 0				797 0			シート張		"	" 新江合川	
	4.1~ 5.46	新江合川 右岸	法崩れ 川表・川裏 12		1,328 0				1,328 0			シート張		"	" 新江合川	
	4.1	新江合川 左右岸	工作物 橋梁 13			1					1		新荒雄橋 桁下高不足	"	" 新江合川	
	4.2~ 5.5	新江合川 左岸	堤防高 14		1,317 1,317				1,317 1,317			土のう積		"	" 新江合川	
	4.2~ 4.8	新江合川 左岸	堤防断面 15		591 0				591 0			シート張		"	" 新江合川	
	4.2+190	新江合川 左右岸	工作物 橋梁 16			1					1		陸羽東線新江合川鉄道橋 桁下高不足	"	" 新江合川	
	4.4+140	新江合川 左右岸	工作物 橋梁 17			1					1		荒雄橋 桁下高不足	"	" 新江合川	
	5.0	新江合川 右岸	漏水 18		70 0				70 0			釜段工	漏水Ⅰ無	"	" 新江合川	
小計				0 0	20,169 9,929	0 0	0 5	0 0	20,169 9,929	0 0	0 5					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長