

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	1.2+34~ 1.4+192	浜市 左岸	堤体漏水 1		80				80			月輪工		鹿島台(鳴)	東松島市	鳴瀬出張所
	1.8~ 1.9	浜市 左岸	基礎地盤漏水 2		80				80			月輪工	漏水Ⅱ有 開取り調査結果	鹿島台(鳴)	東松島市	
	2.6~ 2.8	小野 左岸	越水 3		151				151			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴)	東松島市	
	4.6~ 4.8	小野 左岸	越水 4		416				416			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴)	東松島市	
	5.2~ 5.6	小野 左岸	越水 5		531				531			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴)	東松島市	
	5.4	小野 左岸	工作物 樋管 6			1				1			東筒樋管(許) 応急対策D未施工箇所	鹿島台(鳴)	東松島市	
	5.6~ 7.6	小野 左岸	越水 7		1,730				1,730			警戒巡視 避難誘導	背割堤区間のため 鞍坪川左岸に見直し	鹿島台(鳴)	東松島市	
	8.4~ 9.0	西福田 左岸	越水 8		691				691			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴)	東松島市	
	8.6~ 8.8	西福田 左岸	基礎地盤漏水 9		120				120			月輪工 釜段工		鹿島台(鳴)	東松島市	
	8.8~ 10.8	砂山 左岸	基礎地盤漏水 10		1,727				1,727			月輪工 釜段工	S61.8実績 漏水Ⅱ有	鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町	
	8.8~ 10.8	砂山 左岸	堤体漏水 11		1,727				1,727			月輪工		鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町	
	9.0~ 10.1+56	砂山 左岸	越水 12		1,008				1,008			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町	
	0.1~ 1.3	中下 右岸	基礎地盤漏水 51		1,034				1,034			月輪工 釜段工		鹿島台(鳴)	東松島市	
	0.8+20~ 1.0+160	中下 右岸	堤体漏水 52		339				339			月輪工		鹿島台(鳴)	東松島市	
	9.3	背割堤 右岸	基礎地盤漏水 53		150				150			釜段工	旧川跡 漏水Ⅰ無	鹿島台(鳴)	東松島市 松島町	
2.7	小野 左右岸	工作物 橋梁 98				1						鳴瀬大橋 桁下高不足	鹿島台(鳴)	東松島市		
5.0+35	背割堤 左右岸	工作物 橋梁 99				1						東松島大橋 桁下高不足	鹿島台(鳴)	東松島市		
小計				0	9,784	0	0	0	9,784	0	0					
				0	6,304	1	2	0	6,304	1	2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長