

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	1.2+34~ 1.4+192	浜市左岸	堤体漏水 1		80				80			月輪工		鹿島台(鳴)	東松島市	鳴瀬出張所
	1.8~ 1.9	浜市左岸	基礎地盤漏水 2		80			80			月輪工	漏水Ⅱ有 開取り調査結果	鹿島台(鳴)	東松島市		
	2.6~ 2.8	小野左岸	越水 3		151			151			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴)	東松島市		
	4.6~ 4.8	西福田左岸	越水 4		416			416			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴)	東松島市		
	5.2~ 5.6	西福田左岸	越水 5		531			531			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴)	東松島市		
	5.4	西福田左岸	工作物 樋管 6			1			1			東筒樋管(許) 応急対策D未施工箇所	鹿島台(鳴)	東松島市		
	5.6~ 7.6	西福田左岸	越水 7		1,730			1,730			警戒巡視 避難誘導	背割堤区間のため 鞍坪川左岸に見直し	鹿島台(鳴)	東松島市		
	7.8~ 8.2	西福田左岸	越水 8		738			738			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴)	東松島市		
	8.2~ 9.0	西福田左岸	越水 9		691			691			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴)	東松島市		
	8.6~ 8.8	西福田左岸	基礎地盤漏水 10		120			120			月輪工 釜段工		鹿島台(鳴)	東松島市		
	8.8~ 10.8	砂山左岸	基礎地盤漏水 11		1,727			1,727			月輪工 釜段工	S61.8実績 漏水Ⅱ有	鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町		
	8.8~ 10.8	砂山左岸	堤体漏水 12		1,727			1,727			月輪工		鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町		
	9.0~ 10.1+56	砂山左岸	越水 13		1,008			1,008			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町		
	10.1+56~ 10.7	砂山左岸	越水 14		550			550			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町		
0.1~ 1.3	中下右岸	基礎地盤漏水 58		1,034			1,034			月輪工 釜段工		鹿島台(鳴)	東松島市			
0.8+20~ 1.0+160	中下右岸	堤体漏水 59		339			339			月輪工		鹿島台(鳴)	東松島市			
9.3	背割堤右岸	基礎地盤漏水 60		150			150			釜段工	旧川跡 漏水Ⅰ無	鹿島台(鳴)	東松島市 松島町			
2.7	小野左右岸	工作物 橋梁 113				1					鳴瀬大橋 桁下高不足	鹿島台(鳴)	東松島市			
5.0+35	背割堤左右岸	工作物 橋梁 114				1					東松島大橋 桁下高不足	鹿島台(鳴)	東松島市			
小計				0	11,072	0	0	0	11,072	0	0					
合計				0	11,072	1	2	0	7,592	1	2					
				0	7,592	1	2	0	7,592	1	2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長