

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所		
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
鳴瀬川	9.9～10.4	砂山左岸	漏水 22		0				500	0			月輪工	S61.8実績 漏水Ⅱ有 評価見直し	野田橋	美里町 砂山	鹿島台出張所	
	10.3+50～10.3+210	砂山左岸	堤防高 24		160								土のう積	精査による	"	" 砂山		
	10.9～11.1	砂山左岸	堤防高 27	46	46			663	663					土のう積	R1新堤防 評価見直し	"		" 砂山
	11.1～11.7	砂山左岸	堤防高 29		366	89			366	89				土のう積		"		" 砂山
	11.3～12.0	砂山左岸	水衝・洗掘 30	560	560			560	560					木流し	H14年実績	"		" 砂山
	11.9～12.1	砂山左岸	堤防高 38		138	69								土のう積	精査による	"		" 砂山
	12.1～13.7	砂山左岸	堤防高 43	1,689	1,689			1,689	1,689					土のう積	●危険箇所	"		" 砂山
	12.4～16.03	砂山左岸	法崩れ 川裏 45		2,011	1,155			2,011	1,155				シート張		"		" 砂山
	12.5～12.7	砂山左岸	漏水 47		300	0			300	0				月輪工		"		" 砂山
	13.5～13.6	砂山左岸	漏水 51		210	0			210	0				月輪工	漏水Ⅱ有(聞き取り調査)	"		" 砂山
	13.7～13.9	砂山左岸	堤防高 52		336	336								土のう積	精査による	"		" 砂山
	14.2	船越左右岸	工作物 橋梁 55				1					1			木間塚大橋 桁下高不足	"		美里町・大崎市 木間塚・船越
	14.7～16.1	二郷左岸	堤防断面 59		1,353	0			1,353	0				シート張		"		美里町 二郷
	14.7～15.3	二郷左岸	堤防高 60	416	416			416	416					土のう高		"		" 二郷
	15.3～16.1	二郷左岸	堤防高 65		937	937			937	937				土のう積		"		" 二郷
	16.3～17.1	二郷左岸	堤防高 70		925	925								土のう積	精査による	"		" 二郷
	17.1～17.1+140	二郷左岸	堤防高 72		140	140			140	140				土のう積		"		" 二郷
	17.1～17.3	二郷左岸	堤防断面 73		205	0			205	0				シート張		"		" 二郷
	17.1+140～17.3	二郷左岸	堤防高 74		65	65			65	65				土のう積		"		" 二郷
	17.3～17.9	練牛左岸	堤防高 75	362	362			362	362					土のう積		"		" 練牛
17.3～19.5	練牛左岸	堤防断面 76		2,122	0			2,122	0				シート張		"	" 練牛		
小計				3,073	9,268	0	0	3,690	8,209	0	0							
				3,073	3,876	0	1	3,690	2,386	0	1							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	17.4	練牛左右岸	工作物 橋梁 77				1					1	感恩橋 桁下高不足	野田橋	美里町・大崎市 練牛・船越	
	17.9～ 20.1	練牛左岸	堤防高 79		2,096				2,096				土のう積		美里町 練牛	
	19.7～ 21.5	練牛左岸	堤防断面 80		2,033				2,033				シート張		練牛	
	20.1～ 21.1	練牛左岸	堤防高 81	1,137				1,137					土のう積		練牛	
	21.0～ 21.1	練牛左岸	漏水 85	150				150					釜段工	S61.8月実績 漏水Ⅰ有	練牛	
	21.1～ 21.4	塩釜左岸	漏水 86		260				260				月輪工	S22, 23年実績 漏水Ⅱ有	塩釜	
	21.1～ 21.5	塩釜左岸	堤防高 87		560				560				土のう積		塩釜	
	21.4	塩釜左岸	漏水 88		100				100				月輪工	S61年実績 漏水Ⅱ有	塩釜	
	21.7～ 21.9	塩釜左岸	堤防高 90		205				205				土のう積	精査による	塩釜	
	21.9～ 22.9	塩釜左岸	堤防断面 91		982				982				シート張		塩釜	
	21.9～ 22.9	塩釜左岸	堤防高 92		982				982				土のう積		塩釜	
	23.0～ 23.3	塩釜左岸	水衝・洗掘 93		600				600				木流し		塩釜	
	23.1～ 23.3	塩釜左岸	漏水 94		50				50				月輪工		塩釜	
	23.1～ 23.3	塩釜左岸	堤防高 95	299				299					土のう積		塩釜	
	23.1～ 24.1	塩釜左岸	堤防断面 96		1,220				1,220				シート張		塩釜	
	23.3～ 23.9	塩釜左岸	堤防高 97		675				675				土のう積		塩釜	
	23.9～ 24.1	塩釜左岸	堤防高 100		246				246				土のう積	評価見直し	塩釜	
	23.9	塩釜左岸	漏水 101		280				280				月輪工		塩釜	
	24.0+106	塩釜左右岸	工作物 橋梁 102				1					1		東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	美里町・大崎市 塩釜・須摩屋	
	24.0+106	塩釜左右岸	工作物 橋梁 103				1					1		東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	塩釜・須摩屋	
24.1～ 24.5	水越左岸	堤防高 104		451				451				土のう積		美里町 水越		
小計				1,586	10,740	0	0	1,832	10,289	0	0					
				1,436	5,262	0	3	1,682	4,811	0	3					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
鳴瀬川	24.5～ 24.7	水越左岸	堤防高 106		204 204							土のう積	精査による	下中ノ目	美里町	鹿島台出張所	
	24.7～ 25.9	水越左岸	堤防高 107		1,422 1,422				1,422 1,422			土のう積		"	"		水越
	24.7～ 28.7	水越左岸	堤防断面 108		3,867 0				3,867 0			シート張		"	"		水越
	24.7	水越左右岸	工作物 橋梁 109				1				1		野田橋 桁下高不足	"	美里町・大崎市		水越・山王
	24.7	水越左右岸	工作物 橋梁 110				1				1		小牛田幹線鳴瀬川下水管橋 桁下高不足	"	"		水越・山王
	25.3～ 25.7	水越左岸	水衝・洗掘 113		500 0				500 0			木流し		"	"		美里町
	25.9～ 28.7	水越左岸	堤防高 115	2,445 2,445					2,445 2,445			土のう積		"	"		水越
	28.2	水越左岸	漏水 119		200 0				200 0			釜段工	S22年実績 漏水 I 有	"	"		水越
小計				2,445 2,445	6,193 1,626	0 0	0 2	2,445 2,445	5,989 1,422	0 0	0 2						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長