

## 令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

| 河川名        | 距離標        | 地区名及び左右岸別 | 評定種別及び図面番号 | 令和2年度評定      |                 |            |              | 令和元年度評定        |                 |         |                         | 対策水防<br>工法名          | 変更理由等            | 水防警報対象観測所         | 関連市町村    | 出張所   |
|------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|---------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------|-------|
|            |            |           |            | 堤防(m)        |                 | 工作物(箇所)    |              | 堤防(m)          |                 | 工作物(箇所) |                         |                      |                  |                   |          |       |
|            |            |           |            | A            | B               | A          | B            | A              | B               | A       | B                       |                      |                  |                   |          |       |
| 吉田川        | 6.4～7.2    | 若針右岸      | 堤防断面 12    |              | 828<br>0        |            |              |                | 828<br>0        |         |                         | シート張                 |                  | "                 | 東松島市・松島町 | 鳴瀬出張所 |
|            | 6.8～8.6    | 若針右岸      | 堤防高 13     |              | 2,112<br>2,112  |            |              | 1,900<br>1,900 |                 |         | 土のう積                    | 精査による                | "                | "                 | 若針       |       |
|            | 7.4～8.6    | 若針右岸      | 堤防断面 14    |              | 1,210<br>0      |            |              | 1,210<br>0     |                 |         | シート張                    |                      | "                | 松島町               | 若針       |       |
|            | 8.1～10.05  | 若針右岸      | 法崩れ 川裏 15  |              | 1,114<br>387    |            |              | 1,114<br>387   |                 |         | シート張                    | S61年度実績              | 鹿島台(吉)粕川         | "                 | 若針       |       |
|            | 9.1        | 若針右岸      | 工作物 樋管 16  |              |                 | 1          |              |                | 1               |         |                         | 大黒沢排水樋管(許)応急対策D未施工箇所 | 鹿島台(吉)           | "                 | 若針       |       |
|            | 9.2～9.4    | 若針右岸      | 堤防高 17     |              | 156<br>156      |            |              | 156<br>156     |                 |         | 土のう積                    |                      | "                | "                 | 若針       |       |
|            | 9.2～9.4    | 若針右岸      | 堤防断面 18    |              | 156<br>0        |            |              | 156<br>0       |                 |         | シート張                    |                      | "                | "                 | 若針       |       |
|            | 9.4～11.2   | 二子屋右岸     | 堤防高 19     |              | 1,825<br>1,425  |            |              | 1,825<br>1,425 |                 |         | 土のう積                    |                      | 鹿島台(吉)粕川         | "                 | 二子屋      |       |
|            | 10.4～10.8  | 二子屋右岸     | 漏水 22      | 400<br>400   |                 |            | 400<br>400   |                |                 |         | 月輪工                     | H27.9.11実績<br>漏水I有   | 粕川               | "                 | 二子屋      |       |
|            | 11.2       | 二子屋左右岸    | 工作物 橋梁 23  |              |                 |            | 1            |                |                 | 1       |                         | 東北本線鉄橋(上)<br>桁下高不足   | "                | 松島町・大崎市<br>二子屋・鎌巻 | 鳴鹿       |       |
|            | 11.2       | 二子屋左右岸    | 工作物 橋梁 24  |              |                 |            | 1            |                |                 | 1       |                         | 東北本線鉄橋(下)<br>桁下高不足   | "                | 二子屋・鎌巻            | 鳴鹿       |       |
|            | 11.25～12.4 | 鹿渡右岸      | 法崩れ 川裏 25  |              | 958<br>0        |            |              | 958<br>0       |                 |         | シート張                    |                      | "                | 松島町<br>鹿渡         | 鳴瀬       |       |
|            | 11.4～12.6  | 鹿渡右岸      | 堤防高 26     |              | 1,083<br>1,083  |            |              | 1,083<br>883   |                 |         | 土のう積                    |                      | "                | "                 | 鹿渡       |       |
|            | 11.6～12.8  | 内浦左岸      | 堤防高 27     |              | 1,106<br>1,106  |            |              | 1,106<br>1,106 |                 |         | 土のう積                    |                      | "                | "                 | 内浦       |       |
| 12.4～12.9  | 鹿渡右岸       | 漏水 28     | 405<br>405 |              |                 | 405<br>405 |              |                |                 | 月輪工     | ●重点監視区間<br>H29.10.23 実績 | "                    | "                | 鹿渡                | 鳴瀬       |       |
| 12.8～13.2  | 鹿渡右岸       | 堤防高 29    |            | 428<br>328   |                 |            | 428<br>328   |                |                 | 土のう積    |                         | "                    | "                | 鹿渡                |          |       |
| 13.0～13.2  | 内浦左岸       | 水衝・洗掘 30  |            | 180<br>180   |                 |            | 180<br>180   |                |                 | 木流し     | H9.6実績<br>法面崩落及び洗掘      | "                    | "                | 内浦                | 鹿島台      |       |
| 13.3       | 内浦左右岸      | 工作物 橋梁 31 |            |              |                 | 1          |              |                | 1               |         | 品井沼大橋<br>桁下高不足          | "                    | "                | 内浦・鹿渡             | 鳴鹿       |       |
| 13.4～14.2  | 鹿渡右岸       | 堤防高 32    |            | 646<br>646   |                 |            | 646<br>646   |                |                 | 土のう積    |                         | "                    | "                | 鹿渡                | 鳴瀬       |       |
| 13.5～14.89 | 鹿渡右岸       | 法崩れ 川裏 33 |            | 1,460<br>100 |                 |            | 1,460<br>100 |                |                 | シート張    |                         | "                    | 松島町・大郷町<br>鹿渡・山崎 | 鳴瀬                |          |       |
| 13.8～14.4  | 内浦左岸       | 堤防高 34    |            | 477<br>477   |                 |            | 477<br>477   |                |                 | 土のう積    |                         | "                    | 松島町<br>内浦        | 鹿島台               |          |       |
| 小計         |            |           |            | 805<br>805   | 13,739<br>8,000 | 0<br>1     | 0<br>3       | 805<br>805     | 13,527<br>7,588 | 0<br>1  | 0<br>3                  |                      |                  |                   |          |       |

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長