

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
吉田川	22.7~ 23.7	檜和田 左岸	越水		0				1,221			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	鳴瀬出張所
	24.7~ 25.3	檜和田 左岸	越水	7	566 295				3,772 3,151			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による R4評定区間:24.7~28.5	落合	大和町	
	25.0~ 25.63	檜和田 左岸	基礎地盤漏水	8	621 621			621 621				月輪工 釜段工	H27堤防詳細点検結果	落合	大和町	
	27.1~ 27.3	吉田川上流 左岸	越水	9	207 207							警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	
	28.1~ 28.5	吉田川上流 左岸	越水	10	400 400							警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	
	28.7~ 29.1	吉田川上流 左岸	越水	11	430 430			430 430				警戒巡視 避難誘導	●危険箇所 河道掘削による	落合	大和町	
	29.1~ 31.5	吉田川上流 左岸	越水	12	2,901 2,901				2,901 2,901			警戒巡視 避難誘導		落合	大和町	
	19.95~ 24.8	海老沢 右岸	堤体漏水	37	4,900 4,696				4,900 326			月輪工		粕川 落合	大郷町 大和町	
	24.7~ 25.3	鷹ノ巣 右岸	越水	39	727 727				1,096 1,096			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による R4評定区間:24.3~25.3	落合	大和町	
	25.3~ 26.1	鶴巣 右岸	越水	40	631 631				3,037 3,037			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所 河道掘削による R4評定区間:25.3~28.5	落合	大和町	
	27.1~ 27.7	鶴巣 右岸	越水	41	671 671							警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	
	27.9~ 28.3	鶴巣 右岸	越水	42	343 343							警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	
	28.7~ 28.9	吉田川上流 右岸	越水	43	204 204			204 204				警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	落合	大和町	
	28.9~ 30.3	吉田川上流 右岸	越水	44	1,389 1,389				1,389 1,389			警戒巡視 避難誘導		落合	大和町	
	30.3~ 30.5	吉田川上流 右岸	越水	45	275 275			275 275				警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	
	31.1~ 31.7	吉田川上流 右岸	越水	46	592 592				592 592			警戒巡視 避難誘導		落合	大和町 富谷市	
	25.7+136	檜和田 左右岸	工作物 橋梁	52		1					1		悟溪寺橋 桁下高不足	落合	大和町	
	27.0+108	檜和田 左右岸	工作物 橋梁	53			1					1	八幡堂歩道橋 桁下高不足	落合	大和町	
	28.7+40	檜和田 左右岸	工作物 橋梁	54			1					1	落合橋 桁下高不足	落合	大和町	
	31.7	吉田川上流 左右岸	工作物 橋梁	55			1					1	高田橋 桁下高不足	落合	大和町 富谷市	
小計				825 825	14,663 12,926	1 0	3 0	1,530 1,530	21,945 10,676	1 0	3 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長