

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	17.3+88~ 20.5+111	練牛左岸	基礎地盤漏水 21		2,745 0				2,745 0			月輪工 釜段工		野田橋	美里町 大崎市	鹿島台出張所
	28.3~ 29.3	下中ノ目左岸	越水 36	1,383 1,383				1,383 1,383				警戒巡視 避難誘導		下中ノ目	大崎市	鹿大
	28.7~ 28.8	下中ノ目左岸	基礎地盤漏水 37		200 0				200 0			釜段工	旧川跡 漏水 I 有	下中ノ目	大崎市	鹿大
	29.3~ 30.7	下中ノ目左岸	越水 38		1,293 1,293				1,293 1,293			警戒巡視 避難誘導		下中ノ目 三本木橋	大崎市	鹿大
	30.7~ 31.7	下中ノ目左岸	越水 39		1,107 811				1,107 811			警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	鹿大
	31.2~ 31.7	下中ノ目左岸	基礎地盤漏水 40	690 690				690 690				釜段工	S61,H14年実績 漏水 I 有	三本木橋	大崎市	鹿大
	31.7~ 32.1	下中ノ目左岸	越水 41	303 303				303 303				警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	鹿大
	32.9~ 33.5	三本木下流左岸	越水 42	641 641				641 641				警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	鹿大
	33.5~ 33.7	三本木下流左岸	越水 43		200 200				200 200			警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	鹿大
	33.7~ 34.5	三本木下流左岸	越水 44	591 591				591 591				警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	鹿大
	34.5~ 35.5	三本木下流左岸	越水 45		995 995				995 995			警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	鹿大
	35.5~ 36.3	三本木下流左岸	越水 46	886 886				886 886				警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	三本木橋	大崎市	鹿大
	35.9	三本木下流左岸	水衝・洗掘 47		70 0				70 0			木流し工		三本木橋	大崎市	鹿大
	36.3~ 37.5	三本木上流左岸	越水 48	1,015 1,015				1,015 1,015				警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	鹿大
	37.5~ 38.9	三本木上流左岸	越水 49		1,408 1,408				1,408 1,408			警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	鹿大
	38.9~ 40.9	高倉左岸	越水 50		2,082 2,082				2,082 2,082			警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	鹿大
	9.8~ 10.1	二子屋右岸	水衝・洗掘 54		250 0				250 0			木流し工	H14年実績	鹿島台(鳴) 野田橋	大崎市	鹿島台出張所
	9.9~ 11.7	二子屋右岸	基礎地盤漏水 55		1,759 1,633				1,759 759			月輪工 釜段工	S61年実績 漏水 II 有	鹿島台(鳴) 野田橋	大崎市	鹿島台出張所
	10.9+145~ 11.1	木間塚右岸	越水 56		52 52				52 52			警戒巡視 避難誘導		野田橋	大崎市	鹿島台出張所
11.4~ 12.77	木間塚右岸	堤体漏水 57		1,026 0				1,026 284			月輪工		野田橋	大崎市	鹿島台出張所	
11.5~ 11.5+74	木間塚右岸	越水 58		74 74				74 74			警戒巡視 避難誘導		野田橋	大崎市	鹿島台出張所	
小計				5,509 5,509	13,261 8,548	0 0	0 0	5,509 5,509	13,261 7,958	0 0	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	11.7~ 11.7+150	木間塚 右岸	基礎地盤漏水 59	150	150			150	150			月輪工 釜段工	H28.8.31(台風10号) による漏水	野田橋	大崎市	鹿島台出張所
	11.7+150~ 12.0	木間塚 右岸	基礎地盤漏水 60			143 64				143 39		月輪工 釜段工		野田橋	大崎市	
	11.9~ 11.9+79	木間塚 右岸	越水 61			79 79				79 79		警戒巡視 避難誘導		野田橋	大崎市	
	12.0~ 14.1	木間塚 右岸	基礎地盤漏水 62			2,110 1,925				2,110 0		月輪工 釜段工	S61年実績 漏水II有	野田橋	大崎市	
	12.7+187~ 13.5	木間塚 右岸	越水			0 0				803 803		警戒巡視 避難誘導	R4新堤防	野田橋	大崎市	
	13.9~ 14.1	木間塚 右岸	越水 63			185 185				185 185		警戒巡視 避難誘導		野田橋	大崎市	
	14.1~ 14.2	船越 右岸	基礎地盤漏水 64	170 23					170 0			月輪工 釜段工	●重点監視区間 S61. 8月(開取り確認)実績履II	野田橋	大崎市	
	14.1~ 14.1+147	船越 右岸	越水 65	147 147					213 213			警戒巡視 避難誘導	R4新堤防 R4評定区間:14.1~14.3	野田橋	大崎市	
	14.3~ 14.5	船越 右岸	基礎地盤漏水 66	150 150					150 150			月輪工 釜段工	●重点監視区間 S61実績(開取り確認)漏水II有	野田橋	大崎市	
	14.3~ 14.7	船越 右岸	越水			0 0				404 254		警戒巡視 避難誘導	R4新堤防	野田橋	大崎市	
	14.7~ 14.9	船越 右岸	越水			0 0			191 191			警戒巡視 避難誘導	R4新堤防	野田橋	大崎市	
	14.9~ 15.1	船越 右岸	越水			0 0				206 206		警戒巡視 避難誘導	R4新堤防	野田橋	大崎市	
	15.1~ 15.5	船越 右岸	越水			0 0			355 355			警戒巡視 避難誘導	R4新堤防	野田橋	大崎市	
	15.1~ 15.5	船越 右岸	基礎地盤漏水 67			360 360				360 0		釜段工	H1~2 L=500m 1種側帯 漏水I無	野田橋	大崎市	
	15.5~ 15.9	船越 右岸	基礎地盤漏水 68			407 407				407 0		月輪工 釜段工	S61年実績 漏水II有	野田橋	大崎市	
	15.5~ 15.7+33	船越 右岸	越水			0 0				238 238		警戒巡視 避難誘導	R4新堤防	野田橋	大崎市	
	15.95~ 16.05	船越 右岸	堤体漏水 69			30 30				30 0		月輪工		野田橋	大崎市	
	16.3~ 16.9	船越 右岸	基礎地盤漏水 70			660 660				660 117		月輪工 釜段工	漏水II有 S25, 57, 61年実績	野田橋	大崎市	
	17.7~ 19.1	船越 右岸	越水 71			1,351 1,351				1,351 1,351		警戒巡視 避難誘導		野田橋	大崎市	
	20.3~ 21.0	船越 右岸	基礎地盤漏水 72			742 742				742 0		釜段工	S60、H29年実績 旧川跡 漏水I有	野田橋	大崎市 美里町	
21.0~ 21.3	須摩屋 右岸	水衝・洗掘 73			370 370				370 204		木流し工		野田橋	大崎市		
小計				617 470	6,437 6,173	0 0	0 0	1,229 1,059	8,088 3,476	0 0	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	21.7~ 22.3	須摩屋 右岸	越水 74		606 606				606 606			警戒巡視 避難誘導		野田橋	大崎市	鹿島台出張所
	22.7~ 24.1	須摩屋 右岸	越水 75		1,407 1,357				1,407 1,357			警戒巡視 避難誘導		野田橋	大崎市	
	23.5+50	須摩屋 右岸	基礎地盤漏水 76	50 50				50 50				釜段工	H9.6 実績 漏水 I 有	野田橋	大崎市	
	23.8~ 24.0	須摩屋 右岸	基礎地盤漏水 77		200 0				200 0			月輪工 釜段工	H14.6 実績	野田橋	大崎市	
	24.1~ 24.5	山王 右岸	越水 78		408 408				408 408			警戒巡視 避難誘導		野田橋	大崎市	
	24.7~ 26.9	山王 右岸	越水 79		2,191 2,191				2,191 2,191			警戒巡視 避難誘導		野田橋 下中ノ目	大崎市	
	26.9~ 27.1	山王 右岸	越水 80	191 191				191 191				警戒巡視 避難誘導		下中ノ目	大崎市	
	27.1~ 27.3	山王 右岸	越水 81		294 294				294 294			警戒巡視 避難誘導		下中ノ目	大崎市	
	27.3~ 30.1	鈴根五郎 右岸	越水 82		2,499 2,249				2,499 2,249			警戒巡視 避難誘導		下中ノ目 三本木橋	大崎市	
	27.5~ 27.9	鈴根五郎 右岸	基礎地盤漏水 83	250 250				250 250				釜段工	●重点監視区間 S23年実績 漏水 I 有	下中ノ目	大崎市	
	28.7~ 29.0	鈴根五郎 右岸	水衝・洗掘 84		350 0				350 0			木流し工		下中ノ目	大崎市	
	30.1~ 31.3	鈴根五郎 右岸	越水 85	1,215 1,215				1,215 1,215				警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	
	30.7~ 30.9	鈴根五郎 右岸	水衝・洗掘 86		200 0				200 0			木流し工		三本木橋	大崎市	
	30.9~ 31.5	鈴根五郎 右岸	基礎地盤漏水 87		500 0				500 0			月輪工 釜段工	S57 実績漏水 II 有	三本木橋	大崎市	
31.3~ 32.3	鉄砲町 右岸	越水 88		1,022 1,022				1,022 1,022			警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市		
32.3~ 32.5	三本木下流 右岸	越水 89	146 146				146 146				警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市		
32.5~ 33.9	三本木下流 右岸	越水 90		1,381 1,381				1,381 1,381			警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市		
33.1~ 33.3	三本木下流 右岸	水衝・洗掘 91		100 0				100 0			木流し工		三本木橋	大崎市		
33.9~ 34.5	三本木下流 右岸	越水 92	609 609				609 609				警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市		
34.5~ 35.7	三本木下流 右岸	越水 93		1,198 1,198				1,198 1,198			警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市		
35.7~ 36.3	三本木下流 右岸	越水 94	605 605				605 605				警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	三本木橋	大崎市		
小計				3,066 3,066	12,356 10,706	0 0	0 0	3,066 3,066	12,356 10,706	0 0	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	36.3~38.7	三本木下流右岸	越水 95		2,218				2,218			警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	大崎出張所
	39.3~40.3	坂本右岸	越水 96		2,218				2,218			警戒巡視 避難誘導		三本木橋	大崎市	
	40.5	坂本右岸	水衝・洗掘 97		50				50			木流し工		三本木橋	大崎市	
	14.2	船越左右岸	工作物 橋梁 100					1					木間塚大橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市	鹿島台出張所
	17.4	練牛左右岸	工作物 橋梁 101				1				1	感恩橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	24.0+106	塩釜左右岸	工作物 橋梁 102				1				1	東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	24.0+106	塩釜左右岸	工作物 橋梁 103				1				1	東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	24.7	水越左右岸	工作物 橋梁 104				1				1	野田橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	24.7	水越左右岸	工作物 橋梁 105				1				1	小牛田幹線鳴瀬川下水管橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	29.7+120	下中ノ目左右岸	工作物 橋梁 106				1				1	新志田橋 桁下高不足	下中ノ目	大崎市		
	34.6	三本木下流左右岸	工作物 橋梁 107				1				1	東北新幹線鳴瀬川鉄道橋 桁下高不足	三本木橋	大崎市	大崎出張所	
35.7+147	三本木下流左右岸	工作物 橋梁 108			1					1	三本木橋 桁下高不足	三本木橋	大崎市			
36.3+93	三本木上流左右岸	工作物 橋梁 109				1				1	三本木大橋 桁下高不足	三本木橋	大崎市			
37.5+118	三本木上流左右岸	工作物 橋梁 110				1				1	東北自動車道鳴瀬川橋梁 桁下高不足	三本木橋	大崎市			
39.3+23	坂本左右岸	工作物 橋梁 111				1				1	高倉橋 桁下高不足	三本木橋	大崎市			
小計				0	3,257	0	0	0	3,257	0	0					
				0	3,257	1	11	0	3,257	1	11					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長