

赤倉沢第1砂防堰堤通信

2023.9.25発行

9月も下旬になり朝夕は肌寒く感じるようになってきました。

現場は、9月から工事用道路の掘削作業や堰堤掘削のための仮設作業を行っております。10月も引き続き同じ作業を行い10月下旬からは工事用道路の法面保護や舗装・堰堤部の掘削作業に順次進んでいく予定です。

工事に関するお問い合わせは下記の連絡先でお受けいたしますので、よろしくお祈いします。

皆様には工事車両の通行等で大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお祈いします。

現場の様子

掘削作業

ICT建機を活用して掘削作業を行っています。



土砂積込み作業

ダンプの種類に積込み回数を決めて土砂を積みすぎないように管理しています。



土砂運搬作業

ドライバーには法令順守の徹底と一般車両優先を指導しています。



土砂整地作業 (生保内川ヤード)

雨によって土砂が流れ出さないように土砂の表面を作業日ごとに固めています。



生保内川ヤードへの運搬は最大12台の大型ダンプトラックで1日5回運搬しています。

連絡先

受注者：万六建設株式会社（まんろくけんせつ かぶしきかいしゃ）

TEL 0187-43-1554

現場代理人 山形 文太（やまがた ぶんた）

監理技術者 三浦 浩（みうら こう）

発注者：国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

秋田駒ヶ岳山系砂防出張所 TEL 0187-46-2681

出張所長 大淵 剛志（おおぶち ひさし）

