

## 鳴瀬川の応急復旧が完了

30日の12時30分より復旧作業に着手しておりました応急復旧作業は、当日23時10分に完了しました。

応急復旧は、30日の9時30分に、東松島市浜市地先（鳴瀬川左岸の河口から500m付近）において、延長約50mにわたり堤防のり面が崩れているのを河川巡視により発見し行っていたもの。

※関連は8/30に記者発表済み

### ■被災発生場所及び被災規模

- ・東松島市浜市地先（鳴瀬川左岸の河口から500m付近）
- ・延長約50mにわたる堤防のり面の崩壊

### ■応急復旧状況

- ・被災発見  
9時30分（河川巡視により発見）
- ・応急復旧着手  
12時30分（大型土のう設置及び波消ブロック投入）
- ・応急復旧完了  
23時10分

### ■使用した復旧資材

- ・大型土のう 150袋
- ・波消ブロック（2t） 98個
- ・袋詰め根固め 75袋

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194（代表）

技術副所長

佐藤

伸吾（内線205）

管理課長

畑山

作栄（内線331）

## 【被災直後】



## 【応急復旧後】

