

# 令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防  工 法 名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
江 合 川	0.0~ 2.0	麓 岳 左 岸	越水 1		2,072				2,072			警戒巡視 避難誘導		短 台	石巻市 涌谷町	涌 谷 出 張 所
	0.0~ 0.2	和 渕 右 岸	基礎地盤漏水 36		2,072				2,072			釜段工		短 台	石巻市	
	0.0~ 1.2	和 渕 右 岸	越水 37		1,007				1,007			警戒巡視 避難誘導		短 台	石巻市	
	2.6~ 3.6	西谷地 右 岸	越水 38		922				922			警戒巡視 避難誘導		短 台 涌 谷	石巻市	
	3.1~ 4.0	西谷地 右 岸	基礎地盤漏水 39		746				746			月輪工 釜段工		涌 谷	石巻市	
	3.9~ 4.2	西谷地 右 岸	水衝・洗掘 40		330				330			木流し工		涌 谷	石巻市	
	4.2~ 4.6	西谷地 右 岸	越水 41		302				302			警戒巡視 避難誘導		涌 谷	石巻市	
	0.0+91	麓 岳 左右岸	工作物 橋梁 67					1					気仙沼線江合川鉄道橋 桁下高不足	短 台	石巻市	
	2.6+15	笠 石 左右岸	工作物 橋梁 68					1					及川橋 桁下高不足	涌 谷	涌谷町 石巻市	
	小 計				0	5,579	0	0	0	5,579	0	0				
合 計				0	5,579	0	0	0	5,579	0	0					
				0	4,447	0	2	0	4,447	0	2					
				0	4,447	0	2	0	4,447	0	2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長