

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
鳴瀬川	8.8~ 10.8	砂山 左岸	基礎地盤漏水 11		1,727 433				1,727 433			月輪工 釜段工	S61.8実績 漏水Ⅱ有	鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町	鹿島台	
	8.8~ 10.8	砂山 左岸	堤体漏水 12		1,727 0				1,727 0			月輪工		鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町		
	9.0~ 10.1+56	砂山 左岸	越水 13		1,008 1,008				1,008 1,008			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町		
	9.3	背割堤 右岸	基礎地盤漏水 60		150 150				150 150			釜段工	旧川跡 漏水Ⅰ無	鹿島台(鳴)	東松島市 松島町	鳴瀬	
	小計					0 4,612	0 0	0 0	0 0	4,612 1,591	0 0	0 0					
	合計					0 4,612	0 0	0 0	0 0	4,612 1,591	0 0	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長