令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
北上川	0.2 1.1	日形 右岸	越水(溢水) 1	800 800				0.2 1.1	日形 右岸	越水(溢水) 1	800 800				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		諏訪前	一関市（花泉）	一関出張所
	2.8	花藤橋 右岸	工作物 2				1	2.8	花藤橋 右岸	工作物 2				1		花藤橋 桁下高不足（流下能力不足）		諏訪前	一関市（花泉）	
	6.5 9.4	日形 右岸	越水(溢水) 3	2,586 2,586				6.5 9.4	日形 右岸	越水(溢水) 3	2,586 2,586				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		諏訪前	一関市（花泉）	
	9.0	北上川橋 右岸	工作物 4				1	9.0	北上川橋 右岸	工作物 4				1		北上川橋 桁下高不足（構造令未対応）		諏訪前	一関市（花泉）	
	9.4 9.6	日形 右岸	越水(溢水) 5		177 177			9.4 9.6	日形 右岸	越水(溢水) 5		177 177			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		諏訪前	一関市（花泉）	
	13.7 15.2	弥栄 右岸	越水(溢水) 6	1,469 1,469				13.7 15.2	弥栄 右岸	越水(溢水) 6	1,469 1,469				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		諏訪前	一関市	
	15.2 15.4	弥栄 右岸	越水(溢水) 7		161 161			15.2 15.4	弥栄 右岸	越水(溢水) 7		161 161			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤 R3 対策済 L=50m		諏訪前	一関市	
	15.4 16.2	弥栄 右岸	越水(溢水) 8	382 382				15.4 16.2	弥栄 右岸	越水(溢水) 8	382 382				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		諏訪前	一関市	
	16.2 17.1	弥栄 右岸	越水(溢水) 9		885 885			16.2 17.1	弥栄 右岸	越水(溢水) 9		885 885			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		諏訪前	一関市	
	15.2 17.0	弥栄 右岸	堤体漏水 10		1,231 0			15.2 17.0	弥栄 右岸	堤体漏水 10		1,231 0			月の輪工			諏訪前	一関市	
	14.8	弥栄 右岸	工作物 11			1		14.8	弥栄 右岸	工作物 11			1			富沢揚水機場：浸透路長不足、【富沢土地改良区】		諏訪前	一関市（藤沢）	
	1.3 2.7	黄海 左岸	越水(溢水) 12	1,126 1,126				1.3 2.7	黄海 左岸	越水(溢水) 12	1,126 1,126				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		諏訪前	一関市（藤沢）	
	5.9 6.9	黄海 左岸	越水(溢水) 13	635 635				5.9 6.9	黄海 左岸	越水(溢水) 13	635 635				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		諏訪前	一関市（藤沢）	
	8.0 8.8	黄海 左岸	越水(溢水) 14	780 780				8.0 8.8	黄海 左岸	越水(溢水) 14	780 780				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		諏訪前	一関市（藤沢）	
	8.8 9.3	黄海 左岸	越水(溢水) 15		567 567			8.8 9.3	黄海 左岸	越水(溢水) 15		567 567			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		諏訪前	一関市（川崎）	
	12.5 12.6	薄衣 左岸	越水(溢水) 16	150 150				12.5 12.6	薄衣 左岸	越水(溢水) 16	150 150				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		諏訪前	一関市（川崎）	
	13.3 14.0	薄衣 左岸	越水(溢水) 17	853 853				13.3 14.0	薄衣 左岸	越水(溢水) 17	853 853				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		諏訪前	一関市（川崎）	
小計				8,781 8,781	3,021 1,790	1 0	2 0				8,781 8,781	3,021 1,790	1 0	2 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
北上川	14.7 14.8	薄衣 左岸	越水(溢水) 18		123 123			14.7 14.8	薄衣 左岸	越水(溢水) 18	123 123				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤 R7施工 L=123m		諏訪前	一関市 (川崎)	一関出張所
	14.8 15.1	薄衣 左岸	越水(溢水) 19		318 318			14.8 15.1	薄衣 左岸	越水(溢水) 19		318 318			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤 R6施工L=70 R7施工 L=248m		諏訪前	一関市 (川崎)	
	15.9 16.3	薄衣 左岸	越水(溢水) 20		653 653			15.9 16.3	薄衣 左岸	越水(溢水) 20		653 653			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		諏訪前	一関市 (川崎)	
	16.3 16.4	薄衣 左岸	越水(溢水) 21	120 120				16.3 16.4	薄衣 左岸	越水(溢水) 21	120 120				積土のう工 避難誘導・巡視	カミソリ堤		諏訪前	一関市 (川崎)	
	16.4	薄衣 左岸	工作物 22			1		16.4	薄衣 左岸	工作物 22			1			諏訪前排水樋管： 空洞化のおそれ		諏訪前	一関市	
	16.8 17.6	薄衣 左岸	越水(溢水) 23		716 716			16.8 17.6	薄衣 左岸	越水(溢水) 23		716 716			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		諏訪前	一関市 崎　)	
	19.2	ＪＲ橋梁 右岸	工作物 24			1		19.2	ＪＲ橋梁 右岸	工作物 24			1			大船渡線　北上川橋梁 桁下高不足（構造令未対応）		諏訪前	一関市	
	26.3 26.8	第1遊水地 右岸	越水(溢水) 25		426 426			26.3 26.8	第1遊水地 右岸	越水(溢水) 25		426 426			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		狐禅寺	一関市	
	34.6 34.8	第2遊水地 左岸	水衝洗掘 26		180 180			34.6 34.8	第2遊水地 左岸	水衝洗掘 26		180 180			対策なし	水衝部 H27.9出水による洗掘		狐禅寺	平泉町	
	33.2 34.0	衣川 右岸	越水(溢水) 27		635 635			33.2 34.0	衣川 右岸	越水(溢水) 27		635 635			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		狐禅寺	平泉町	
	34.2 35.8	衣川 右岸	越水(溢水) 28		1,732 1,732			34.2 35.8	衣川 右岸	越水(溢水) 28		1,732 1,732			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		大曲橋	平泉町	
	36.0 37.8	衣川 右岸	越水(溢水) 29		1,897 1,897			36.0 37.8	衣川 右岸	越水(溢水) 29		1,897 1,897			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		大曲橋	奥州市	
	37.8 38.2	衣川 右岸	越水(溢水) 30	414 414				37.8 38.2	衣川 右岸	越水(溢水) 30	414 414				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		大曲橋	奥州市	
小計				534 534	6,680 6,680	2 0	0 0				657 657	6,557 6,557	2 0	0 0						
合計				9,315 9,315	9,701 8,470	3 0	2 0				9,438 9,438	9,578 8,347	3 0	2 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定 距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	令和７年度評定 距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
砂鉄川	0.0 0.6	川崎 左岸	越水(溢水) 砂1		598 0			0.0 0.6	川崎 左岸	越水(溢水) 砂1		598 0			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		妻神	一関市 (川崎)	一関出張所
	0.0 6.2	川崎 左岸	基礎地盤漏水 砂2		6,138 6,138			0.0 6.2	川崎 左岸	基礎地盤漏水 砂2		6,138 6,138			釜段工	HWL堤		妻神	一関市 (川崎)	
	0.0 5.2	針山 右岸	越水(溢水) 砂3		5,161 5,161			0.0 5.2	針山 右岸	越水(溢水) 砂3		5,161 5,161			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		妻神	一関市 (川崎)	
	5.4 6.2	針山 右岸	越水(溢水) 砂4		804 804			5.4 6.2	針山 右岸	越水(溢水) 砂4		804 804			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		妻神	一関市 (川崎)	
	1.7 3.7	宮畑 左岸	越水(溢水) 砂5		2,068 0			1.7 3.7	宮畑 左岸	越水(溢水) 砂5		2,068 0			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		妻神	一関市 (川崎,東山)	
	2.4 2.6	針山 右岸	水衝洗掘 砂6		50 0			2.4 2.6	針山 右岸	水衝洗掘 砂6		50 0			木流し工	河岸洗掘 H25.7洪水		妻神	一関市 (川崎,東山)	
	3.4 3.8	岩ノ下 右岸	水衝洗掘 砂7		200 0			3.4 3.8	岩ノ下 右岸	水衝洗掘 砂7		200 0			木流し工	河岸洗掘 H25.7洪水		妻神	一関市 (川崎,東山)	
	3.8 4.0	岩ノ下 右岸	水衝洗掘 砂8		20 0			3.8 4.0	岩ノ下 右岸	水衝洗掘 砂8		20 0			木流し工	河岸洗掘 H25.7洪水		妻神	一関市 (川崎,東山)	
	4.2 6.0	根岸 左岸	越水(溢水) 砂9		1,779 0			4.2 6.0	根岸 左岸	越水(溢水) 砂9		1,779 0			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		妻神	一関市 (川崎,東山)	
	5.0 6.0	根岸 左岸	堤体漏水 砂10		971 0			5.0 6.0	根岸 左岸	堤体漏水 砂10		971 0			月の輪工	HWL堤		妻神	一関市 (川崎,東山)	
合計				0 0	17,789 12,103	0 0	0 0				0 0	17,789 12,103	0 0	0 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定 距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	令和７年度評定 距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
磐井川	0.2	磐井川左岸	越水(溢水)		321			0.2	磐井川左岸	越水(溢水)		321				管理堤		釣山	一関市	一関出張所
	1.6	左岸	磐1		321			1.6	左岸	磐1		321			対策なし					
	1.8	磐井川左岸	越水(溢水)		1,254			1.8	磐井川左岸	越水(溢水)		1,254				管理堤		釣山	一関市	
	3.2	左岸	磐2		1,254			3.2	左岸	磐2		1,254			対策なし					
	3.4	磐井川左岸	越水(溢水)		417			3.4	磐井川左岸	越水(溢水)		417			積土のう工	完成堤		釣山	一関市	
	3.8	左岸	磐3		417			3.8	左岸	磐3		417			避難誘導・巡視					
	4.0	磐井川左岸	越水(溢水)	463				4.0	磐井川左岸	越水(溢水)	463				積土のう工	完成堤		釣山	一関市	
	4.4	左岸	磐4	463				4.4	左岸	磐4	463				避難誘導・巡視	一部暫定（ＪＲ橋梁部）				
	4.0	磐井川左岸	堤体漏水		2,325			4.0	磐井川左岸	堤体漏水		2,325			積土のう工	完成堤		釣山	一関市	
	6.4	左岸	磐5		1,862			6.4	左岸	磐5		1,862			避難誘導・巡視					
	4.0	磐井川左岸	基礎地盤漏水		2,325			4.0	磐井川左岸	基礎地盤漏水		2,325			積土のう工	完成堤、ＨＷＬ堤		釣山	一関市	
	6.4	左岸	磐6		0			6.4	左岸	磐6		0			避難誘導・巡視					
	4.2	磐井川左岸	越水(溢水)		998			4.2	磐井川左岸	越水(溢水)		998			積土のう工	完成堤、ＨＷＬ堤		釣山	一関市	
	5.2	左岸	磐7		0			5.2	左岸	磐7		0			避難誘導・巡視					
	5.4	磐井川左岸	越水(溢水)		627			5.4	磐井川左岸	越水(溢水)		627			積土のう工	完成堤		釣山	一関市	
	6.0	左岸	磐8		0			6.0	左岸	磐8		0			避難誘導・巡視					
	6.2	磐井川左岸	越水(溢水)		180			6.2	磐井川左岸	越水(溢水)		180			積土のう工	完成堤		釣山	一関市	
	6.4	左岸	磐9		0			6.4	左岸	磐9		0			避難誘導・巡視					
	1.9	磐井川右岸	越水(溢水)		2,123			1.9	磐井川右岸	越水(溢水)		2,123			積土のう工	完成堤		釣山	一関市	
	4.0	右岸	磐10		2,123			4.0	右岸	磐10		2,123			避難誘導・巡視					
	4.0	ＪＲ橋	工作物			1		4.0	ＪＲ橋	工作物			1		積土のう工	東北本線磐井川橋梁・上り		釣山	一関市	
			磐11							磐11					避難誘導・巡視	桁下高不足（構造令未対応）				
	4.0	ＪＲ橋	工作物			1		4.0	ＪＲ橋	工作物			1		積土のう工	東北本線磐井川橋梁・下り		釣山	一関市	
			磐12							磐12					避難誘導・巡視	桁下高不足（構造令未対応）				
	4.0	磐井川右岸	越水(溢水)		176			4.0	磐井川右岸	越水(溢水)		176			積土のう工	完成堤		釣山	一関市	
	4.2	右岸	磐13		176			4.2	右岸	磐13		176			避難誘導・巡視	ＨＷＬ堤（ＪＲ橋梁部）				
	4.2	磐井川右岸	越水(溢水)		401			4.2	磐井川右岸	越水(溢水)		401			積土のう工	完成堤		釣山	一関市	
	4.7	右岸	磐14		401			4.7	右岸	磐14		401			避難誘導・巡視					
	2.0	磐井川右岸	堤体漏水		2,215			2.0	磐井川右岸	堤体漏水		2,215				完成堤		釣山	一関市	
	4.2	右岸	磐15		0			4.2	右岸	磐15		0			月の輪工	ＨＷＬ堤（ＪＲ橋梁部）				
	4.7	磐井川右岸	越水(溢水)	149				4.7	磐井川右岸	越水(溢水)	149				積土のう工	ＨＷＬ堤		釣山	一関市	
	4.8	右岸	磐16	149				4.8	右岸	磐16	149				避難誘導・巡視					
	4.8	磐井橋	工作物			1		4.8	磐井橋	工作物			1			磐井橋		釣山	一関市	
		右岸	磐17						右岸	磐17						桁下高不足（構造令未対応）				
小計				612	13,362	3	0				612	13,362	3	0						
				612	6,554	0	0				612	6,554	0	0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
磐井川	4.0 5.2	磐井川右岸 右岸	基礎地盤漏水 磐18		1,115 0			4.0 5.2	磐井川右岸 右岸	基礎地盤漏水 磐22		1,115 0			月の輪・釜段工	H24対策済 L=637m（堤防整備）		釣山	一関市	一関出張所
	4.8 5.5	磐井川右岸 右岸	越水(溢水) 磐19		649 649			4.8 5.5	磐井川右岸 右岸	越水(溢水) 磐23		649 649			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤、ＨＷＬ堤		釣山	一関市	
	4.6 5.2	磐井川右岸 右岸	堤体漏水 磐20		588 0			4.6 5.2	磐井川右岸 右岸	堤体漏水 磐24		588 0			月の輪工	ＨＷＬ堤		釣山	一関市	
小計				0 0	2,352 649	0 0	0 0				0 0	2,352 649	0 0	0 0						
合計				612 612	15,714 7,203	3 0	0 0				612 612	15,714 7,203	3 0	0 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防要注意区間調書

様式－３

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	令和8年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和8年度評定 破堤跡（箇所）	令和8年度評定 陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和7年度評定 破堤跡（箇所）	令和7年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブり延長
北上川	6.6	日形 右岸	1 破堤跡			1				1			S22.9破堤		諏訪前	一関市（花泉）	一関出張所	
	7.2	日形 右岸	2 破堤跡			1				1			S22.9破堤		諏訪前	一関市（花泉）		
	8.1	日形 右岸	3 破堤跡			1				1			S22.9破堤		諏訪前	一関市（花泉）		
	8.5	日形 右岸	4 破堤跡			1				1			S22.9破堤		諏訪前	一関市（花泉）		
	8.7	日形 右岸	5 破堤跡			1				1			S22.9破堤		諏訪前	一関市（花泉）		
	14.7 15.1	薄衣 左岸	6 新堤防		441				70				堤防嵩上（HWL堤） R6施工L=70m R7施工 L=371m		諏訪前	一関市（川崎）		0 0
	(27)	第１遊水地 右岸	7 陸閘				1				1		中里陸閘		狐禅寺	一関市		
	(128.0)	第一遊水地 右岸	8 陸閘				1				1		平泉陸閘		狐禅寺	平泉町		
合計				0 0	441 0	5 0	2 0	0 0	70 0	5 0	2 0							0 0

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防要注意区間調書

様式－３

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	破堤跡（箇所）	陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	破堤跡（箇所）	陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブり延長
砂鉄川	1.6	門崎	砂1		100				100			月の輪・釜段工	旧川跡			一関市	一関出張所	0
	1.7	右岸	旧河川跡		100				100				H17築堤			(川崎)		0
	2.0	岩畑	砂2		100				100			月の輪・釜段工	旧川跡			一関市		0
	2.1	右岸	旧河川跡		100				100				H17築堤			(川崎)		0
合計				0	200	0	0	0	200	0	0							0
				0	200	0	0	0	200	0	0							0

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防要注意区間調書

様式－３

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	破堤跡（箇所）	陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	破堤跡（箇所）	陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブり延長
磐井川	4.7	磐井川左岸	磐1			1				1			S22.9破堤		釣山	一関市	一関出張所	
		左岸	破堤跡															
	2.0	磐井川右岸	磐2		540				540				漏Ｉ有　実施済		釣山	一関市		0
	2.4	右岸	旧河川跡		540				540				S56　L=540m					0
	4.8	磐井川右岸	9				1				1		磐井橋右岸陸閘		釣山	一関市		
		右岸	陸閘										R6 施工		狐禅寺			
	4.8	磐井川左岸	10				1				1		磐井橋左岸陸閘		釣山	一関市		
		左岸	陸閘										R6 施工		狐禅寺			
合計				0	540	1	2	0	540	1	2							0
				0	540	0	0	0	540	0	0							0

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）