令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
北上川	38.2 38.8	鵜ノ木 右岸	越水(溢水) 1	431 431				38.2 38.8	鵜ノ木 右岸	越水(溢水) 1	431 431				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		大曲橋	奥州市 (前沢)	水沢出張所
	39.7 40.2	鵜ノ木 右岸	越水(溢水) 2	565 565				39.7 40.2	鵜ノ木 右岸	越水(溢水) 2	565 565				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		大曲橋	奥州市 (前沢)	
	40.4 43.2	前沢 右岸	越水(溢水) 3		2,622 2,622			40.4 43.2	前沢 右岸	越水(溢水) 3		2,622 2,622			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤 H26,H28対策済 L=856m（堤防強化）		大曲橋	奥州市 (前沢)	
	42.4	赤生津橋	工作物 4			1		42.4	赤生津橋	工作物 4			1			赤生津橋 桁下高不足（構造令未対応）		大曲橋	奥州市 (前沢)	
	43.2 46.8	白山 右岸	越水(溢水) 5		3,634 3,634			43.2 46.8	白山 右岸	越水(溢水) 5		3,634 3,634			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤 H26対策済 L=2,156m（堤防強化）		大曲橋	奥州市 (前沢)	
	40.4 46.2	前沢・白山 右岸	堤体漏水 6		5,478 0			40.4 46.2	前沢・白山 右岸	堤体漏水 6		5,478 0			月の輪工			大曲橋	奥州市 (前沢)	
	43.2 46.2	白山 右岸	基礎地盤漏水 7		2,856 0			43.2 46.2	白山 右岸	基礎地盤漏水 7		2,856 0			釜段工			大曲橋	奥州市 (前沢)	
	45.6	大曲橋	工作物 8				1	45.6	大曲橋	工作物 8				1		大曲橋 桁下高不足（構造令未対応）		大曲橋	奥州市 (前沢)	
	46.8 50	吹張 右岸	基礎地盤漏水 9		2,288 2,288			46.8 50	吹張 右岸	基礎地盤漏水 9		2,288 2,288			釜段工			桜木橋	奥州市 (水沢)	
	47 47.2	吹張 右岸	越水(溢水) 10		233 0			47 47.2	吹張 右岸	越水(溢水) 10		233 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	50 51.0	姉体下流 右岸	堤体漏水 11		1,090 1,090			50 51.0	姉体下流 右岸	堤体漏水 11		1,090 1,090			月の輪工			桜木橋	奥州市 (水沢)	
	52.0 53.4	姉体上流 右岸	越水(溢水) 12		1,382 1,382			52.0 53.4	姉体上流 右岸	越水(溢水) 12		1,382 1,382			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	52.4 53.2	姉体上流 右岸	堤体漏水 13		736 736			52.4 53.2	姉体上流 右岸	堤体漏水 13		736 736			月の輪工	R3 対策済 L=656m（堤防強化）		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	53.2 55.4	姉体上流 右岸	堤体漏水 14		2,030 2,030			53.2 55.4	姉体上流 右岸	堤体漏水 14		2,030 2,030			月の輪工			桜木橋	奥州市 (水沢)	
	53.6 54.2	姉体上流 右岸	越水(溢水) 15		196 0			53.6 54.2	姉体上流 右岸	越水(溢水) 15		196 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	55.0 55.4	姉体上流 右岸	基礎地盤漏水 16		631 0			55.0 55.4	姉体上流 右岸	基礎地盤漏水 16		631 0			釜段工			桜木橋	奥州市 (水沢)	
	55.4 55.6	姉体上流 右岸	越水(溢水) 17	188 188				55.4 55.6	姉体上流 右岸	越水(溢水) 17	188 188				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	55.6 57.4	水沢 右岸	越水(溢水) 18	1,712 1,712				55.6 57.4	水沢 右岸	越水(溢水) 18	1,712 1,712				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		桜木橋	奥州市 (水沢)	
小　計				2,896 2,896	23,176 13,782	1 0	1 0				2,896 2,896	23,176 13,782	1 0	1 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
北上川	57.4 57.8	水沢 右岸	越水(溢水) 19		471 471			57.4 57.8	水沢 右岸	越水(溢水) 19		471 471			対策なし	無堤		桜木橋	奥州市 (水沢)	水沢出張所
	57.8 58.4	水沢 右岸	越水(溢水) 20	448 448				57.8 58.4	水沢 右岸	越水(溢水) 20	448 448				対策なし	無堤		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	58.4 59.4	水沢 右岸	越水(溢水) 21	706 706				58.4 59.4	水沢 右岸	越水(溢水) 21	706 706				避難誘導	無堤　工業団地浸水のおそれ		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	59.4 59.6	水沢 右岸	越水(溢水) 22	119 119				59.4 59.6	水沢 右岸	越水(溢水) 22	119 119				積土のう工 避難誘導	ＨＷＬ堤		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	59.6 60.7	水沢 右岸	越水(溢水) 23	1,408 1,408				59.6 60.7	水沢 右岸	越水(溢水) 23	1,408 1,408				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	62.6 62.8	金ヶ崎 右岸	越水(溢水) 24	45 45				62.6 62.8	金ヶ崎 右岸	越水(溢水) 24	45 45				対策なし	無堤		桜木橋	金ケ崎町	
	63.8 64.4	金ヶ崎 右岸	基礎地盤漏水 25		679 79			63.8 64.4	金ヶ崎 右岸	基礎地盤漏水 25		679 79			釜段工			桜木橋	金ケ崎町	
	64.0 64.5	金ヶ崎 右岸	水衝洗掘 26	600 600				64.0 64.5	金ヶ崎 右岸	水衝洗掘 26	600 600				木流し工	水衝部（堤防近接）		桜木橋	金ヶ崎町	
	64.4 64.5	金ヶ崎 右岸	越水(溢水) 27	51 51				64.4 64.5	金ヶ崎 右岸	越水(溢水) 27	51 51				対策なし	無堤		桜木橋	金ケ崎町	
	64.6 66.2	三ヶ尻 右岸	越水(溢水) 28	1,678 1,678				64.6 66.2	三ヶ尻 右岸	越水(溢水) 28	1,678 1,678				対策なし	無堤		桜木橋	金ケ崎町	
	66.2 68.2	三ヶ尻 右岸	越水(溢水) 29		1,120 0			66.2 68.2	三ヶ尻 右岸	越水(溢水) 29		1,120 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		桜木橋	金ヶ崎町	
	66.2 68.8	三ヶ尻 右岸	堤体漏水 30		1,871 1,871			66.2 68.8	三ヶ尻 右岸	堤体漏水 30		1,871 1,871			月の輪工	完成堤		桜木橋	金ヶ崎町	
	66.2 68.8	三ヶ尻 右岸	基礎地盤漏水 31		1,871 0			66.2 68.8	三ヶ尻 右岸	基礎地盤漏水 31		1,871 0			釜段工	完成堤		桜木橋	金ヶ崎町	
	68.6 68.8	三ヶ尻 右岸	越水(溢水) 32		223 223			68.6 68.8	三ヶ尻 右岸	越水(溢水) 32		223 223			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		桜木橋	金ヶ崎町	
	38.6 38.8	赤生津 左岸	水衝洗掘 33	200 200				38.6 38.8	赤生津 左岸	水衝洗掘 33	200 200				木流し工	水衝部		大曲橋	奥州市 (前沢)	
	38.9 42.4	赤生津 左岸	越水(溢水) 34	2,678 2,678				38.9 42.4	赤生津 左岸	越水(溢水) 34	2,678 2,678				対策なし	無堤 R6施工（管理用通路）L=470m		大曲橋	奥州市 (前沢)	
	42.4 43.3	赤生津 左岸	越水(溢水) 35	879 879				42.4 43.3	赤生津 左岸	越水(溢水) 35	879 879				積土のう工 避難誘導・巡視	無堤、一部暫々堤 R6施工（管理用通路）L=631.5m		大曲橋	奥州市 (前沢)	
	41.6 42.0	赤生津 左岸	水衝洗掘 36		250 0			41.6 42.0	赤生津 左岸	水衝洗掘 36		250 0			木流し工	河岸洗掘		大曲橋	奥州市 (前沢)	
小計				8,812 8,812	6,485 2,644	0 0	0 0				8,812 8,812	6,485 2,644	0 0	0 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
北上川	43.5 47.2	生母黒石・二渡 左岸	越水(溢水) 37		3,779 3,779			43.5 47.2	生母黒石・二渡 左岸	越水(溢水) 37		3,779 3,779			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		大曲橋	奥州市 (前沢、水沢)	水沢出張所
	43.4 45.4	生母黒石 左岸	基礎地盤漏水 38		2,181 68			43.4 45.4	生母黒石 左岸	基礎地盤漏水 38		2,181 68			釜段工			大曲橋	奥州市 (前沢)	
	47.2 47.4	二渡 左岸	水衝洗掘 39	270 270				47.2 47.4	二渡 左岸	水衝洗掘 39	270 270				木流し工	水衝洗掘		大曲橋	奥州市 (水沢)	
	47.6	二渡 左岸	工作物 40			1		47.6	二渡 左岸	工作物 40			1			二渡揚水機場：浸透路長不足【黒石土地改良区】		大曲橋	奥州市 (水沢)	
	45.4 48.2	二渡 左岸	堤体漏水 41		2,621 343			45.4 48.2	二渡 左岸	堤体漏水 41		2,621 343			月の輪工			大曲橋	奥州市 (水沢)	
	46.4 48.4	二渡 左岸	基礎地盤漏水 42		1,799 0			46.4 48.4	二渡 左岸	基礎地盤漏水 42		1,799 0			釜段工			大曲橋	奥州市 (水沢)	
	48.2 48.4	生母黒石・二渡 左岸	水衝洗掘 43	342 342				48.2 48.4	生母黒石・二渡 左岸	水衝洗掘 43	342 342				木流し工	水衝部		大曲橋	奥州市 (前沢、水沢)	
	49.1 49.8	大久保 左岸	越水(溢水) 44	671 671				49.1 49.8	大久保 左岸	越水(溢水) 44	671 671				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		大曲橋	奥州市 (水沢)	
	50.0 52.3	大久保 左岸	越水(溢水) 45	2,070 2,070				50.0 52.3	大久保 左岸	越水(溢水) 45	2,070 2,070				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		大曲橋	奥州市 (水沢)	
	53.3 53.5	鶴城 左岸	越水(溢水) 46	107 107				53.3 53.5	鶴城 左岸	越水(溢水) 46	107 107				対策なし	無堤		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	53.6 53.7	鶴城 左岸	越水(溢水) 47	108 108				53.6 53.7	鶴城 左岸	越水(溢水) 47	108 108				対策なし	無堤		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	55.0 55.6	羽田 左岸	水衝洗掘 48		500 500			55.0 55.6	羽田 左岸	水衝洗掘 48		500 500			木流し工	水衝部		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	55.2	小谷木橋	工作物 49				1	55.2	小谷木橋	工作物 49				1		小谷木橋		桜木橋	奥州市 (水沢)	
	57.0 57.2	岩谷堂 左岸	基礎地盤漏水 50		259 259			57.0 57.2	岩谷堂 左岸	基礎地盤漏水 50		259 259			釜段工	H26対策済 L=321m（堤防強化）		桜木橋	奥州市 (江刺)	
	62.2 63.8	愛宕 左岸	水衝洗掘 51		1,400 1,400			62.2 63.8	愛宕 左岸	水衝洗掘 51		1,400 1,400			木流し工	水衝部		桜木橋	奥州市 (江刺)	
	66.0 67.2	愛宕 左岸	水衝洗掘 52		1,040 740			66.0 67.2	愛宕 左岸	水衝洗掘 52		1,040 740			木流し工	水衝部		桜木橋	奥州市 (江刺)	
	66.4 66.8	愛宕 左岸	越水(溢水) 53		451 0			66.4 66.8	愛宕 左岸	越水(溢水) 66		451 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		桜木橋	奥州市 (江刺)	
小計				3,568 3,568	14,030 7,089	1 0	1 0				3,568 3,568	14,030 7,089	1 0	1 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
北上川	67.0 68.4	愛宕 左岸	越水(溢水) 54		1,393 0			67.0 68.4	愛宕 左岸	越水(溢水) 54		1,393 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		桜木橋	奥州市 (江刺)	水沢出張所
	67.2 67.6	稲瀬 左岸	水衝洗掘 55	300 300				67.2 67.6	稲瀬 左岸	水衝洗掘 55	300 300				木流し工	水衝部		桜木橋	奥州市 (江刺)	
	67.6 68.4	稲瀬 左岸	水衝洗掘 56		800 0			67.6 68.4	稲瀬 左岸	水衝洗掘 56		800 0			木流し工	水衝部		桜木橋	奥州市 (江刺)	
	67.2 72.2	稲瀬 左岸	基礎地盤漏水 57		4,393 4,393			67.2 72.2	稲瀬 左岸	基礎地盤漏水 57		4,393 4,393			釜段工			桜木橋	奥州市 (江刺)	
	67.2 69.2	稲瀬 左岸	堤体漏水 58		1,917 0			67.2 69.2	稲瀬 左岸	堤体漏水 58		1,917 0			月の輪工			桜木橋	奥州市 (江刺)	
	68.6 69.8	稲瀬 左岸	越水(溢水) 59		825 0			68.6 69.8	稲瀬 左岸	越水(溢水) 59		825 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		桜木橋	奥州市 (江刺)	
	70.2 71.2	稲瀬 左岸	越水(溢水) 60		947 0			70.2 71.2	稲瀬 左岸	越水(溢水) 60		947 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	71.8 72.3	稲瀬 左岸	越水(溢水) 61		523 159			71.8 72.3	稲瀬 左岸	越水(溢水) 61		523 159			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤、一部ＨＷＬ堤		男山	北上市	
	70.6 71.2	稲瀬 左岸	堤体漏水 62		592 0			70.6 71.2	稲瀬 左岸	堤体漏水 62		592 0			月の輪工	ＨＷＬ堤		男山	北上市	
	72.5 73.3	稲瀬 左岸	越水(溢水) 63	882 882				72.5 73.3	稲瀬 左岸	越水(溢水) 63	882 882				積土のう工 避難誘導・巡視	暫々堤		男山	北上市	
	69.9 71.4	鬼柳相去 右岸	越水(溢水) 64		1,668 1,668			69.9 71.4	鬼柳相去 右岸	越水(溢水) 64		1,668 1,668			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	72.0 73.2	鬼柳相去 右岸	越水(溢水) 65		1,114 1,114			72.0 73.2	鬼柳相去 右岸	越水(溢水) 65		1,114 1,114			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	73.4 74.0	鬼柳相去 右岸	越水(溢水) 66		431 431			73.4 74.0	鬼柳相去 右岸	越水(溢水) 66		431 431			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	74.0 74.4	鬼柳相去 右岸	越水(溢水) 67		220 220			74.0 74.4	鬼柳相去 右岸	越水(溢水) 67		220 220			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	74.6 75.4	黒沢尻 右岸	越水(溢水) 68		762 762			74.6 75.4	黒沢尻 右岸	越水(溢水) 68		762 762			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	75.6 76.2	黒沢尻 右岸	越水(溢水) 69		665 665			75.6 76.2	黒沢尻 右岸	越水(溢水) 69		665 665			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	76.2 76.8	小鳥崎 右岸	水衝洗掘 70		430 0			76.2 76.8	小鳥崎 右岸	水衝洗掘 70		430 0			木流し工	河岸洗掘（家屋近接）		男山	北上市	
小計				1,182 1,182	16,680 9,412	0 0	0 0				1,182 1,182	16,680 9,412	0 0	0 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
北上川	76.2 78.6	小鳥崎 右岸	越水(溢水) 71	2,194 2,194				76.2 78.6	小鳥崎 右岸	越水(溢水) 71	2,194 2,194				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		男山	北上市	水沢出張所
	78.6 78.8	二子 右岸	水衝洗掘 72		150 150			78.6 78.8	二子 右岸	水衝洗掘 72		150 150			木流し工	河岸洗掘		男山	北上市	
	78.7 78.8	二子 右岸	越水(溢水) 73		177 0			78.7 78.8	二子 右岸	越水(溢水) 73		177 0			避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		男山	北上市	
	78.8 81.8	二子 右岸	越水(溢水) 74	2,913 2,913				78.8 81.8	二子 右岸	越水(溢水) 74	2,913 2,913				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ 一部HWL堤		男山	北上市	
	80.6	北上中央橋	工作物 75				1	80.6	北上中央橋	工作物 75				1		北上中央橋 桁下高不足（流下能力不足）		男山	北上市	
	81.8 83.5	二子 右岸	越水(溢水) 76	1,234 1,234				81.8 83.5	二子 右岸	越水(溢水) 76	1,234 1,234				対策なし	無堤		男山	北上市	
	85.0 87.5	成田 右岸	越水(溢水) 77	2,012 2,012				85.0 87.5	成田 右岸	越水(溢水) 77	2,012 2,012				対策なし	無堤、HWL堤		朝日橋	北上市 花巻市	
	87.9 88.8	南城 右岸	越水(溢水) 78	954 954				87.9 88.8	南城 右岸	越水(溢水) 78	954 954				避難誘導	無堤		朝日橋	花巻市	
	88.8 89.0	南城 右岸	越水(溢水) 79	185 185				88.8 89.0	南城 右岸	越水(溢水) 79	185 185				積土のう工 避難誘導・巡視	暫定堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市	
	90.0 90.4	花巻 右岸	越水(溢水) 80		210 210			90.0 90.4	花巻 右岸	越水(溢水) 80		210 210			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		朝日橋	花巻市	
	90.4	朝日橋 右岸	工作物 81			1		90.4	朝日橋 右岸	工作物 81			1			朝日橋、旧瀬川橋 桁下高不足（構造令未対応）		朝日橋	花巻市	
	91.2 91.4	宮野目 右岸	越水(溢水) 82	266 266				91.2 91.4	宮野目 右岸	越水(溢水) 82	266 266				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市	
	91.4 91.8	宮野目 右岸	水衝洗掘 83	400 400				91.4 91.8	宮野目 右岸	水衝洗掘 83	400 400				木流し工	水衝部		朝日橋	花巻市	
	91.4 92	宮野目 右岸	越水(溢水) 84		780 380			91.4 92	宮野目 右岸	越水(溢水) 84		780 380			避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市	
	92 94.6	宮野目 右岸	越水(溢水) 85	2,311 2,311				92 94.6	宮野目 右岸	越水(溢水) 85	2,311 2,311				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市	
	94.4	花巻大橋	工作物 86				1	94.4	花巻大橋	工作物 86				1		花巻大橋 桁下高不足（流下能力不足）		朝日橋	花巻市	
	94.6 94.8	宮野目 右岸	越水(溢水) 87		210 210			94.6 94.8	宮野目 右岸	越水(溢水) 87		210 210			対策なし	無堤		朝日橋	花巻市	
	94.6 95	宮野目 右岸	水衝洗掘 88		300 0			94.6 95	宮野目 右岸	水衝洗掘 88		300 0			木流し工	水衝部		朝日橋	花巻市	
小計				12,469 12,469	1,827 950	1 0	2 0				12,469 12,469	1,827 950	1 0	2 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
北上川	94.8 95.4	宮野目 右岸	越水(溢水) 89		619 619			94.8 95.4	宮野目 右岸	越水(溢水) 89		619 619			避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市	水沢出張所
	95.2 95.8	宮野目 右岸	水衝洗掘 90		346 0			95.2 95.8	宮野目 右岸	水衝洗掘 90		346 0			木流し工	水衝部		朝日橋	花巻市	
	95.4 96.2	宮野目 右岸	越水(溢水) 91	791 791				95.4 96.2	宮野目 右岸	越水(溢水) 91	791 791				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市	
	96.2 96.4	宮野目 右岸	越水(溢水) 92		187 187			96.2 96.4	宮野目 右岸	越水(溢水) 92		187 187			対策なし	無堤		朝日橋	花巻市	
	96.4 98.2	宮野目 右岸	越水(溢水) 93	942 942				96.4 98.2	宮野目 右岸	越水(溢水) 93	942 942				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市	
	98.2 98.8	宮野目 右岸	越水(溢水) 94	632 632				98.2 98.8	宮野目 右岸	越水(溢水) 94	632 632				積土のう工 避難誘導	ＨＷＬ堤		朝日橋	花巻市	
	98.8 99.6	宮野目 右岸	越水(溢水) 95	889 889				98.8 99.6	宮野目 右岸	越水(溢水) 95	889 889				対策なし	ＨＷＬ堤、一部無堤		朝日橋	花巻市	
	99.4 99.8	宮野目 右岸	水衝洗掘 96		400 0			99.4 99.8	宮野目 右岸	水衝洗掘 96		400 0			木流し工	水衝部		朝日橋	花巻市	
	99.6 99.8	宮野目 右岸	越水(溢水) 97		252 252			99.6 99.8	宮野目 右岸	越水(溢水) 97		252 252			避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市	
	99.8 100.1	宮野目 右岸	越水(溢水) 98	326 326				99.8 100.1	宮野目 右岸	越水(溢水) 98	326 326				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市	
	100.4 100.6	宮野目 右岸	水衝洗掘 99		200 200			100.4 100.6	宮野目 右岸	水衝洗掘 99		200 200			木流し工	水衝部		朝日橋	花巻市	
	74.5 75.5	立花 左岸	越水(溢水) 100	952 952				74.5 75.5	立花 左岸	越水(溢水) 100	952 952				対策なし	無堤		男山	北上市	
	75.5 76.2	立花 左岸	越水(溢水) 101	564 564				75.5 76.2	立花 左岸	越水(溢水) 101	564 564				積土のう工 避難誘導・巡視	ＨＷＬ堤		男山	北上市	
	76.2 77.2	立花 左岸	越水(溢水) 102		1,046 1,046			76.2 77.2	立花 左岸	越水(溢水) 102		1,046 1,046			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	76.2	珊瑚橋 右岸	工作物 103				1	76.2	珊瑚橋 右岸	工作物 103				1		珊瑚橋 桁下高不足（構造令未対応）		男山	北上市	
	78.1 79.9	黒岩 左岸	越水(溢水) 104	1,927 1,927				78.1 79.9	黒岩 左岸	越水(溢水) 104	1,927 1,927				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ		男山	北上市	
	80.5 81.5	黒岩 左岸	越水(溢水) 105	987 987				80.5 81.5	黒岩 左岸	越水(溢水) 105	987 987				対策なし	無堤		男山	北上市	
小計				8,010 8,010	3,050 2,304	0 0	1 0				8,010 8,010	3,050 2,304	0 0	1 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
北上川	82.0 82.6	更木 左岸	越水(溢水) 106		658 658			82.0 82.6	黒岩 左岸	越水(溢水) 106		658 658			対策なし	無堤、完成堤		男山	北上市	水沢出張所
	82.2 82.6	更木 左岸	越水(溢水) 107		442 0			82.2 82.6	更木 左岸	越水(溢水) 107		442 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	83.4	昭和橋 左岸	工作物 108				1	83.4	昭和橋 左岸	工作物 108				1		昭和橋 桁下高不足（流下能力不足）		男山 朝日橋	北上市	
	83.4 84.2	更木 左岸	越水(溢水) 109		484 484			83.4 84.2	更木 左岸	越水(溢水) 109		484 484			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	83.2 83.4	更木・矢沢 左岸	堤体漏水 110		164 164			83.2 83.4	更木・矢沢 左岸	堤体漏水 110		164 164			月の輪工			男山	北上市	
	84.4 85.8	更木・矢沢 左岸	越水(溢水) 111		1,336 205			84.4 85.8	更木・矢沢 左岸	越水(溢水) 111		1,336 205			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	86.2 86.6	更木・矢沢 左岸	越水(溢水) 112		398 0			86.2 86.6	更木・矢沢 左岸	越水(溢水) 112		398 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	
	84.6 86.6	更木・矢沢 左岸	基礎地盤漏水 113		1,999 0			84.6 86.6	更木・矢沢 左岸	基礎地盤漏水 113		1,999 0			釜段工			男山	北上市	
	86.6 90.4	矢沢 左岸	堤体漏水 114		3,581 3,350			86.6 90.4	矢沢 左岸	堤体漏水 114		3,581 3,350			月の輪工	完成堤		朝日橋	花巻市	
	90.2 90.4	矢沢 左岸	越水(溢水) 115	231 231				90.2 90.4	矢沢 左岸	越水(溢水) 115	231 231				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		朝日橋	花巻市	
	90.4 90.6	矢沢 左岸	越水(溢水) 116	196 196				90.4 90.6	矢沢 左岸	越水(溢水) 116	196 196				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市	
	90.6 91.1	矢沢 左岸	越水(溢水) 117		478 478			90.6 91.1	矢沢 左岸	越水(溢水) 117		478 478			避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		朝日橋	花巻市	
	92.9 93.1	矢沢 左岸	越水(溢水) 118		341 341			92.9 93.1	矢沢 左岸	越水(溢水) 118		341 341			積土のう工 避難誘導	HWL堤		朝日橋	花巻市	
	93.9 96.1	矢沢 左岸	越水(溢水) 119	2,038 2,038				93.9 96.1	矢沢 左岸	越水(溢水) 119	2,038 2,038				対策なし	無堤		朝日橋	花巻市	
小計				2,465 2,465	9,881 5,680	0 0	1 0				2,465 2,465	9,881 5,680	0 0	1 0						
合計				39,402 39,402	75,129 41,861	3 0	6 0				39,402 39,402	75,129 41,861	3 0	6 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）		距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）							
				A	B	A	B				A	B	A	B						
人首川	0.6 1.2	人首川右岸 右岸	越水(溢水) 人1		608 608			0.6 1.2	人首川右岸 右岸	越水(溢水) 人1		608 608			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		桜木橋	奥州市 (江刺)	水沢出張所
	0.0 1.0	人首川左岸 左岸	基礎地盤漏水 人2		906 906			0.0 1.0	人首川左岸 左岸	基礎地盤漏水 人2		906 906			釜段工			桜木橋	奥州市 (水沢)	
	0.6 1.4	人首川左岸 左岸	越水(溢水) 人3		889 476			0.6 1.4	人首川左岸 左岸	越水(溢水) 人3		889 476			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		桜木橋	奥州市 (水沢)	
合計				0 0	2,403 1,990	0 0	0 0				0 0	2,403 1,990	0 0	0 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）		距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）							
				A	B	A	B				A	B	A	B						
胆沢川	1.6	再巡橋 左岸	工作物 胆1			1		1.6	再巡橋 左岸	工作物 胆1			1			再巡橋 桁下高不足（構造令未対応）		桜木橋	金ヶ崎町	水沢出張所
合計				0 0	0 0	1 0	0 0				0 0	0 0	1 0	0 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
和賀川	0.0 0.2	和賀川右岸 右岸	越水(溢水) 和1		283 0			0.0 0.2	和賀川右岸 右岸	越水(溢水) 和1		283 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		男山	北上市	水沢出張所
	0.2 0.3	和賀川右岸 右岸	越水(溢水) 和2		100 0			0.2 0.3	和賀川右岸 右岸	越水(溢水) 和2		100 0			積土のう工 避難誘導・巡視	ＨＷＬ堤		男山	北上市	
	0.0 0.8	和賀川右岸 右岸	堤体漏水 和3		953 953			0.0 0.8	和賀川右岸 右岸	堤体漏水 和3		953 953			月の輪工	ＨＷＬ堤		男山	北上市	
	0.4	和賀川右岸 右岸	工作物 和4				1	0.4	和賀川右岸 右岸	工作物 和4				1	工作物	ＪＲ東北本線和賀川橋梁 桁下高不足（構造令未対応）		男山	北上市	
	0.0 0.2	和賀川左岸 左岸	越水(溢水) 和5		124 124			0.0 0.2	和賀川左岸 左岸	越水(溢水) 和5		124 124			積土のう工 避難誘導・巡視	ＨＷＬ堤		男山	北上市	
	0.6 0.8	和賀川左岸 左岸	水衝洗掘 和6		350 350			0.6 0.8	和賀川左岸 左岸	水衝洗掘 和6		350 350			木流し工			男山	北上市	
	0.6	古川橋 右岸	工作物 和7				1	0.6	古川橋 右岸	工作物 和7				1		古川橋 桁下高不足（構造令未対応）		男山	北上市	
合計				0 0	1,810 1,427	0 0	2 0				0 0	1,810 1,427	0 0	2 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
豊沢川	0.6 0.8	豊沢川右岸 右岸	越水(溢水) 豊1		59 59			0.6 0.8	豊沢川右岸 右岸	越水(溢水) 豊1		59 59			積土のう工 避難誘導・巡視	ＨＷＬ堤		朝日橋	花巻市	水沢出張所
	0.6 0.8	豊沢川左岸 左岸	越水(溢水) 豊2		120 120			0.6 0.8	豊沢川左岸 左岸	越水(溢水) 豊2		120 120			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		朝日橋	花巻市	
	0.4	桜橋 左岸	工作物 豊3				1	0.4	桜橋 左岸	工作物 豊3				1		桜橋 桁下高不足（流下能力不足）		朝日橋	花巻市	
	0.4 0.6	豊沢川左岸 左岸	水衝洗掘 豊4		140 140			0.4 0.6	豊沢川左岸 左岸	水衝洗掘 豊4		140 140			木流し工			朝日橋	花巻市	
合計				0 0	319 319	0 0	1 0				0 0	319 319	0 0	1 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
猿ケ石川	1.4 2.2	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿1		639 0			1.4 2.2	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿1		639 0			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤、無堤		安野	花巻市	水沢出張所
	2.2 2.4	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿2	249 249				2.2 2.4	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿2	249 249				避難誘導	無堤　家屋浸水のおそれ		安野	花巻市	
	1.2 2.2	猿ヶ石川下流 左岸	堤体漏水 猿3		639 639			1.4 2.2	猿ヶ石川下流 左岸	堤体漏水 猿3		639 639			月の輪工	HWL堤		安野	花巻市	
	1.4 1.6	猿ヶ石川下流 右岸	水衝洗掘 猿4		200 200			1.4 1.6	猿ヶ石川下流 右岸	水衝洗掘 猿4		200 200			木流し工	水衝部		安野	花巻市	
	2.2	安野橋 右岸	工作物 猿5				1	2.2	安野橋 右岸	工作物 猿5				1		安野橋 桁下高不足（流下能力不足）		安野	花巻市 (東和)	
	5.6	下山橋 右岸	工作物 猿6				1	5.6	下山橋 右岸	工作物 猿6				1		下山橋 桁下高不足（流下能力不足）		安野	花巻市 (東和)	
	6.6	平良木橋 左岸	工作物 猿7				1	6.6	平良木橋 左岸	工作物 猿7				1		平良木橋 桁下高不足（流下能力不足）		安野	花巻市 (東和)	
	6.9 7.6	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿8	510 510				6.9 7.6	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿8	510 510				対策なし	無堤		安野	花巻市 (東和)	
	8.5 9.1	猿ヶ石川下流 右岸	越水(溢水) 猿9	479 479				8.5 9.1	猿ヶ石川下流 右岸	越水(溢水) 猿9	479 479				対策なし	無堤		安野	花巻市 (東和)	
	8.7 8.8	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿10		45 45			8.7 8.8	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿10		45 45			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		安野	花巻市 (東和)	
	9.0 9.5	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿11		534 534			9.0 9.5	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿11		534 534			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		安野	花巻市 (東和)	
	9.6	毘沙門橋 右岸	工作物 猿12				1	9.6	毘沙門橋 右岸	工作物 猿12				1		毘沙門橋 桁下高不足（流下能力不足）		安野	花巻市 (東和)	
	9.9 10.4	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿13	575 575				9.9 10.4	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿13	575 575				対策なし	無堤		安野	花巻市 (東和)	
	10.4 10.7	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿14		229 229			10.4 10.7	猿ヶ石川下流 左岸	越水(溢水) 猿14		229 229			対策なし	無堤		安野	花巻市 (東和)	
	11.3 12.1	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿15	735 735				11.3 12.1	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿15	735 735				対策なし	無堤		安野	花巻市 (東和)	
	12.1 13.0	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿16		802 0			12.1 13.0	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿16		802 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		安野	花巻市 (東和)	
	12.0 15.2	猿ヶ石川上流 左岸	基礎地盤漏水 猿17		3,108 3,108			12.0 15.2	猿ヶ石川上流 左岸	基礎地盤漏水 猿17		3,108 3,108			釜段工			安野	花巻市 (東和)	
小計				2,548 2,548	6,196 4,755	0 0	4 0				2,548 2,548	6,196 4,755	0 0	4 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m) A	堤防(m) B	工作物（箇所） A	工作物（箇所） B						
猿ヶ石川	13.0 13.5	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿18		506 0			13.0 13.5	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿18		506 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		安野	花巻市 (東和)	水沢出張所
	12.5 13.2	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿19		889 0			12.5 13.2	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿19		889 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		安野	花巻市 (東和)	
	12.4 14.2	猿ヶ石川上流 右岸	堤体漏水 猿20		1,917 1,917			12.4 14.2	猿ヶ石川上流 右岸	堤体漏水 猿20		1,917 1,917			月の輪工			安野	花巻市 (東和)	
	12.4 14.2	猿ヶ石川上流 右岸	基礎地盤漏水 猿21		1,917 0			12.4 14.2	猿ヶ石川上流 右岸	基礎地盤漏水 猿21		1,917 0			釜段工			安野	花巻市 (東和)	
	13.4 14.3	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿22		892 88			13.4 14.3	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿22		892 88			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		安野	花巻市 (東和)	
	13.6	前郷橋 右岸	工作物 猿23			1		13.6	前郷橋 右岸	工作物 猿23			1			前郷橋 桁下高不足（構造令未対応）		安野	花巻市 (東和)	
	14.1 14.6	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿24		654 0			14.1 14.6	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿24		654 0			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		安野	花巻市 (東和)	
	14.8 15.3	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿25		460 104			14.8 15.3	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿25		460 104			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		安野	花巻市 (東和)	
	14.8	東和大橋 右岸	工作物 猿26				1	14.8	東和大橋 右岸	工作物 猿26				1		東和大橋 桁下高不足（構造令未対応）		安野	花巻市 (東和)	
	14.5 14.8	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿27	275 275				14.5 14.8	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿27	275 275				対策なし	無堤		安野	花巻市 (東和)	
	14.8 15.0	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿28	262 262				14.8 15.0	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿28	262 262				積土のう工 避難誘導・巡視	無堤　家屋浸水のおそれ		安野	花巻市 (東和)	
	14.8 16.2	猿ヶ石川上流 右岸	堤体漏水 猿29		1,542 0			14.8 16.2	猿ヶ石川上流 右岸	堤体漏水 猿29		1,542 0			月の輪工	家屋浸水のおそれ		安野	花巻市 (東和)	
	15.0 16.2	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿30		1,280 1,280			15.0 16.2	猿ヶ石川上流 右岸	越水(溢水) 猿30		1,280 1,280			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		安野	花巻市 (東和)	
	16.2	猿ヶ石川上流 右岸	工作物 猿31			1		16.2	猿ヶ石川上流 右岸	工作物 猿31			1			鏑用水樋管：ゲート開閉障害【鏑用水組合】		安野	花巻市 (東和)	
	16.7 17.2	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿32	484 484				16.7 17.2	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿32	484 484				対策なし	無堤		安野	花巻市 (東和)	
	17.2 17.4	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿33		201 201			17.2 17.4	猿ヶ石川上流 左岸	越水(溢水) 猿33		201 201			対策なし	無堤		安野	花巻市 (東和)	
	20.8	立沢橋 右岸	工作物 猿34			1		20.8	立沢橋 右岸	工作物 猿34			1			立沢橋 桁下高不足（構造令未対応）		安野	花巻市 (東和)	
小計				1,021 1,021	10,258 3,590	3 0	1 0				1,021 1,021	10,258 3,590	3 0	1 0						

注)　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防箇所別調書

様式－２－２

河川名	令和８年度評定							令和７年度評定							対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）		距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	堤防(m)		工作物（箇所）							
				A	B	A	B				A	B	A	B						
猿ケ石川	22.4	野金山橋 右岸	工作物 猿35			1		22.4	野金山橋 右岸	工作物 猿35			1			野金山橋 桁下高不足（構造令未対応）		安野	花巻市 （東和）	水沢出張所
小計				0 0	0 0	1 0	0 0				0 0	0 0	1 0	0 0						
合計				3,569 3,569	16,454 8,345	4 0	5 0				3,569 3,569	16,454 8,345	4 0	5 0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防要注意区間調書

様式－３

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	令和8年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和8年度評定 破堤跡（箇所）	令和8年度評定 陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和7年度評定 破堤跡（箇所）	令和7年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブり延長
北上川	40.8	前沢	1		110				110				漏Ⅰ無　実施済		大曲橋	奥州市	水沢出張所	0
	40.9	右岸	旧河川跡		110				110				S62 L=110m			（前沢）		0
	43.0	白山	2			1				1			S22.9破堤		大曲橋	奥州市		
		右岸	破堤跡													（前沢）		
	43.4	生母黒石	3		400				400				漏Ⅰ無　実施済		大曲橋	奥州市		0
	43.7	左岸	旧河川跡		400				400				H2 L=400m			（前沢）		0
	47.4	二渡	4		900				900				漏Ⅱ有　実施済		大曲橋	奥州市		342
	48.4	左岸	旧河川跡		900				900				S62～63			（水沢）		0
	47.5	吹張	5			1				1			S22.9破堤		大曲橋	奥州市		
		右岸	破堤跡													（水沢）		
	54.3	羽田	6			1				1			S22.9破堤		桜木橋	奥州市		
		左岸	破堤跡													（水沢）		
	68.3	稲瀬	7		150				150				漏Ⅰ無　実施済		男山	奥州市		0
	68.5	左岸	旧河川跡		150				150				S62 L=227m			（江刺）		0
	69.6	稲瀬	8		300				300				漏Ⅰ有　実施済		男山	奥州市		0
	70.0	左岸	旧河川跡		300				300				S62 L=310m			北上市		0
	70.8	稲瀬	9		230				230				漏Ⅰ有　実施済		男山	北上市		0
	71.1	左岸	旧河川跡		230				230				S62 L=330m					0
	71.8	稲瀬	10		100				100				漏Ⅰ有　実施済		男山	北上市		0
	71.9	左岸	旧河川跡		100				100				S62 L=100m					0
	75.8	黒沢尻	11				1				1		黒沢尻右岸下流陸閘		男山	北上市		
		右岸	陸閘															
	76.0	黒沢尻	12				1				1		黒沢尻右岸上流陸閘		男山	北上市		
		右岸	陸閘															
合計				0	2,190	3	2	0	2,190	3	2							342
				0	2,190	0	0	0	2,190	0	0							0

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防要注意区間調書

様式－３

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	破堤跡（箇所）	陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	破堤跡（箇所）	陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブり延長
人首川	0.8	人首川左岸	人1		180				180				漏Ｉ無　実施済			奥州市	水沢出張所	0
	1.0	左岸	旧河川跡		180				180				S63 L=180m		桜木橋	（水沢）		0
	0.7	人首川左岸	人2			1				1			S22.9破堤			奥州市		
		左岸	破堤跡												桜木橋	（水沢）		
合計				0	180	1	0	0	180	1	0							0
				0	180	0	0	0	180	0	0							0

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）

令和８年度　重要水防要注意区間調書

様式－３

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	破堤跡（箇所）	陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	破堤跡（箇所）	陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブり延長
胆沢川																	水沢出張所	
和賀川																		
豊沢川																		
猿ヶ石川																		
合計				0	0	0	0	0	0	0	0							
				0	0	0	0	0	0	0	0							

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長（重要度Ａが優先）