がんばろう！東北　復興支援道路　　発　行　日：　平成29年１１月15日

宮古箱石道路通信　№44


サーモンくん　みやこちゃん

発　　行：　宮古箱石道路安全協議会
　　三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：　国土交通省三陸国道事務所

「R106の日」イベントをマリンコープ「DORA」で開催
～ゲーム、クイズ、現場見学会など大盛況～



宮古箱石道路安全協議会では、毎年10月6日を「R１０６の日」としてマリンコープ「DORA」で宮古箱石道路に関するパネル展を開催しています。イベント広場に道路の整備効果や工事の進捗状況のパネル展示のほか、ミニバックホウのゲーム、クイズ、現場見学会を開催し、市民の方々に楽しんでいただきながら宮古箱石道路の状況について理解していただきました。



「土は、どこに運ばれるの？」「道路は、どの辺りを通るの？」等質問があり、関心の高さが感じられました。



全国各地から工事関係者が来ていると話すと「がんばって」と労いの言葉をいただきました。


パネルだけではなく、模型を利用しながらの説明


市民のみなさまとのふれあい


おかあさんと一緒にゲームに挑戦！


パネルを利用しながらの説明

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所　PPP宮古箱石工区　事業管理班
〒027-0029　宮古市藤の川4番1号　三陸国道事務所　東庁舎103号　（TEL）0193-77-4733


国道106号 磯鶏地区道路工事で工事説明会を開催

地図に残る仕事。 大成建設株式会社 TAISEI For a Lively World

平成29年10月3日（火）・５日（木）に西上村地区会館において「国道106号　磯鶏地区道路工事」における（仮）磯鶏トンネルの本格着手に先立ち、地元住民のみなさまへの工事説明会が開催されました。始めに三陸国道事務所の佐藤宮古西維持出張所長より「宮古箱石道路」の進捗状況についての説明がありました。引き続き施工業者の大成建設(株)監理技術者の三谷さんより工事概要の説明があり、特にトンネル掘削に伴う騒音、振動などについて詳しく説明があり、工事への理解と協力をお願いしました。







「新里まつり」で宮古箱石道路のパネル展を開催

平成29年10月15日（日）、「新里まつり」で宮古箱石道路の整備効果や工事の進捗状況を説明するため、パネル展を開催（宮古箱石道路安全協議会）しました。当日は、多くの方々にパネルを見ていただき、「工事中の道路はいつ開通するのか」と言った質問に担当者は丁寧に回答していました。子供たちにはミニバックホウによるボールすくいゲームを楽しんでいただきました。



【多くの来場者で賑わった新里まつり】


【こちらでもゲームは子供たちに人気！】


【パネルを利用して、工事の進捗状況を説明】



【多くの方に立ち寄っていただきました！】

～編集後記～



今年はイベント等でＰＲ

昨年は台風１０号の影響で多くのイベントが中止されましたが、今年は天候にも恵まれ安全協議会メンバーフル参加で広報活動を行いました。地域の方々からは、早く開通して欲しいと多くの激励がありました。引き続き応援よろしくお願いします。

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号

平成29年度　宮古箱石道路　工事一覧

No.	工　事　名	工　期	受　注　者	現場事務所TEL	No.	工　事　名	工　期	受　注　者	現場事務所TEL
①	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19～H31.3.29	戸田・岩田地崎JV	65-7007	⑥	国道106号　茂市トンネル工事	H28.11.26～H31.3.15	前田建設工業㈱	79-1685
②	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3～H30.3.30	大豊・佐田JV	79-1855	⑦	国道106号　小山田地区道路工事	H29.4.1～H31.8.15	飛島建設㈱	77-5322
③	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～H31.3.29	大成建設㈱	77-5653	⑧	川井腹帯地区道路改良工事	H29.4.3～H30.3.20	大豊建設㈱	77-3750
④	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17～H30.2.28	㈱安藤・間	85-1525	⑨	腹帯上川井地区道路改良工事	H29.7.19～H31.3.25	大豊建設㈱	72-2001
⑤	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1～H31.9.27	大成建設㈱	77-5162	⑩	茂市腹帯地区道路改良工事	H29.7.19～H31.3.27	㈱森本組	65-6316

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成29年10月15日現在

④施工：安藤・間



(仮)新箱石トンネルの掘削を行っています。全長1,493mのうち1,421mまで進んでいます。



(仮)新箱石大橋P1橋脚の仮締切を行っています。

①施工：戸田・岩田地崎JV



(仮)腹帯第1トンネルの掘削を行っています。全長1,774mのうち117mまで進んでいます。




(仮)上茂市橋P1橋脚では矢板の引き抜き作業を行っています。

⑥施工：前田建設工業



(仮)茂市トンネル起点側で、工事用道路の施工を行っています。

⑤施工：大成建設



藤原・磯鶏地区で山を掘削して土砂を搬出しています。

宮古箱石道路　(宮古市藤原～宮古市箱石)　延長 約33km



③施工：大成建設



(仮)下川井トンネルの掘削を行っています。全長2,050mのうち400mまで進んでいます。



トンネル出口側の古田地区で、国道を切り回すために護岸工事を行っています。

⑧施工：大豊建設



(仮)上川井橋下部工施工のための掘削を行っています。

②施工：大豊・佐田JV



(仮)腹帯第3トンネルでは、覆工コンクリートの施工を行っています。

⑦施工：飛島建設



函渠工施工のための掘削を行っています。

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号