令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	53.0K+10	安達 左岸	智恵子大橋 1			1				1			流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市	郡山出張所
阿武隈川	55.6K+115	安達 左岸	東北新幹線第五阿武隈川橋 2			1				1			流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	56.0K 58.0K	安達 左岸	越水(溢水) 3		2,050 2,050				2,050 2,050			積土のう	流下能力不足、 危険箇所56.2k、57.6k		二本松	二本松市	
阿武隈川	56.8K+40	二本松下流 左岸	安達ヶ橋 4				1				1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	58.0K 58.4K	二本松下流 左岸	越水(溢水)					436 436				積土のう	二本松・安達地区水防災事業完成		二本松	二本松市	
阿武隈川	58.2K+30	二本松下流 左岸	高田橋 5				1				1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	58.4K 59.0K	二本松下流 左岸	越水(溢水) 6		504 504				504 504			積土のう	流下能力不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	60.6K 60.6K+166	二本松上流 左岸	堤体漏水 7		166 0				166 166			シート張			二本松	二本松市	
阿武隈川	60.6K 62.8K	二本松下流 左岸	越水(溢水) 8		1,976 1,976				1,713 1,713			積土のう	流下能力不足、延長修正、 危険箇所60.8k、61.6k		二本松	二本松市	
阿武隈川	60.8K+80	二本松下流 左岸	舟形橋 9				1				1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	61.2K+160 61.4K	二本松上流 左岸	堤体漏水 10		40 0				40 40			シート張			二本松	二本松市	
阿武隈川	62.0K+135 63.2K+100	二本松上流 左岸	堤体漏水 11		1,165 500				1,165 1,165			シート張			二本松	二本松市	
阿武隈川	62.6K+120	二本松上流 左岸	菅田橋								1		桁下高、計算水位の精査		二本松	二本松市	
阿武隈川	67.8K 68.2K	本宮 左岸	越水(溢水) 12		421 421				421 421			積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.0K+125	本宮 左岸	昭代橋 13				1				1		流下能力不足による桁下高不足(構造令に不合致)		本宮	本宮市	
小　計				0 0	6,322 5,451	0 2	0 4	436 436	6,059 6,059	0 2	0 5						

注)上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	68.2K 68.6K	本宮 左岸	越水(溢水) 14		355 355				355 355			積土のう	流下能力不足、危険箇所68.2k		本宮	本宮市	郡山出張所
阿武隈川	68.6K 69.4K	本宮 左岸	越水(溢水) 15		856 856				1,058 1,058			積土のう	流下能力不足 延長修正		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.4K+80	本宮 左岸	安達橋 16				1				1		流下能力不足による桁下高不足		本宮	本宮市	
阿武隈川	69.4K 69.8K	本宮 左岸	越水(溢水) 17		395 395				204 204			積土のう	流下能力不足、危険箇所69.6k 延長修正		本宮	本宮市	
阿武隈川	69.8K+50	本宮 左岸	上ノ橋 18				1						流下能力不足による桁下高不足 桁下高、計算水位の精査		本宮	本宮市	
阿武隈川	71.2K 71.4K	本宮 左岸	越水(溢水)						257 257			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		本宮	本宮市	
阿武隈川	72.4K 73.4K	八丁目 左岸	越水(溢水) 19		1,051 1,051				1,051 1,051			積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	73.0K+45	八丁目 左岸	阿武隈橋 20				1				1		流下能力不足による桁下高不足、 径間長不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	73.6K 74.2K+30	八丁目 左岸	基礎地盤漏水 21		515 515				515 515			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	74.6K+150 75.4K+100	八丁目 左岸	基礎地盤漏水 22		750 750				750 750			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	76.6K 77.0K	八丁目 左岸	越水(溢水) 23	430 430				257 257				積土のう	堤防高不足、危険箇所76.8k 延長修正		阿久津	郡山市	
阿武隈川	76.6K+120	八丁目 左岸	鬼生田橋 24				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	77.6K+170 77.8K+100	八丁目 左岸	基礎地盤漏水 25		130 30				130 30			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	77.8K 78.2K	八丁目 左岸	越水(溢水) 26		391 391				391 391			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	78.8K+60	八丁目 左岸	小和滝橋 27				1						流下能力不足による桁下高不足 桁下高、計算水位の精査		阿久津	郡山市	
小　計				430 430	4,443 4,343	0 0	0 5	257 257	4,711 4,611	0 0	0 3						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	79.2K 80.8K	八丁目 左岸	越水(溢水) 28		1,470 1,470				1,470 1,470			積土のう	流下能力不足、危険箇所80.4k		阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	80.8K 81.2K	久保田 左岸	越水(溢水) 29	405 405				405 405				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.2K 81.6K	久保田 左岸	越水(溢水) 30		476 476				476 476			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.2K+50	久保田 左岸	富久山大橋 31				1			1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.2K+120 81.4K+190	久保田 左岸	堤体漏水 32		330 0				330 0			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.6K 82.4K	久保田 左岸	越水(溢水) 33	724 724				724 724				積土のう	流下能力不足、危険箇所82.0k		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.6K+50 81.6K+120	久保田 左岸	堤体漏水 34		100 0				100 0			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.6K+190 82.0K+60	久保田 左岸	堤体漏水 35		250 0				250 0			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.8K+155	久保田 左岸	逢隈橋 36			1				1			流下能力不足による桁下高不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	82.0K+15	久保田 左岸	磐越東線阿武隈橋梁 37				1			1			流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	82.4K 83.2K	久保田 左岸	越水(溢水) 38	773 773				1,013 1,013				積土のう	流下能力不足 延長修正		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.4K 83.8K	久保田 左岸	越水(溢水) 39	402 402				402 402				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.6K+140 84.0K+90	久保田 左岸	堤体漏水 40		325 0				325 0			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.8K 84.2K	久保田 左岸	越水(溢水) 41	261 261				261 261				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.8K+90	久保田 左岸	阿久津橋 42			1				1			流下能力不足による桁下高不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
小　計				2,565 2,565	2,951 1,946	0 2	0 2	2,805 2,805	2,951 1,946	0 4	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	83.8K+100 84.0K+100	久保田 左岸	基礎地盤漏水 43		200 0				200 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	84.2K 84.8K	横塚 左岸	越水(溢水) 44	659 659				659 659				積土のう	堤防高不足(84.2k)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	84.2K 85.6K	横塚 左岸	堤体漏水 45		1,400 200				1,400 200			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	84.8K 85.4K	横塚 左岸	越水(溢水) 46	546 546				546 546				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	85.4K+5	横塚 左岸	安原橋 47			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	85.6K 87.0K	横塚 左岸	越水(溢水) 48	1,344 1,344				1,344 1,344				積土のう	流下能力不足 危険箇所86.4k		阿久津	郡山市	
阿武隈川	86.6K+40	横塚 左岸	行合橋下水管橋 49			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	86.6K+75	横塚 左岸	行合橋 50			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	87.0K 87.4K	横塚 左岸	越水(溢水) 51	413 413				413 413				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	87.4K 88.0K	横塚 左岸	越水(溢水) 52	590 590				590 590				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	87.4K 88.8K+100	横塚 左岸	基礎地盤漏水 53		1,500 0				1,500 100			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	87.6K+70	横塚 左岸	細表橋 54			1				1			流下能力不足による桁下高不足、 径間長不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	88.0K 89.0K	横塚 左岸	越水(溢水) 55		1,045 1,045			1,045 1,045				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	88.0K+160	横塚 左岸	中央大橋 56			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	88.8K+150	横塚 左岸	金山橋 57			1				1			流下能力不足による桁下高不足、 径間長不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
小　計				3,552 3,552	4,145 1,245	0 6	0 0	4,597 4,597	3,100 300	0 6	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	89.0K 89.6K	横塚 左岸	越水(溢水) 58		400 400				347 347			積土のう	流下能力不足 延長修正		阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	89.6K 90.4K	経蔵 左岸	越水(溢水) 59	759 759				812 812				積土のう	堤防高不足(89.4k+180m～89.6k+20m、89.8k～90.2k)、延長修正		阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.4K+140 89.4K+170	経蔵 左岸	堤体漏水 60		30 0				30 0			シート張	河川工事により部分解消(89.4k+170～89.8k)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.8k 90.6k+100	経蔵 左岸	堤体漏水 60-1		900 0				900 300			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.4K+140 90.6K+100	経蔵 左岸	基礎地盤漏水 61		1,160 0				1,160 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.6K+75	経蔵 左岸	日ノ出歩道橋 62			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.4K 91.8K	経蔵 左岸	越水(溢水) 63		1,417 1,417				1,219 1,219			積土のう	流下能力不足 延長修正		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.4K+100	経蔵 左岸	東北新幹線第三阿武隈川橋								1		桁下高、計算水位の精査		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.6K+50	経蔵 左岸	笹川大橋								1		桁下高、計算水位の精査		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.8K+100 91.6K+120	経蔵 左岸	堤体漏水 64		820 0				820 820			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	91.0K+85	経蔵 左岸	永徳橋 65				1			1			流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	92.0K 92.4K	経蔵 左岸	越水(溢水) 66	419 419				207 207				積土のう	流下能力不足 危険箇所92.2k、延長修正		阿久津	郡山市	
阿武隈川	92.8K+65	経蔵 左岸	水郡線阿武隈川橋梁 67				1						流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	94.4k	森宿 左岸											危険箇所94.4k(個別対応区域)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	96.6K 97.0K	森宿 左岸	越水(溢水) 68	391 391					391 391			積土のう	流下能力不足 危険箇所96.6k(個別対応区域)		須賀川	須賀川市	
小　計				1,569 1,569	4,727 1,817	0 1	0 2	1,019 1,019	4,867 3,077	0 2	0 2						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	97.0K 98.4K	堤浜 左岸	越水(溢水) 69	1,038 1,038				1,038 1,038				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	郡山出張所
阿武隈川	97.0K+10	森宿 左岸	下江持橋 70			1				1			流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.4K+170 99.4K+110	堤浜 左岸	堤体漏水 71		1,940 910				1,940 200			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.0K+150	堤浜 左岸	江持橋 72			1				1			流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.6K 98.8K	堤浜 左岸	越水(溢水) 73	208 208				208 208				積土のう	流下能力不足、危険箇所98.6k		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.8K 100.2K	浜尾 左岸	越水(溢水)						892 892			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.2K 100.4K	浜尾 左岸	越水(溢水)						217 217			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.4K 100.8K	浜尾 左岸	越水(溢水)					319 319				積土のう	浜尾遊水地の越流堤部分のため		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.8K 101.4K	和田 左岸	越水(溢水) 74		525 525				525 525			積土のう	堤防高不足(101.4k)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.8K+100 103.4K+110	浜尾 左岸	堤体漏水 75		2,610 0				2,610 510			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.4K 102.2K	和田 左岸	越水(溢水) 76		725 725			725 725				積土のう	流下能力不足、危険箇所101.4k		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.4K+10	和田 左岸	雲水峯大橋 77			1				1			流下能力不足による桁下高不足(構造令に不合致)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.2K 102.4K	和田 左岸	越水(溢水) 78		216 216			216 216				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.4K 103.4K	和田 左岸	越水(溢水) 79		921 921				711 711			積土のう	堤防高不足(103.2k) 延長修正		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.8K+100 103.4K+110	和田 左岸	基礎地盤漏水 80		610 110				610 0			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
小　計				1,246 1,246	7,547 3,407	0 3	0 0	2,506 2,506	7,505 3,055	0 3	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	103.4K 103.6K	和田 左岸	越水(溢水)						210 210			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		須賀川	須賀川市	郡山出張所
阿武隈川	103.2K+95	和田 左岸	小作田橋 81			1				1			流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不合致)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	104.4K 108.4K	前田川 左岸	越水(溢水)					3,620 3,620					前田川地区治水対策箇所または氾濫許容地区のため、危険箇所107.6k(個別対応区域)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	104.0K+100	前田川 左岸	大仏大橋 82				1						流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	105.4K+30	前田川 左岸	男滝橋							1			桁下高、計算水位の精査		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	109.6K 112.2K	東河原 左岸	越水(溢水) 83	2,534 2,534				2,489 2,489				積土のう	堤防高不足　延伸区間 危険箇所110.0k、112.0k		玉城橋	鏡石町	
阿武隈川	110.4K+178	東河原 左岸	成竜橋 84			1				1			流下能力不足による桁下高不足(構造令に不合致)、延伸区間		玉城橋	鏡石町	
阿武隈川	112.6K 115.0K	陣ヶ岡 左岸	越水(溢水) 85	1,853 1,853				1,853 1,853				積土のう	流下能力不足、危険箇所112.8k 延伸区間		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.0K+58	陣ヶ岡 左岸	玉城橋 86			1				1			流下能力不足による桁下高不足(構造令に不合致)、延伸区間		玉城橋	矢吹町	
小　計				4,387 4,387	0 0	0 3	0 1	7,962 7,962	210 210	0 4	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	54.8K 55.4K	二本松下流 右岸	越水(溢水)					467 467				積土のう	二本松・安達地区水防災事業完成		二本松	二本松市	郡山出張所
阿武隈川	55.6K 56.2K	二本松下流 右岸	越水(溢水)					333 333				積土のう	二本松・安達地区水防災事業完成		二本松	二本松市	
阿武隈川	56.8K 57.0K	二本松下流 右岸	越水(溢水) 87		220 220				440 440			積土のう	流下能力不足 延長修正		二本松	二本松市	
阿武隈川	57.0K 57.2K	二本松下流 右岸	越水(溢水) 88		380 380				380 380			積土のう	流下能力不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	58.0K 58.2K	二本松下流 右岸	越水(溢水) 89		190 190							積土のう	流下能力不足、危険箇所58.0k		二本松	二本松市	
阿武隈川	60.8K 61.6K	二本松上流 右岸	越水(溢水) 90		831 831				573 573			積土のう	流下能力不足、危険箇所60.8k 延長修正		二本松	二本松市	
阿武隈川	62.8k	二本松上流 右岸											危険箇所62.8k(個別対応区域)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	63.8K 64.6K	白沢下流 右岸	越水(溢水)					615 615				積土のう	白沢下流地区狭窄対策		二本松	本宮市	
阿武隈川	67.2K 68.0K	本宮 右岸	越水(溢水) 91		714 714				714 714			積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.0K 69.8K	本宮 右岸	越水(溢水) 92		1,717 1,717				1,491 1,491			積土のう	流下能力不足、危険箇所69.6k 延長修正		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.4K+160	本宮 右岸	百目木樋管 93			1				1			H5設置　継手補修が必要		本宮	本宮市	
阿武隈川	72.6K 73.0K	鬼生田 右岸	越水(溢水) 94		415 415				229 229			積土のう	流下能力不足、危険箇所72.8k 延長修正		本宮	本宮市	
阿武隈川	76.4K+10 76.4K+150	鬼生田 右岸	堤体漏水 95		140 0				140 140			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	76.4K 76.6K	鬼生田 右岸	越水(溢水) 96		218 218							積土のう	流下能力不足、危険箇所76.4k		阿久津	郡山市	
阿武隈川	77.2K 78.8K	鬼生田 右岸	越水(溢水) 97		1,330 1,330				1,059 1,059			積土のう	流下能力不足、危険箇所77.6k 延長修正		阿久津	郡山市	
小　計				0 0	6,155 6,015	0 1	0 0	1,415 1,415	5,026 5,026	0 1	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	77.4K 78.4K+150	鬼生田 右岸	堤体漏水 98		910 0				910 0			シート張			阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	79.8K 81.2K	小泉 右岸	越水(溢水) 99		1,441 1,441				1,259 1,259			積土のう	流下能力不足 延長修正		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.4K 82.0K	小泉 右岸	越水(溢水) 100		526 526				526 526			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	82.0K 82.4K	小泉 右岸	越水(溢水) 101	521 521				521 521				積土のう	流下能力不足、危険箇所82.0k		阿久津	郡山市	
阿武隈川	82.4K 83.6K	小泉 右岸	越水(溢水) 102	1,124 1,124				1,124 1,124				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	82.8K+50 83.6K+140	小泉 右岸	基礎地盤漏水 103		762 0				762 200			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.6K 84.2K	小泉 右岸	越水(溢水) 104	627 627				627 627				積土のう	流下能力不足、危険箇所83.8k		阿久津	郡山市	
阿武隈川	84.2K 85.2K	安原 右岸	越水(溢水) 105	943 943				734 734				積土のう	流下能力不足 延長修正		阿久津	郡山市	
阿武隈川	84.4K+80 84.6K	安原 右岸	基礎地盤漏水 106		96 0				96 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	84.6K+155 84.8K+40	安原 右岸	基礎地盤漏水 107		86 0				86 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	85.0K+160 85.4K+20	安原 右岸	基礎地盤漏水 108		260 220				260 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	85.6K+195 85.8K	安原 右岸	基礎地盤漏水 109		5 0				5 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	85.6K 87.0K	阿久津 右岸	越水(溢水) 110	1,382 1,382				1,382 1,382				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	87.0K 89.8K	阿久津 右岸	越水(溢水) 111	2,755 2,755				2,755 2,755				積土のう	流下能力不足、危険箇所87.2k		阿久津	郡山市	
阿武隈川	87.0K+100 87.6K+30	阿久津 右岸	基礎地盤漏水 112		530 0				530 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
小　計				7,352 7,352	4,616 2,187	0 0	0 0	7,143 7,143	4,434 1,985	0 0	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	87.6K+30 88.8K+100	阿久津 右岸	堤体漏水 113		1,270 0				1,270 0			シート張			阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	89.0K+100 90.4K	御代田 右岸	堤体漏水 114		1,300 0				1,300 0			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.0K+100 90.4K	御代田 右岸	基礎地盤漏水 115		1,300 0				1,300 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.8K 90.4K	御代田 右岸	越水(溢水) 116		630 630			630 630				積土のう	堤防高不足				
阿武隈川	90.4K 90.6K	御代田 右岸	越水(溢水) 117		187 187				187 187			積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.6K 91.2K	御代田 右岸	越水(溢水) 118		541 541			541 541				積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	91.2K 91.6K	御代田 右岸	越水(溢水) 119	378 378				378 378				積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	91.6K 92.0K	御代田 右岸	越水(溢水) 120		387 387				387 387			積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	92.0K 92.6K	御代田 右岸	越水(溢水) 121	580 580				364 364				積土のう	堤防高不足、延長修正		阿久津	郡山市	
阿武隈川	95.8K 97.0K	江持 右岸	越水(溢水) 122	1,061 1,061				1,061 1,061				積土のう	流下能力不足、危険箇所96.4k		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.2K 98.2K	江持 右岸	越水(溢水) 123	1,009 1,009				1,168 1,168				積土のう	流下能力不足、危険箇所97.6k 延長修正		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.4K 98.8K	江持 右岸	越水(溢水) 124		362 362			557 557				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.2K+100 99.6K+100	江持 右岸	基礎地盤漏水 125		1,400 100				1,400 100			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.8K 100.2K	浜尾 右岸	越水(溢水) 126		919 919				919 919			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.8K+100 99.6K+100	江持 右岸	堤体漏水 127		800 0				800 0			シート張			須賀川	須賀川市	
小　計				3,028 3,028	9,096 3,126	0 0	0 0	4,699 4,699	7,563 1,593	0 0	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	100.2K 100.6K	浜尾 右岸	越水(溢水) 128		433 433				433 433			積土のう	流下能力不足、危険箇所100.6k 延長修正		須賀川	須賀川市	郡山出張所
阿武隈川	101.4K+100 102.2K+130	雲水峯 右岸	堤体漏水 129		830 100				830 630			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.4K+100 102.2K+130	雲水峯 右岸	基礎地盤漏水 130		830 0				830 0			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.6K 102.0K	雲水峯 右岸	越水(溢水) 131	392 392				392 392				積土のう	堤防高不足(101.8k)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.0K 102.6K	雲水峯 右岸	越水(溢水) 132	564 564				564 564				積土のう	流下能力不足 危険箇所102.0k(個別対応区域)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.6K 103.0K	雲水峯 右岸	越水(溢水) 133		419 419			419 419				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.6K+130 103.2K+75	雲水峯 右岸	堤体漏水 134		545 0				545 0			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.6K+130 103.8K+60	雲水峯 右岸	基礎地盤漏水 135		1,130 0				1,130 0			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	103.0K 103.6K	雲水峯 右岸	越水(溢水) 136		601 601				402 402			積土のう	流下能力不足 延長修正		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	103.6K 104.2K	雲水峯 右岸	越水(溢水) 137	592 592				396 396				積土のう	堤防高不足(103.4k～103.6k) 延長修正		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	103.6K+75 103.8K+60	市野関 右岸	堤体漏水 138		185 0				185 0			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	104.0K 108.0K	市野関 右岸	越水(溢水)					3,933 3,933				積土のう	氾濫許容地区、危険箇所106.0k、107.0k、 107.4k、107.6k(個別対応区域)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	108.6k	市野関 右岸											危険箇所108.6k(個別対応区域)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	110.8K 113.2K	竜崎 右岸	越水(溢水) 139	2,205 2,205				2,205 2,205				積土のう	堤防高不足　延伸区間 危険箇所110.8k		玉城橋	玉川村 矢吹町	
小　計				3,753 3,753	4,973 1,553	0 0	0 0	7,909 7,909	4,355 1,465	0 0	0 0						

注)上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	113.2K 113.8K	小高 右岸	越水(溢水) 140	678 678				678 678				積土のう	堤防高不足　延伸区間		玉城橋	玉川村	郡山出張所
阿武隈川	113.8K 114.6K	小高 右岸	越水(溢水) 141	795 795				795 795				積土のう	堤防高不足　延伸区間		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	114.6K 115.0K	小高 右岸	越水(溢水) 142	387 387				387 387				積土のう	堤防高不足、危険箇所114.8k延伸区間		玉城橋	玉川村	
小　計				1,860 1,860	0 0	0 0	0 0	1,860 1,860	0 0	0 0	0 0						
郡山合計				29,742 29,742	54,975 31,090	0 18	0 14	42,608 42,608	50,781 29,327	0 22	0 10						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定				令和7年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
笹原川	0.0K 0.6K	笹原川 左岸	越水(溢水) 143	649 649				479 479				積土のう	流下能力不足 延長修正		阿久津	郡山市	郡山出張所
笹原川	0.0K+120	笹原川 左岸	日ノ出橋 144			1							流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.2K+120	笹原川 左岸	新橋歩道橋 145			1					1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.2K+125	笹原川 左岸	新橋(笹原川) 146			1					1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.4K 0.8K	笹原川 左岸	越水(溢水)						359 359			積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		阿久津	郡山市	
笹原川	0.6K+50	笹原川 左岸	耳語橋 147			1							流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.8K 1.2K	笹原川 左岸	越水(溢水)					337 337				積土のう	河道HQ式による評価から計算水位による評価に変更		阿久津	郡山市	
笹原川	1.2K+95	笹原川 左岸	東北本線笹原川橋梁 148				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	1.2K+115	笹原川 左岸	市道(笹原川橋梁) 149				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.0K 0.6K+100	笹原川 右岸	堤体漏水 150		489 0				489 0			シート張			阿久津	郡山市	
笹原川	0.0K 0.6K+100	笹原川 右岸	基礎地盤漏水 151		700 0				700 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
笹原川	0.0K 0.4K	笹原川 右岸	越水(溢水) 152		332 332			332 332				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.4K 1.2K	笹原川 右岸	越水(溢水) 153	769 769				769 769				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
小　計				1,418 1,418	1,521 332	0 4	0 2	1,917 1,917	1,548 359	0 0	0 4						
笹原川合計				1,418 1,418	1,521 332	0 4	0 2	1,917 1,917	1,548 359	0 0	0 4						

注)上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
釈迦堂川	0.0K-100 0.0K	釈迦堂川 左岸	堤体漏水 154		100 0				800 0			シート張	河川工事により部分解消 (R6阿武隈川上流浜尾地区外堤防強化工事)		須賀川	須賀川市	郡山出張所
釈迦堂川	0.4K+100 0.6K+100	釈迦堂川 左岸	堤体漏水 155		200 0								河川工事により部分解消 (R6阿武隈川上流浜尾地区外堤防強化工事)		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.4K+100 0.6K+100	釈迦堂川 左岸	基礎地盤漏水 156		600 0				600 0			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.2K 1.6K	釈迦堂川 左岸	越水(溢水) 157	1,261 1,261				1,259 1,259				積土のう	堤防高不足(1.2k～1.4k) 危険箇所1.4k		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.6K+80	釈迦堂川 左岸	未来大橋 158			1				1			流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.0K+95	釈迦堂川 左岸	中宿橋 159			1				1			流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.6K 1.8K	釈迦堂川 左岸	越水(溢水) 160		185 185				185 185			積土のう	流下能力不足		西川	須賀川市	
釈迦堂川	1.6K+180	釈迦堂川 左岸	新橋(釈迦堂川) 161				1				1		流下能力不足による桁下高不足		西川	須賀川市	
釈迦堂川	0.0K 1.2K+130	釈迦堂川 右岸	越水(溢水) 162	1,424 1,424				1,424 1,424				積土のう	流下能力不足 危険箇所1.2k		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.6K+100 1.0K	釈迦堂川 右岸	堤体漏水						178 0			シート張	河川工事により解消 (R5阿武隈川上流郡山地区堤防等補修工事)		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.2K	釈迦堂川 右岸	須賀川排水樋門 163			1				1			設置年不明　護岸補修が必要		西川	須賀川市	
小　計				2,685 2,685	1,085 185	0 3	0 1	2,683 2,683	1,763 185	0 3	0 1						
釈迦堂川合計				2,685 2,685	1,085 185	0 3	0 1	2,683 2,683	1,763 185	0 3	0 1						

注)上段は評定延長、下段は重複を除いた延長