令和７年度 成瀬ダム建設事業マネジメント委員会

国土交通省 東北地方整備局
成瀬ダム工事事務所

○雄物川水系成瀬川で進めている成瀬ダム建設事業における事業費・工程監理の一層の充実を図るため、事業全般の実施状況・進捗状況の確認、コスト縮減方策の検討及び実施状況等について、専門家等から意見を伺うことを目的とした「成瀬ダム建設事業マネジメント委員会」を開催。

■ 開催日時　令和７年７月７日（月）15:10～17:00　（13:00～15:00 現地視察を実施）
■ 実施場所　国土交通省　成瀬ダム工事事務所（１階大会議室）
■ 議　　事　（１）成瀬ダム建設事業の事業監理　（２）令和６年度事業実施状況　（３）令和７年度事業計画
■ 委　　員　松冨　英夫（委員長）秋田大学　名誉教授
　　沼倉　雅枝　沼倉雅枝公認会計士税理士事務所 公認会計士・税理士
　　櫻井　寿之　国土技術政策総合研究所　大規模河川構造物研究室長
　　栗林　恒人　湯沢市　建設部　建設部長
　　菊池　覚也　横手市　上下水道部　上下水道部長
　　小林　孝至　大仙市　上下水道局　上下水道局長
　　成田　直幸　秋田県　産業労働部　公営企業課　発電所建設室長
　　高杉　英幹　秋田県　建設部　河川砂防課長

● 委員会への説明

◆事業監理
○コスト縮減ミーティングや工事調整会議により、コスト縮減の取り組みを図っている。
○ＣＳＧ施工技術委員会の指導・助言のもと、施工・品質管理手法や新技術に関する品質確保の取り組み状況を説明。
○ＤＸ、人材育成、広報、環境保全の取り組みについて説明。
○工事現場の安全パトロールの実施等、工事安全管理の取り組み状況を説明。

◆事業実施状況
○令和６年度の事業実施結果及び令和７年度の事業計画について説明。



マネジメント委員会の実施状況


松冨委員長


沼倉委員


櫻井委員


栗林委員


菊池委員


小林委員


成田委員


高杉委員

● 審議結果

◆委員の皆様に審議いただき、
○令和６年度は予定された事業が計画どおりに実施していること、令和７年度に予定されている事業計画と現在までの事業実施状況を確認。
○引き続き、**受発注者一体となり、安全・品質を確保**したうえで、さらなるコスト縮減に努めるとともに、事業監理を徹底し計画どおり事業を進めること。
○**ＤＸ、人材育成、広報、環境保全の取り組みを継続**するとともに、将来の管理に向け、**成瀬ダム及びその周辺の特長に合った地域活性化の取り組みを実施**することが望ましい。
○成瀬ダムで検討した**技術的データを後発のダム等でも活かしていただきたい。**
等の意見をいただいた。