令和８年度 成瀬ダム建設事業マネジメント委員会

国土交通省 東北地方整備局
成瀬ダム工事事務所

○雄物川水系成瀬川で進めている成瀬ダム建設事業の事業費等を適切に監理するため、進捗状況や工程、コスト縮減策の実施状況について、学識者等の意見を伺う「成瀬ダム建設事業マネジメント委員会」を開催。

■ 開催日時　令和８年７月９日（木）
■ 現地視察　(1)堤体天端(右岸)　(2)堤体下流　(3)監査廊　13:00～15:20
■ 会　　議　国土交通省　成瀬ダム工事事務所（１階大会議室）15:30～17:00
■ 議　　事　(1)成瀬ダム建設事業の事業監理　(2)令和７年度事業実施状況　(3)令和８年度事業計画
■ 委　　員

松冨　英夫（委員長）	秋田大学	名誉教授
沼倉　雅枝	沼倉雅枝公認会計士税理士事務所	公認会計士・税理士
櫻井　寿之	国土技術政策総合研究所	河川構造物管理研究官
佐藤　吉輝	湯沢市　建設部	建設部長
杉山　達範	横手市　上下水道部	上下水道部長
小林　孝至	大仙市　上下水道局	上下水道局長
立石　亨	秋田県　産業労働部	企業業務課長
草嶺　克昌	秋田県　建設部	河川砂防課長


松冨委員長

沼倉委員

櫻井委員

佐藤委員

杉山委員

小林委員

立石委員

草嶺委員

● 委員からの主な意見等

○コスト縮減については、安全性及び品質の確保を最優先とした上で、残る事業についても改めて見直しを行い、今後、管理・運用段階におけるコスト縮減についても、積極的に検討されたい。【沼倉委員】
○地すべり調査・観測は極めて重要であることから、管理移行後においても適切な現場監視を継続していただきたい。【沼倉委員】
○安全パトロールで指摘された不具合箇所については、速やかに是正措置を講じるとともに、引き続き適切な安全管理の徹底をお願いする。【立石委員】
○動植物の環境調査については、調査開始時から現在までの調査結果や環境の変化を整理・分析するとともに、今後も継続的に環境保全に努めていただきたい。【小林委員】
○物価上昇や労務費の高騰を適切に反映しつつ、ダムの完成に向けて、工事費及び工期の適切な事業監理に努められたい。【佐藤委員】


現地視察状況

● 審議結果

○令和7年度は予定された事業が計画どおりに実施していること、令和8年度に予定されている事業計画と現在までの事業実施状況を確認。
○引き続き、受発注者一体となり、安全・品質を確保したうえで、**さらなるコスト縮減に努めるとともに、事業監理を徹底し**計画どおり事業を進めること。
○引き続き、**DX、人材育成、広報、環境保全の取り組みを継続実施**すること。また、将来の管理に向け、**成瀬ダム及びその周辺の特長に合った地域活性化の取り組みに協力**すること。
○成瀬ダムで検討した**技術的データを後発のダム等でも活かして**いただきたい。



マネジメント委員会の実施状況