【非常体制】青森県東方沖を震源とする地震
〔１２月８日～〕

（第７報）

［令和７年１２月１５日　１５：００時点］

更新箇所：赤文字

[総括室①・総務室・情報通信班①]

１．地震の概要　［総括室］

１－１　発生日時

令和7年12月8日（月） 23時15分

１－２　震源地

青森県東方沖　深さ50km

地震の規模　マグニチュード7．６

最大震度：６強（青森県八戸市南郷）

１－３　各地の震度[気象庁 HP]（震度４以上）

〇令和７年１２月８日（月）２３時１５分

〔青森県〕		
	震度６強	八戸市
	震度６弱	おいらせ町 階上町
	震度５強	野辺地町、七戸町、東北町、五戸町、南部町、むつ市、東通村
	震度５弱	三沢市、六戸町、横浜町、六ヶ所村、三戸町、五所川原市、つがる市、平内町、外ヶ浜町、鶴田町
	震度４	十和田市 田子町 新郷村 大間町 風間浦村 佐井村 青森市 今別町 蓬田村 板柳町 中泊町 弘前市 黒石市 平川市 鰺ヶ沢町 藤崎町 田舎館村
〔岩手県〕		
	震度５強	軽米町、一戸町
	震度５弱	盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、久慈市
	震度４	葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町 九戸村 宮古市 山田町 普代村 野田村 洋野町 釜石市 花巻市 北上市 遠野市 一関市 奥州市 金ケ崎町 平泉町
〔宮城県〕		
	震度５弱	登米市
	震度４	気仙沼市 栗原市 大崎市 涌谷町 美里町 角田市 岩沼市 丸森町 亘理町 石巻市 東松島市 松島町
〔秋田県〕		
	震度４	三種町 井川町 由利本荘市 鹿角市 横手市 大仙市
〔山形県〕		
	震度４	酒田市 村山市 中山町
〔福島県〕		
	震度４	双葉町

〇令和７年１２月９日（火）０６時５２分
（青森県）　震度４　八戸市 平内町 野辺地町 五戸町 南部町

〇令和７年１２月１０日（水）２３時５２分
（青森県）　震度４　五戸町

〇令和７年１２月１２日（水）１１時４４分
（青森県）　震度４　八戸市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 平内町
今別町 外ヶ浜町 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 おいらせ町
東通村 三戸町 五戸町 田子町 南部町 階上町
（岩手県）　震度４　盛岡市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 岩手町 矢巾町 金ケ崎町
軽米町 一戸町
（宮城県）　震度４　登米市
（秋田県）　震度４　北秋田市

１－４　津波情報

〇令和７年１２月８日(月)
（23時17分）
・青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、
福島県に津波注意報発表
（23時23分）
・青森県太平洋沿岸、岩手県が津波警報に移行
・青森県日本海沿岸、宮城県、福島県に津波注意報発表
→　観測された津波　０．４ｍ〔むつ小川原港津波観測計〕
０．４ｍ〔八戸港津波観測計〕
０．７ｍ〔久慈港津波観測計〕
０．２ｍ〔宮古港津波観測計〕
０．２ｍ〔釜石港津波観測計〕
０．２ｍ〔大船渡港津波観測計〕
０．２ｍ〔石巻鮎川港津波観測計〕
０．２ｍ〔仙台港津波観測計〕
０．２ｍ〔相馬港津波観測計〕

〇令和７年１２月９日(火)
（2時45分）
・青森県太平洋沿岸、岩手県の津波警報が津波注意報に移行
（6時20分）
・全ての津波注意報が解除

〇令和７年１２月１２日(金)
（11時52分）
・青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に津波注意報発表
→　観測された津波　　微弱　〔むつ小川原港津波観測計〕
０．２ｍ〔八戸港津波観測計〕
（14時05分）
・全ての津波注意報が解除

１－５　北海道・三陸沖後発地震注意情報
令和７年１２月９日０２時００分　気象庁発表

２．体制設置状況　[総括室]

２－１　災害対策本部
〇非常体制（Ⅰ）設置　令和７年１２月８日(月)　23時15分

２－２　災害対策支援本部
〇警戒体制設置　令和7年12月9日(火)00時25分

２－３　各室体制
〇非常体制　総括室　令和７年１２月８日(月)　23時15分
〇警戒体制　河川室　令和７年１２月９日(火)　13時00分
道路室　令和７年１２月９日(火)　18時00分
都市住宅室　令和７年１２月９日(火)　15時00分
営繕室　令和７年１２月９日(火)　17時40分
港湾空港室　令和７年１２月１０日(水)　19時30分

２－４　支部体制
〇警戒体制（河川）青森河国　令和７年１２月８日(月)12時00分
高瀬川河　令和７年１２月８日(月)23時15分
岩手河国　令和７年１２月８日(月)23時15分
仙台河国　令和７年１２月９日(火)02時00分
南部復興　令和７年１２月９日(火)02時00分
北上下流　令和７年１２月９日(火)02時00分
（道路）青森河国　令和７年１２月９日(火)18時00分
岩手河国　令和７年１２月８日(月)23時15分
三陸国道　令和７年１２月９日(火)06時20分
南三陸国　令和７年１２月８日(月)23時15分
仙台河国　令和７年１２月９日(火)02時00分
南部復興　令和７年１２月９日(火)02時00分

磐城国道　令和７年１２月９日(火)02時00分
(建設ダム)鳴瀬総開　令和７年１２月９日(火)02時00分
(管理ダム)北上統管　令和７年１２月９日(火)12時00分
鳴子ダム　令和７年１２月９日(火)02時00分
(砂防)岩手河国　令和７年１２月８日(月)23時15分
南部復興　令和７年１２月９日(火)02時00分
(海岸)仙台河国　令和７年１２月９日(火)02時00分
(営繕)盛岡営繕　令和７年１２月９日(火)06時30分
(港湾)青森港湾　令和７年１２月９日(火)02時00分
八戸港湾　令和７年１２月１０日(水)19時30分
釜石港湾　令和７年１２月８日(月)23時23分
塩釜港湾　令和７年１２月９日(火)06時30分
小名浜港　令和７年１２月９日(火)06時30分
(技術・技術調査)東北技術　令和７年１２月９日(火)02時00分
〇注意体制(管理ダム)七ヶ宿ダ　令和７年１２月９日(火)02時00分
(公園)東北公園　令和７年１２月９日(火)08時16分

２－５　支援支部体制
〇警戒体制（支援）　青森河国　令和７年１２月９日(火)00時20分
東北技術　令和７年１２月９日(月)00時25分
仙台技調　令和７年１２月１０日(水)19時30分

３．職員安否確認・庁舎等確認・通信電源設備等確認

３－１　職員安否　［総務室］
〇青森県内事務所（５事務所）職員全員の安否確認済
負傷者等なし

３－２　庁舎等　［総務室］
※震度５弱以上を観測した地域に所在する庁舎等
※「官庁施設の総合耐震・津波計画基準」性能を満たさない庁舎で震度４以上を観測した地域に所在する庁舎
→下流、宮城南部
対象：8/42 事務所・管理所の 13/134 庁舎
確認状況：13 庁舎確認済（100%）
被害状況：いずれも庁舎被害報告無し
※震度５弱以上を観測した地域に所在する宿舎　８宿舎
点検結果　全宿舎被害なし、人的被害なし

３－３　通　信　［企画室情報通信班］

〇マイクロ回線：異常なし

〇ＮＴＴ回線：異常なし

３－４　電源設備　［企画室情報通信班］

〇 管内無線中継所：現時点 管内 異常なし

・烏帽子無線中継所(8 日 23:15～停電 ⇒ 9 日 0:08 復旧済)

〇 非常用発電設備：現時点 管内 異常なし

[総括室②]

４．一般被害状況

４－１　人的被害　[総括室]

〇青森県　青森県全体　負傷者数 37 名
（重傷 3 名、中等症 10 名、軽傷 24 名）
[災害対策本部会議資料]

〇岩手県　奥州市　軽傷 １名 [岩手県庁リエゾン情報]
大槌町　軽傷 １名 [岩手県庁リエゾン情報]
野田村　軽傷 １名 [岩手県庁リエゾン情報]

４－２　自治体避難状況　[総括室]

〇青森県八戸市柏崎４丁目地内　48 世帯に避難指示（NTT 鉄塔損傷による）

４－３　家屋被害　[総括室]

〇青森県火災発生２件

４－４　その他建物等被害[総括室]

〇青森県八戸市柏崎 4 丁目 7 番 24 号
NTT 東日本(株) NTT 青森八戸ビルに設置の鉄塔の一部に損傷

４－５　孤立情報　[総括室]

〇現時点で情報無し

４－６　ライフライン　[総括室]

◇電気　※現時点で被害情報無し
〇青森県停電無し[東北電力]

◇ガス
〇現時点で異常なし

◇水道
〇青森県　断水　最大４２０戸（解消）
計画断水　約１５０戸
岩手県　断水　最大６５戸（解消）

◇下水道
〇現時点で異常なし

◇携帯電話
〇現時点で異常なし

４－７　鉄道　［総括室］
〇在来線　八戸線　八戸～久慈　運転見合わせ

４－８　原子力関係施設　［総括室］
〇東通原発　　：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］
〇日本原燃　　：異常なし［ＨＰ］
〇女川原発　　：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］
〇福島第１原発：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］
〇福島第２原発：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］

５．自治体支援　［総括室］

５－１　ホットライン本局構築状況　［総括室リエゾン・TEC 班］
〇構築対象　東北６県　３/６
　青森県、岩手県、宮城県：構築済み

５－２　ホットライン事務所構築状況
青森県　５市１４町３村　五所川原市、八戸市 、むつ市、
三沢市、つがる市、階上町、六戸町、おいらせ町、東北町、
横浜町、外ヶ浜町、五戸町、三戸町、七戸町、鶴田町、
南部町、平内町、野辺地町、大間町、東通村、六カ所村、
風間浦村

岩手県　９市６町３村　滝沢市、二戸市、盛岡市、八幡平市、
釜石市、陸前高田市、大船渡市、久慈市、大船渡市、宮古市、
一戸町、大槌町、軽米町、岩泉町、山田町、洋野町、普代村、
野田村、田野畑村

宮城県　６市３町　石巻市、仙台市、岩沼市、気仙沼市、
石巻市、名取市、利府町、亘理町、山元町

【構築済み】20 市 23 町 6 村　合計 49 市町村

５－３　リエゾン　［総括室リエゾン・TEC 班］
〇合計２県３市町村にリエゾンを派遣

①青森県		活動終了	青森河国（延べ２名）
②青森県八戸市	１名	活動中	青森河国（延べ６名）
③青森県階上町		活動終了	青森河国（延べ２名）
④青森県むつ市		活動終了	青森河国（延べ２名）
⑤岩手県		活動終了	岩手河国（延べ２名）

５－４　TEC－FORCE　[総括室リエゾン・TEC 班]

①自地整ヘリ　みちのく号

１）被災状況調査班　12/9 に３名　活動終了　（延べ３名）

②ＮＴＴ青森八戸ビル鉄塔復旧に係る技術支援チーム関係(事務局青森県)

１）高度技術指導班　12/13 に１名　活動終了（延べ１名）

・東北地方整備局建政部１名

※鉄塔損傷による技術的な支援

２）応急対策班　　12/15 に１名　活動終了（延べ１名）

・青森河川国道事務所１名

※対策本部車、待機支援車 操作支援

３）TEC-FORCE ﾊﾟｰﾄﾅｰ 12/15 に１社　活動終了（延べ１社）

※対策本部車、待機支援車 運搬

[総括室③・企画室・機械班・情報通信班②・広報調整班]

６．災害対策用機械　[総括室・企画室]

６－１　防災ヘリ　[総括室]

◇１機を派遣準備中

〇自地整ヘリ

・みちのく号

⇒１２月９日 TEC-FORCE 被災状況調査班(ヘリ)３名

7:49　仙台空港離陸
7:55　整備局ヘリポート着陸
8:00　整備局ヘリポート離陸
9:40　花巻空港着陸
11:00　花巻空港離陸
調査箇所：花巻空港～八戸市周辺～小川原湖周辺
～七戸町周辺～花巻空港
13:56　花巻空港着陸
15:00　花巻空港離陸
15:45　整備局ヘリポート着陸予定
15:50　整備局ヘリポート離陸予定
16:00　仙台空港着陸予定

６－２　照明車　[企画室機械班]

◇直轄

〇現時点で派遣要請無し

〇青森河川国道・東北技術事務所の運営業者と連絡体制確保済
(12/9 0:46)

◇自治体支援

〇現時点で派遣要請無し

６－３　排水ポンプ車　[企画室機械班]

◇直轄

〇現時点で派遣要請無し

〇青森河川国道・東北技術事務所の運営業者と連絡体制確保済
(12/9 0:46)

◇自治体支援

〇現時点で派遣要請無し

６－４　通信設備　[企画室情報通信班]

◇ Car-SAT、衛星通信車、Ku-SAT

〇現時点で派遣要請無し

６－５　対策本部車　［企画室機械班］
〇青森県八戸市に対策本部車 計１台を派遣
・青森県八戸市柏崎地内に 12/15 11:50 到着
12/15 13:45 稼働

６－６　待機支援車　［企画室機械班］
〇青森県八戸市に待機支援車 計１台を派遣
・青森県八戸市柏崎地内に 12/15 11:50 到着
12/15 13:45 稼働

７．県の体制　［総括室］

〇青森県　災害対策本部設置
〇岩手県　警戒本部移行

８．広報活動　［総括室］

８－１　気象台との合同会見
〇会見の予定無し

９．協定団体、関係機関等連携状況　［総括室］

９－１　防災エキスパート
〇(一社)東北地域づくり協会　防災エキスパート
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）

９－２　協定団体
〇(一社)日本建設業協会連合会　東北支部
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)東北建設業協会連合会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)建設コンサルタンツ協会　東北支部
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)東北測量設計協会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)日本埋立浚渫協会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）

〇(一社)港湾空港技術コンサルタンツ協会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)日本潜水協会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇東北港湾空港建設協会連合会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)日本海上起重技術協会　東北支部
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)海洋調査協会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇（一社）建設電気技術協会
・連絡体制構築済み
（沿線建築物の損傷を受けて対応）

９－３　関係機関
〇陸上自衛隊
・12 月 9 日(火)6:35～　ヘリによる状況調査
〇TEC - FORCE(被災状況調査班)
・12 月 10 日(水)　八戸港の現地調査
・国土技術政策総合研究所(横須賀)２名
・港湾空港技術研究所２名
〇TEC - FORCE(高度技術指導班)
・12 月 13 日(土)　ＮＴＴ青森八戸ビル鉄塔復旧に係る技術支援チーム
・住宅局１名
・国土技術政策総合研究所１名
・建築研究所２名

９－４　各種連絡調整会議
〇災害時の電力・通信のインフラ復旧に向けた連絡調整会議
・連絡体制構築済み
〇上下水道の災害復旧に係る連絡調整会議
・連絡体制構築済み
〇鉄道等の災害復旧に係る事業者連携に関する地方連絡調整会議
・連絡体制構築済み

10. 今後の対応方針　［総括室］

10－１　自治体支援

〇八戸市からの TEC 派遣要請なし

〇引き続きホットライン・リエゾン情報を確認

令和 7 年 12 月 9 日 2 時発表 北海道・三陸沖後発地震注意情報発表(気象庁)対応

10－２　後発地震注意情報発表に伴う対応

◇先発地震発生後１週間は、災害対策体制を継続(本局・事務所)
後発地震発生時に迅速な対応へ備え本局・事務所で実施

〇災害対策用ヘリコプターの出動準備

・搭乗員の選定済み

・運行体制の確認済み

〇地震発生時における応援・受援体制の確保

・TEC-FORCE 派遣人員、資機材等の周知済み

・自治体との情報連絡体制（ホットライン）の構築済み

・協定主要団体との連絡体制の構築済み

・広域派遣拠点との連絡体制の構築済み

10－ ３　TEC－FORCE予備隊員への情報共有

〇整備局の対応状況の共有及びTEC－FORCE派遣要請の備えについて連絡済み

[河川室]

11. 被害状況

11－１　河川　[河川室]

◇国管理河川（点検対象河川：4 水系 5 河川）

〇青森河川国道事務所

岩木川水系岩木川・旧大蜂川　1 次点検 12/9 2:24 完了(異常なし)
2 次点検 12/9 8:12 完了(異常なし)

馬淵川水系馬淵川　1 次点検 12/9 5:50 完了(異常なし)
2 次点検 12/9 7:54 完了(異常なし)
津波注意報解除に伴い、馬淵大堰ゲート開扉済み

〇高瀬川河川事務所

高瀬川水系高瀬川　1 次点検 12/9 5:00 完了(異常なし)
2 次点検 12/9 8:20 完了(異常なし)

〇岩手河川国道事務所

北上川水系雫石川　1 次点検 12/9 1:59 完了(異常なし)
2 次点検 12/9 8:52 完了(異常なし)

◇県管理河川

〇点検対象河川

青森県管理河川
29 水系 70 河川　15：00 点検完了、異常なし【12/9 完了】

岩手県管理河川
3 水系 8 河川　16：00 点検完了、異常なし【12/9 完了】

宮城県管理河川
1 水系 3 河川　10：45 点検完了、異常なし【12/9 完了】

11－２　ダム　[河川室]

◇国管理ダム

〇６ダム　点検対象　※うち、本省報告対象２ダム

〇四十四田ダム（※）
一次点検終了異常なし。7：25 二次点検終了、異常なし。

〇御所ダム（※）
一次点検終了異常なし。12：00 二次点検終了、異常なし。

〇湯田ダム
一次点検終了異常なし。8：20 二次点検終了、異常なし。

〇胆沢ダム
一次点検終了異常なし。8：30 二次点検終了、異常なし。

〇浅瀬石川ダム

一次点検終了異常なし。8：40 二次点検終了、異常なし。
○田瀬ダム　　8：00 一次点検終了異常なし（二次点検省略可）
※臨時点検緩和対象ダムのため

◇国建設中ダム
○点検対象　無し

◇県管理ダム
○１９ダム　点検対象　※うち、本省報告対象５ダム
青森県　６ダム（飯詰※、小泊、下湯、浅虫※、川内※、世増※）
二次点検終了。異常なし【12/9 完了】
岩手県　６ダム（綱取、入畑、遠野、遠野第二、滝、簗川）
二次点検終了。異常なし【12/9 完了】
宮城県　４ダム（花山、小田、化女沼、長沼※）
二次点検終了。異常なし【12/9 完了】
秋田県　１ダム（砂子沢）
二次点検終了。異常なし【12/9 完了】
山形県　２ダム（白水川、田沢川）
二次点検終了。異常なし【12/9 完了】
◇県建設ダム
○駒込ダム：積雪のため遠方から確認し、異常なし。
○川内沢ダム：現場点検の結果、異常なし。

◇利水ダム
○点検対象４６ダムで二次点検終了。　異常なし
※本省報告対象１９ダムも二次点検終了　異常なし。

11－３　砂防　[河川室]
◇国管理砂防
○点検対象　岩手河国　20 施設　9 日 15:50 点検終了　異常なし
◇県管理砂防
○点検対象　青森県　25 施設　　点検完了　異常なし【12/9 完了】
岩手県　36 施設　　点検完了　異常なし【12/10 完了】

11－４　海岸　[河川室]
◇国管理海岸
○仙台河川国道事務所
仙台湾南部海岸　9 日 12:40 点検完了　異常なし

◇県管理海岸

〇青森県　一の川水門（六ケ所村）
二の川水門（おいらせ町）については
システムエラーにより　閉鎖確認不可
⇒現地で閉鎖を確認。
その他水門は閉鎖済み。
点検開始　７：００
点検完了１３：００　異常なし【12/9 完了】
全水門開放済み。【12/9 完了】

〇岩手県　自動閉鎖済。
点検開始　８：３０
点検完了１６：００　異常なし【12/9 完了】
全水門開放済み。【12/9 完了】

〇宮城県　自動閉鎖済。
手動閉鎖水門の２水門で作業員の安全が
確保できないと判断し、閉門操作を未実施。
・女川町浦宿水門
・女川町針生第１水門
点検開始　７：００
⇒閉鎖未実施の２水門は外傷はなく背後地も異常なし
点検完了１６：００　異常なし【12/9 完了】
全水門開放済み。【12/9 完了】

〇福島県　自動閉鎖済。
手動閉鎖水門の３海岸８施設で作業員の安全が
確保できないと判断し、閉門操作を未実施。
・南相馬市鹿嶋海岸１水門・樋門
・南相馬市原町海岸６水門・樋門
・南相馬市小高海岸１水門・樋門
点検開始　７：００
点検完了１１：００　異常なし【12/9 完了】
全水門開放済み。【12/9 完了】

11―５　水道　[河川室]

〇青森県階上町（震度６弱）
断水戸数：４０戸
水道管の破損
断水解消

〇青森県七戸町（震度５強）
・断水戸数：３８０戸
水管橋の破損２箇所
断水解消
※七戸町の断水個数は 380 戸が正しい数字。
（459 戸は住家以外の契約者数を含むため）
１箇所目（断水戸数 280 戸）
別ルートでの配水により復旧済。断水解消
２箇所目（断水戸数 100 戸）
12 月 9 日に断水解消
・計画断水戸数：約１５０戸
漏水箇所修繕のため計画的な断水
水道管の破損
応急給水実施中

〇岩手県軽米町（震度５強）
断水戸数：６０戸
水道管の破損１箇所（復旧済）
断水解消

〇岩手県久慈市（震度５弱）
断水戸数：５戸
水道管の破損１箇所（復旧済）
断水解消

11―６　下水道　[河川室]

〇つがる市（震度５弱）
・処理場：１箇所（木造浄化センター）
・３系列のうち１系列で最終沈殿池の汚泥掻寄機が機能停止
・残り２系列で汚水処理中。汚水処理機能、下水道使用者への影響なし
・詳細点検予定

〇六ケ所村（震度５弱）
・マンホール：１基
・国道 338 号泊バイパス歩道部に設置のマンホールが浮上
・流下機能に影響なし
・詳細点検予定

11－７　水質　[河川室]

〇高瀬川水系前川（青森県六ヶ所村）

・一般宅ホームタンクから約 300L の灯油流出
・国、県、消防でオイルフェンス設置済
・国、消防で設置したオイルフェンスに油膜、油臭なし
（県で設置したオイルフェンスに油膜があり回収済）
・国、県では水路及び河川を巡視中

[道路室]

11－７　道路　[道路室]

〇1-1 通行止め（地震・津波）

【高規格道路】

・通行止めを行っている箇所無し

【直轄国道】

・通行止めを行っている箇所有り

沿道建築物の損傷が確認されたため、

国道 45 号（青森県八戸市）

類家一丁目交差点(409.7kp)～郵便局前交差点(410.7kp)

を全面通行止め

〇1-2 通行止め（被災）　０路線、０区間

【高規格道路】

・通行止めを行っている箇所無し

【直轄国道】

・通行止めを行っている箇所無し

11－８　NEXCO 東日本　[道路室]

〇1-1 通行止め（地震・津波）

・通行止めを行っている箇所なし

〇1-2 通行止め（被災）

・被害情報無し

11－９　補助国道・地方道　[道路室]

【補助国道】

〇1-1 通行止め（被災）

・通行止めを行っている箇所なし

【地方道】

〇2-1 通行止め（被災）　計１箇所

青森県むつ市（県）田名部停車場線

県道脇の建物からの落下物により全面通行止め

[港湾空港室]

11－10　港湾　[港湾空港室]

◇重要港湾

○青森港・・・点検完了、被害なし

○むつ小川原港・・・点検完了、臨港道路(尾駮)に、ひび割れあり
バリケードによる安全対策を実施済み

○八戸港・・・ひび割れ等確認されたが各岸壁利用可能

・八太郎地区岸壁(-12m)　4号埠頭　通称 P 岸壁:RORO 船
最大 13 ㎝程度の段差、幅45cm(最大)のひび割れあり

・八太郎地区岸壁(-13m)　1号埠頭　通称D・E岸壁:バルク利用
岸壁(-13m)(D 岸壁)
舗装版のひび割れ(最大14cm)で、かつ、開きがわずか
岸壁(-13m)(E 岸壁)
舗装版のひび割れ(最大14cm)で、かつ、開きがわずか
本日(12月15日)午後より応急復旧工事の現地着手

・八太郎地区岸壁(-10m)　1号埠頭　通称F岸壁
舗装版のひび割れ、開きがわずか

・八太郎地区岸壁(-10m)　1号埠頭　通称 G 岸壁
舗装版のひび割れ、開きがわずか

・八太郎地区岸壁(-13m)　2号埠頭　通称 J 岸壁:コンテナ船利用
As 舗装に段差(最大11cm)と、ひび割れ(最大19cm)あり
コンクリート版に、ひび割れ(最大15cm)あり
カラーコーンで安全対策を実施済み

・八太郎地区護岸　2号　コンテナターミナル拡幅部の外周道路
沖側護岸のケーソン 2 函が動き(ズレ最大27cm)、それにより道路の利用不可
カラーコーンで安全対策を実施済み

・八太郎地区岸壁(-7.5m)　3号埠頭　通称N岸壁　※耐震岸壁
わずかな段差あり

・八太郎地区3号ふ頭フェリー専用岸壁
　ひび割れ箇所に敷鉄板を行い、サイドランプ使用可能

・河原木地区岸壁(−7.5m)　1号埠頭　通称Ｂ岸壁
　インターロッキング舗装に一部、わずかな盛り上り
　カラーコーンで安全対策を実施済み

・河原木地区岸壁(−7.5m)　1号埠頭　通称Ｃ岸壁
　カラーコーンで安全対策を実施済み

・河原木地区岸壁(−14m)　2 号埠頭
　カラーコーンで安全対策を実施済み

〇久慈港・・・港湾施設等に被害なし
〇宮古港・・・港湾施設等に被害なし
〇釜石港・・・港湾施設等に被害なし
〇大船渡港・・・港湾施設等に被害なし
〇仙台塩釜港[石巻港区]・・・点検完了、被害なし
〇仙台塩釜港[仙台港区]・・・点検完了、被害なし
〇相馬港・・・点検完了、被害なし

◇地方港湾
〇青森県　大間港、大湊港、川内港、小湊港、津軽港、尻屋岬港
　子ノ口港、野辺地港、仏ヶ浦港、深浦港、休屋港
　・・・点検完了、被害なし

〇岩手県　八木港、小本港
　・・・点検完了、被害なし

11−11　空港　[港湾空港室]
対象施設　1空港(三沢空港)
◇直轄施設
〇 三沢空港は通常運用中。被害なし（AM０８：０５現在）

[都市住宅室]

11－12　都市・住宅　[都市住宅室]

◇国営公園

※異常無し

〇みちのく杜の湖畔公園

・9 日は休園日のため、10 日通常開園

〇高田松原国営追悼・祈念施設

・9 日 6 時 45 分より点検を行い、異常が無かったため通常開園

〇石巻南浜国営追悼・祈念施設

・9 日 7 時 30 分より点検を行い、異常が無かったため通常開園

・12 日 11 時 52 分津波注意報発令に伴い臨時閉園

・12 日津波注意報解除に伴い 15 時 31 分通常開園

◇補助施設（都市・住宅）

【都市施設】

〇八戸市：５公園被災

・長根公園（体育館の天井破損 市民プール外周破損、
野球場施設破損（門扉等）、武道館外周に亀裂等）

・東運動公園（体育館の天井破損 等）

・南部山健康運動公園　（体育館等の天井破損 等）

・新井田公園（スケート場の壁面破損 等）

・こどもの国（建物屋根裏破損　等）

〇むつ市：２公園被災

・金谷公園　（園内地盤の一部陥没・隆起 等）

・おおみなと臨海公園　（メインアリーナ天井破損、壁や柱の
一部が亀裂破損 等）

〇七戸町　：１公園被災

・柏葉公園　（石灯籠の倒壊）

〇六ケ所村：１公園被災

大石総合運動公園　（体育館の軒裏天井落下）

【公営住宅】

〇青森県：

・県営住宅の点検を完了。

・八戸市　水漏れ１棟（復旧済）
壁面剥離１棟（復旧中）

・むつ市　ガラス破損１戸（復旧済）
舗装陥没（復旧済）

・市町村営住宅

・八戸市　５団地で小規模の破損を確認。（復旧中）
　　点検継続中。
・むつ市　ガラス破損１戸（19 日までに復旧予定）
　　舗装クラック等　複数カ所（復旧中）
・他の市町村からの被害報告なし

〇岩手県：
・県営住宅の点検完了
・市町村営は被害情報無し。点検継続中。

〇宮城県、福島県
・県内の公営住宅に被害無し。確認完了。

［営繕室］

11－13　営繕　［営繕室］

〇事業中施設（震度５強以上）
・情報確認完了
・盛岡営繕事務所
　点検の結果、１施設の工事現場で被災なし

〇他官庁の管理施設（震度５強以上）
・情報確認完了
・報告対象施設
　合計　１５施設
　（３施設で軽微な被害、安全上の支障なし）
　うち優先報告対象施設　１施設
　（軽微な被害、安全上の支障なし）