「低気圧に伴う降雨による防災情報」【第2報】

平 成 22 年 12 月 22 日 14 時 50 分 現 在
赤字箇所は第1報以降の追加、更新箇所

1. 新庄河川事務所の災害対策支部体制

体　　制		発令(切替)日時	体　制　発　令　(　切　替　)　理　由
洪　水	注意体制	平成22年12月22日(水)　12時40分	岩ヶ袋水位観測所において、水防団待機水位を超え、なお上昇する恐れがあるため。

2. 河川情報

2－1 河川水位情報

水系名	河川名	観測所名(所在地)	12月22日 14時20分現在		観測所の基準水位			
			水　位	状　況	水防団待機水位	はん濫注意水位	避難判断水位	はん濫危険水位
最上川	丹生川	岩ヶ袋水位観測所　(大石田町岩ヶ袋)	2.43m	上昇中	2.1m	2.4m	2.7m	3.3m
最上川	平岡橋	平岡橋水位観測所　(真室川町平岡)	1.82m	上昇中	1.8m	2.5m	3.1m	3.5m

水防団待機水位:水防団待機の目安となる水位
はん濫注意水位:水防団出動の目安となる水位
避難判断水位　:市町村長が避難勧告等を発令する際の目安の水位
はん濫危険水位:洪水により堤防の決壊や浸水被害が発生する恐れのある水位

3. 水防警報の発令状況

水系名	河川名	基準観測所	号数	種別	発表日時	活動区間	水防管理団体
最上川	丹生川	岩ヶ袋	1	準備	12月22日(水)　12時48分	左岸:　奥羽本線丹生川橋梁 ～ すいか橋 右岸:　奥羽本線丹生川橋梁 ～ すいか橋	大石田町
最上川	平岡橋	平岡橋	2	準備	12月22日(水)　14時47分	左岸:　凝山橋　～ 真室川合流点 右岸:　凝山橋　～ 真室川合流点	真室川町、金山町

4. 今後の予定・見通し

新たな情報が入り次第お知らせします。