【風水害】

令和5年7月15日梅雨前線に伴う降雨（第5報）

※下線部が更新情報

令和5年7月18日　14:00時点

１．気象概要

１－１　記録的短時間大雨情報

無し

１－２　顕著な大雨に関する気象情報〈線状降水帯〉

無し

１－３　雨　量

1時間降水量

（秋田県八峰町）八森　　46.0mm（7月15日）
（秋田県仙北市）角館　　37.5mm（7月15日）
（秋田県秋田市）大正寺　　22.5mm（7月16日）
（秋田県東成瀬村）東成瀬　　22.0mm（7月16日）
（山形県真室川町）差首鍋　　20.5mm（7月16日）

24時間降水量

（秋田県秋田市）仁別　　332.5mm（観測史上1位の値を更新）
（秋田県山本郡藤里町）藤里　289.5mm（観測史上1位の値を更新）
（秋田県男鹿市）男鹿　　244.0mm（観測史上1位の値を更新）
（秋田県山本郡八峰町）八森　229.0mm（観測史上1位の値を更新）
（秋田県男鹿市）男鹿真山　194.0mm（観測史上1位の値を更新）

１－４　大雨特別警報

・無し

１－５　土砂災害警戒情報〔警戒レベル4〕

【秋田県】横手市(7月18日発表)

〔警報解除地域〕

秋田市秋田 秋田市河辺雄和 能代市 男鹿市 大仙市 藤里町 五城目町 八郎潟町 由利本荘市沿岸 由利本荘市内陸 潟上市 北秋田市 にかほ市 仙北市 上小阿仁村 三種町 八峰町 井川町 美郷町

【岩手県】北上市 西和賀町 金ケ崎町（7月18日発表）

〔警報解除地域〕

花巻市　雫石町

１－６　自治体避難情報

■青森県

緊急安全確保（警戒レベル5）

なし

避難指示　（警戒レベル4）

なし

高齢者等避難（警戒レベル3）

なし

■秋田県

緊急安全確保（警戒レベル5）

なし

避難指示　（警戒レベル4）

秋田市　五城目町　大仙市　能代市

能代市　美郷町

高齢者等避難（警戒レベル3）

なし

〔解除地域〕

八峰町　三種町　井川町　上小阿仁村　横手市　由利本荘市　北秋田市　仙北市

美郷町　潟上市　男鹿市　藤里町　八郎潟町

■岩手県

緊急安全確保（警戒レベル5）

なし

避難指示　（警戒レベル4）

なし

高齢者等避難（警戒レベル3）

なし

〔解除地域〕

花巻市　西和賀町　雫石町

■山形県

緊急安全確保（警戒レベル5）

なし

避難指示　（警戒レベル4）

なし

高齢者等避難（警戒レベル3）

なし

〔解除地域〕

酒田市

２．体制設置状況

２－１　災害対策本部

警戒体制　令和5年7月15日（土）09:40

２－２　災害対策支援本部

警戒体制　令和5年7月15日（土）13:10

２－３　各室体制

警戒体制	総括室	令和5年7月15日（土）09:40
	道路室	令和5年7月15日（土）09:40
	河川室（河川）	令和5年7月15日（土）13:40
注意体制	河川室（建設ダム）	令和5年7月15日（土）06:30
	河川室（砂防）	令和5年7月15日（土）13:00
	港湾空港室	令和5年7月15日（土）12:30
	営繕室	令和5年7月16日（日）08:30
	道路室	令和5年7月16日（日）18:00
解　除	河川室（河川）	令和5年7月17日（月）17:00
	河川室（建設ダム）	令和5年7月17日（月）17:00
	河川室（砂防）	令和5年7月17日（月）17:00
	営繕室	令和5年7月18日（火）11:00

２－４　支部体制

警戒体制（河川）	：湯沢河国	令和5年7月15日（土）13:40
	：能代河国	令和5年7月15日（土）13:20
	：秋田河国	令和5年7月15日（土）19:30
	：新庄河川	令和5年7月16日（日）06:00
警戒体制（建設ダム）	：鳥海ダム	令和5年7月15日（土）06:30
警戒体制（管理ダム）	：岩木川ダム統管	令和5年7月15日（土）06:10
	：玉川ダム	令和5年7月15日（土）07:20
	：北上川ダム統管	令和5年7月15日（土）08:00
	：能代河国(森吉山)	令和5年7月15日（土）15:40
警戒体制（砂防）	：湯沢河国	令和5年7月15日（土）14:00
	：岩手河国	令和5年7月15日（土）15:30
	：新庄河川	令和5年7月16日（日）02:01
警戒体制（道路）	：秋田河国	令和5年7月15日（土）09:20
	：湯沢河国	令和5年7月15日（土）10:00
	：能代河国	令和5年7月15日（土）08:30
	：岩手河国	令和5年7月15日（土）16:00
	：山形河国	令和5年7月16日（日）02:01
警戒体制（支援）	：東北技術	令和5年7月15日（土）09:40
	：湯沢河国	令和5年7月15日（土）14:00
	：酒田河国	令和5年7月15日（土）18:30
	：岩手河国	令和5年7月16日（日）05:00
	：成瀬ダム	令和5年7月16日（日）09:00
注意体制（河川）	：秋田河国	令和5年7月17日（月）16:00

：岩手河国　令和5年7月16日（日）03:10
注意体制（道路）：湯沢河国　令和5年7月16日（日）18:00
注意体制（建設ダム）：鳴瀬ダム　令和5年7月16日（日）07:30
：鳥海ダム　令和5年7月18日（火）13:00
注意体制（管理ダム）：月山ダム　令和5年7月15日（土）09:00
：岩木統管　令和5年7月16日（日）05:00
：能代河国　令和5年7月16日（日）09:00
：玉川ダム　令和5年7月17日（月）07:00
注意体制（営繕）：盛岡営繕　令和5年7月16日（日）09:20
注意体制（支援）：山形河国　令和5年7月16日（日）13:30
注意体制（港湾）：秋田港湾　令和5年7月15日（土）12:30
解　除（河川）：新庄河川　令和5年7月15日（土）15:30
：岩手河国　令和5年7月17日（月）05:00
：湯沢河国　令和5年7月17日（月）10:30
：能代河国　令和5年7月17日（月）10:30
（道路）：青森河国　令和5年7月16日（日）08:00
：山形河国　令和5年7月16日（日）10:50
：酒田河国　令和5年7月16日（日）14:20
：岩手河国　令和5年7月16日（日）18:00
（建設ダム）：成瀬ダム　令和5年7月17日（月）11:00
：鳥海ダム　令和5年7月17日（月）12:30
（管理ダム）：月山ダム　令和5年7月16日（日）09:00
：能代河国　令和5年7月17日（月）17:00
：岩木統管　令和5年7月18日（火）11:30
（砂防）：新庄河川　令和5年7月17日（月）11:00
：岩手河国　令和5年7月17日（月）12:50
（営繕）：盛岡営繕　令和5年7月18日（火）11:00
（支援）：成瀬ダム　令和5年7月17日（月）17:00

3．被害状況

3－1　河川

①水位状況（令和5年7月18日（火）14:00時点）

◇直轄河川

●氾濫危険水位以上を現在超えている河川：なし

●氾濫危険水位を超えたが下回った河川：2水系3河川

・雄物川水系雄物川、玉川

・子吉川水系石沢川

◇補助河川

＜県管理河川の状況＞

●氾濫危険水位を現在超えている河川：なし

●氾濫危険水位を超えたが下回った河川

秋田県：3水系12河川

・雄物川水系新庄川（しんじょうがわ）、旭川（あさひかわ）、太平川（たいへいがわ）、猿田川（さるたがわ）、入見内川（いりみないがわ）、福部内川（ふくべないがわ）

・米代川水系檜山川（ひやまがわ）、阿仁川（あにがわ）、小阿仁川（こあにがわ）

・子吉川水系芋川（いもかわ）
・馬場目水系三種川（みたねがわ）、馬場目川（ばばめがわ）
岩手県：1 水系 1 河川
・北上川水系和賀川（わがかわ）

②被害・氾濫状況（令和 5 年 7 月 18 日（火）14:00 時点）
◇直轄河川
・雄物川上流（大仙市）において、川裏法面（法尻付近）に漏水（L=400m、6 箇所）を確認。大仙市へ連絡、水防団による応急対策（月の輪工・6 箇所）が完了。
・内水被害を 57 箇所で確認。うち 50 箇所（家屋浸水 8 箇所 13 戸含む）で浸水解消、7 箇所調査中。

◇補助河川
●氾濫が発生した河川
【秋田県】
① 馬場目川水系内川川（ばばめがわ　うちかわがわ）：令和 5 年 7 月 15 日 10:50 湯ノ又橋（ゆのまたばし）付近より越水（浸水田畑：約 30ha）
② 雄物川水系太平川（おものがわすいけいたいへいかわ）：令和 5 年 7 月 15 日 11:10 広面大橋（ひろおもてばし）上流右岸より越水
③ 米代川水系檜山川（よねしろがわ　ひやまがわ）：令和 5 年 7 月 15 日 13:10 氾濫発生（浸水床下約 11 戸、田畑：約 6ha）※浸水解消
④ 馬場目川水系三種川（ばばめがわ　みたねがわ）：令和 5 年 7 月 15 日 13:50 長面橋～　宮橋区間右岸より氾濫発生
令和 5 年 7 月 15 日 18:50 森岳地先にて氾濫発生（浸水床上約 9 戸、床下約 7 戸、田畑：約 10ha）※浸水解消
⑤ 雄物川水系入見内川（おものがわ　いりみないがわ）：令和 5 年 7 月 15 日 14:00 氾濫発生（浸水床下約 1 戸、田畑：約 1ha）※浸水解消
⑥ 雄物川水系新城川（おものがわ　しんじょうがわ）：令和 5 年 7 月 15 日 14:40 槻ノ木橋付近より氾濫発生
⑦ 馬場目川水系馬場目川（ばばめがわ　ばばめがわ）：中屋敷橋下流右岸より氾濫発生（浸水田畑：約 22ha）
八郎潟町内で氾濫発生（浸水床上：約 3 戸、浸水田畑：約 1ha
※浸水解消
⑧ 比詰川（ひづめがわ）：氾濫発生　※浸水解消
（浸水床上約 10 戸、床下約 8 戸、田畑：約 2ha）
⑨ 米代川水系種梅川（たねうめがわ）：氾濫発生
（浸水床下約 11 戸、田畑：約 40ha）
⑩ 馬場目川水馬踏川（ばばめがわ　ばふみがわ）：氾濫発生（詳細確認中）
⑪ 米代川水系小阿仁川（こあにがわ）：氾濫発生（浸水床上：約 4 戸、床下：約 18 戸、田畑：約 40ha）
⑫ 米代川水系悪土川（あくどがわ）：氾濫発生（浸水田畑：約 90ha）※浸水解消
⑬ 塙川水系塙川（はなわがわ　はなわがわ）：氾濫発生（浸水床下：約 11 戸、浸水田畑：約 40ha）※浸水解消
⑭ 馬場目川水系鵜川川（ばばめがわすいけいうかわがわ）：氾濫発生（浸水田畑：約 20ha）※浸水解消

●河川管理施設の被害

①雄物川水系岩見川　：破堤　３箇所
①L＝約３０m、②L=約２０m、③L=約１００m
③破堤延長調査中
秋田市河辺三内字曽場台　夏田橋上流左岸
浸水範囲：田んぼ
人的被害、家屋被害：なし
応急復旧準備中。施工業者手配済み（３社）

②雄物川水系旭川　：護岸崩壊　１箇所
大型土のうによる応急復旧の準備中

③雄物川水系新城川　：河岸侵食　１箇所

④馬場目川水系馬場目川：河岸侵食　１箇所

３－２　ダム

◇直轄ダム（令和5年7月18日（火）14:00時点）
・洪水調節中ダム　：0ダム
・洪水調節を終了したダム　：4ダム（森吉山・玉川・御所・湯田）
・特別防災操作実施したダム：1ダム（玉川）
※15日16時20分特別防災操作開始。下流河川で氾濫危険水位以下となったため、17日8時00分終了。

◇補助ダム（令和5年7月18日（火）14:00時点）
・洪水調節を実施したダム　：12ダム
（青森県2ダム、秋田県8ダム、山形県1ダム、岩手県1ダム）
※継続は2ダム（秋田県2ダム）
・緊急放流実施中ダム：1ダム（秋田県1ダム）

３－３　砂防

◇直轄砂防（令和5年7月18日（火）14:00時点）
・直轄砂防施設点検（湯沢、岩手、新庄）の結果、異状は確認されていない。
・関係自治体（仙北市、八幡平市、雫石町、金山町、真室川町）から土砂災害関係の被害情報無し。

◇補助砂防（令和5年7月18日（火）14:00時点）
・秋田県添川蓮田で土砂崩れ（１箇所）
・秋田県藤里町藤琴で土砂崩れ（１箇所）
・秋田県秋田市仁別で土砂崩れ（１箇所）

３－４　水質

・現時点の被害情報無し

３－５　直轄道路

1 直轄国道・自専道

通行止め（事前通行規制／雨量基準超過）　０路線、０区間

① E7 秋田道（能代南 IC～二ツ井白神 IC）L=17.3km　２区間
7/15　09:40～7/16 8:00 規制解除、迂回路あり（国道７号）、孤立無し

② E7 秋田道（蟹沢 IC～二井田真中 IC）L=19.5km　　４区間
7/15　10:30～7/16 8:00 規制解除、迂回路あり（国道７号）、孤立無し

③ R46（岩手県岩手郡雫石町橋場～秋田県仙北市田沢湖生保内）
26.26kp～41.13kp L=14.9km
7/15　23:30～7/16 17:00 規制解除、迂回路あり（広域迂回：R4、R13、R107）、孤立無し

④ E7 日本海東北自動車道（岩城 IC～象潟 IC）L=47.9km　６区間
7/16　1:00～7/16 18:00 規制解除、迂回路あり（国道７号）孤立無し

⑤ E7 秋田道（大館北 IC～小坂北 IC）L=15.3km　１区間
7/16　1:30～7/16 10:30 規制解除、迂回路あり（国道７号）孤立無し

⑥ E13 東北中央自動車道（三関 IC～湯沢 IC）L=4.1km　１区間
7/16　10:00～7/16 17:00 規制解除、迂回路あり（国道１３号）孤立無し

2 通行止め（被災）　０路線、０箇所

① R7 秋田県北秋田市綴子(つづれこ)（365.09kp 付近）
路面冠水 H=15cm　L=160m
7/15　11:15～7/16 6:00 規制解除、迂回路あり（県道３号二ツ井森吉線、国道 105 号）
人身・物損・孤立無し
６インチポンプ１台稼働中　水深は下がり傾向

② R7 秋田県能代市字松長布(あざまつながしき)（331.4kp 付近）、
路面冠水 2:00 時点 H=50cm　4:00 時点 H=70、L=400m
7/15　2:00～7/16 16:00 規制解除、迂回路あり（市道）、人身・物損・孤立無し

③ R7 秋田県能代市豊祥岱(ほうしょうだい)（329.90kp～330.5kp）、
路面冠水 H=40cm　L=600m
7/16　6:30～7/16 10:30 規制解除、迂回路あり（詳細確認中）人身・物損・孤立無し

3 片側交互通行規制（被災）　１路線、１箇所

① R7 秋田県能代市字外堤(あざそとつつみ)
(341.4kp～341.48kp 下り※隣に奥羽本線)、盛土路肩崩落 L=80m、盛土高 H=4.5m、7/16　6:30～継続中、人身・物損無し
対応状況：応急復旧工事継続中
7/17　崩落土砂撤去完、側溝撤去完、押え盛土一部、押え盛土用土のう一部
7/18　押え盛土一部、押え盛土用土のう一部（製作完）、側溝設置一部
7/19　舗装押え盛土一部、押え盛土用土のう一部、側溝設置一部
7/20 押え盛土、押え盛土用土のう、側溝設置、本線盛土一部、本線土のう一部
7/21　本線盛土一部、本線土のう一部
7/22　本線盛土一部、本線土のう一部（製作完）
7/23　本線盛土、本線土のう、法肩側溝・ガードパイプ等一部
7/24　法肩側溝・ガードパイプ等、舗装　　24 時に規制解除（予定）

３－６　NEXCO 東日本

1 通行止め（事前通行規制）　　０路線、０区間

① E7 秋田道（秋田南 IC～秋田中央 IC）雨のため
7/15 10:38～7/16 18:00 規制解除

② E7 秋田道（秋田中央 IC～秋田北 IC）雨のため
7/15 13:40～7/16 18:00 規制解除

③ E7 秋田道（五城目八郎潟 IC～琴岡森岳 IC）雨のため
7/15 13:40～7/16 10:30 規制解除

④ E7 秋田道（秋田北 IC～五城目八郎潟 IC）雨のため
7/15 16:55～7/16 18:00 規制解除

⑤ E7 秋田道（八竜 IC～能代南 IC）雨のため
7/15 16:55～7/16 10:30 規制解除

⑥ E7 日本海東北自動車道（岩城 IC～河辺 JCT）雨のため
7/15 20:55～7/16 18:00 規制解除

⑦ E46 秋田道（大曲 IC～秋田南 IC）雨のため
7/15 20:55～7/16 18:00 規制解除

2 通行止め（被災）　　１路線、１区間

① E7 秋田道（琴岡森岳 IC～八竜 IC）雨による盛土のり面崩落（路肩）のため
7/15　14:30～7/16 10:30 規制解除、迂回路あり（国道７号）

３－７　補助国道・地方道

1 補助国道通行止め（被災）　　0 路線、0 箇所

2 地方道通行止め（被災）　　29 箇所→17 箇所

① 秋田県　道路損壊 3 箇所、土砂崩れ 6 箇所、土砂流入 4 箇所、路肩崩壊 0 箇所、路面冠水 4 箇所

３－８　港　湾

＜直轄＞

能代港　目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
秋田港　漂流物があるが、港湾利用に支障なし
船川港　港湾利用に支障なし
戸賀港　港湾利用に支障なし
本荘港　目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

３－９　官庁施設

・被害情報無し

３－10　下水道施設

① 広面汚水中継ポンプ場（秋田県秋田市）
・ポンプ室及び電気室の浸水により稼働停止
・18 日 9:00 頃稼働停止ポンプ（３台）の応急復旧が完了し、被災前の能力を確保。
今後は本復旧に関する調査を実施（時期未定）

３－11　水道施設

【青森県】

① 深浦町大間越地区

・河川氾濫による林道洗掘に伴う導水管の破損

・直営の給水車で対応中。断水の発生見込みなし

・18 日（本日）から応急復旧着手

【秋田県】

① 八峰町

・土砂崩れによる導水管の破損により最大で 1,300 戸で断水

・能代市から給水車 3 台の派遣を受け対応と大館市から 6L 給水パック 3,000 枚の提供を受け対応中

・災害協定に基づき協定団体から給水パック 2,000 枚支給

・配管復旧作業中（復旧予定日時未定）

② 秋田市上新城保多野

・ポンプ場の水没により最大で 116 戸で断水したがポンプ 2 台のうち 1 台が復旧したため断水解消。

③ 秋田市山内丸木橋

・水管橋の破損により最大で 36 戸で断水。応急給水中。

④ 秋田市仁別、山内地区

・最大 165 戸が断水（秋田市山内丸木橋の 36 戸を含む）応急給水中。

・貯水池へ注水開始、復旧見込み確認中

⑤ 男鹿市船川地区、男鹿中地区

・茶臼地区の船川浄水場の配水池へ入れる管が破損し最大で 4,000 戸で断水

・秋田市、能代市から給水車 2 台の派遣と由利本荘市からポリタンクによる給水で対応中

・災害協定に基づき協定団体から給水パック 5,000 枚支給

⑥ 五城目町五城目、大川、馬川地区

・馬場目川氾濫により浄水場が浸水し、最大 3,000 戸が断水

・仙北市及び大仙市から給水車計 4 台の派遣を受けている

・仙北市から圧送車１台派遣

⑦ 能代市

柳生小規模水道組合（１７日　１７：００復旧）

・ポンプ水没による故障で１４戸が断水

・ポリ容器による飲料水の配布

外面第一小規模水道組合（７／１７　９：３０復旧）

・ポンプ水没による故障で１４戸が断水

・ポリ容器による飲料水の配布

天神水道組合（１７日　１７：００復旧）

・ポンプ水没による故障で１０戸が断水

・ポリ容器による飲料水の配布

桜堤水道組合

・ポンプ水没による故障で７戸が断水

・ポリ容器による飲料水の配布

せきばた水道組合

・ポンプ水没による故障で７戸が断水

・ポリ容器による飲料水の配布（７／１７　９：３０復旧）

⑧ 井川町

・水源地からの水が途絶え最大 200 戸が断水

・17 日 18 時　断水復旧、給水車対応終了

４．自治体支援

４－１　ホットライン本局構築状況

・４県と構築
・青森県庁 ⇔ 東北地方整備局（令和5年7月15日13時00分）
・岩手県庁 ⇔ 東北地方整備局（令和5年7月15日13時00分）
・秋田県庁 ⇔ 東北地方整備局（令和5年7月15日13時00分）
・山形県庁 ⇔ 東北地方整備局（令和5年7月15日13時00分）

４－２　ホットライン事務所構築状況

・44市60町15村と構築（秋田・青森・山形全市町村＋岩手内陸市町村）
・7月14日18:30までに構築完了

４－３　リエゾン

【1県庁・3市・2町　リエゾンを派遣中】

青森県庁	2名	撤収
秋田県庁	2名	活動中
由利地域振興局	2名	撤収
大仙市	2名	活動中
仙北市	2名	撤収
秋田市	2名	活動中
五城目町	2名	活動中
八峰町	2名	活動中
男鹿市	1名	活動中

４－４　TEC－FORCE

第１班　被災状況調査班（道路）道路部　　派遣先：五城目町

５．災害対策用機械

５－１　防災ヘリ

・7月15日　天候不良のため飛行不可
・7月16日　天候不良のため飛行不可
・7月17日　秋田県方面飛行調査実施（本局8時出発、9:00～調査）

５－２　照明車

・２台出動準備中、１３台稼働終了

【直轄対応】	秋田県秋田市	0台（1台稼働終了）
	秋田県大仙市	1台（１台事前配備 6台稼働終了）
	秋田県北秋田市	0台（1台稼働終了）
【自治体支援】	秋田県八郎潟町	0台（1台稼働終了）
	秋田県潟上市	0台（1台稼働終了）
	秋田県大仙市	1台（1台事前配備）
	前進配備	0台（神岡防災ST 1台撤収、子吉川防災ST 1台撤収）

５－３　排水ポンプ車

・２台稼働中、３台待機中（前進配備）、１４台稼働終了

【直轄対応】　秋田県秋田市　　0台（2台稼働終了）
　　秋田県能代市　　0台（2台稼働終了）
　　秋田県大仙市　　1台（1台事前配備。6台稼働終了）
　　秋田県北秋田市　0台（1台稼働終了）
【自治体支援】秋田県八郎潟町　0台（2台稼働終了）
　　秋田県潟上市　　0台（1台稼働終了）
　　秋田県由利本荘市　0台（1台稼働終了）
　　秋田県大仙市　　1台（1台事前配備）
　　前進配備　　0台（神岡防災ST 2台撤収、子吉川防災ST 1台撤収）

５－４　散水車

・2台稼働中（散水車 路面清掃用）
・1台準備中（散水車 給水用）
・1台準備中（路面清掃車 路面清掃用）
【自治体支援】秋田県男鹿市　　0台（1台（路面清掃用）移動中）

５－５　通信設備

・出動なし