【風水害】

令和5年7月15日梅雨前線に伴う降雨（第8報）

※下線部が更新情報

令和5年7月21日　16:00時点

１．気象概要

１－１　記録的短時間大雨情報

無し

１－２　顕著な大雨に関する気象情報〈線状降水帯〉

無し

１－３　雨　量

1時間降水量　1時間降水量7月15～21日の最大値（上位3地点）

（秋田県八峰町）八森　　46.0mm
（秋田県仙北市）角館　　37.5mm
（秋田県秋田市）仁別　　29.5mm

24時間降水量

（秋田県秋田市）仁別　　332.5mm（観測史上1位の値を更新）
（秋田県山本郡藤里町）藤里　289.5mm（観測史上1位の値を更新）
（秋田県男鹿市）男鹿　　244.0mm（観測史上1位の値を更新）
（秋田県山本郡八峰町）八森　229.0mm（観測史上1位の値を更新）
（秋田県男鹿市）男鹿真山　194.0mm（観測史上1位の値を更新）

１－４　大雨特別警報

・無し

１－５　土砂災害警戒情報〔警戒レベル4〕

【秋田県】なし

〔警報解除地域〕
秋田市秋田　秋田市河辺雄和

【岩手県】なし

〔警報解除地域〕
遠野市　花巻市　盛岡市　宮古市

１－６　自治体避難情報

■青森県

緊急安全確保（警戒レベル5）
なし

避難指示　　（警戒レベル4）
なし

高齢者等避難（警戒レベル3）
なし

■秋田県
緊急安全確保（警戒レベル5）
なし
避難指示　（警戒レベル4）
なし
高齢者等避難（警戒レベル3）
なし
〔解除地域〕
大仙市 横手市 美郷町 秋田市 能代市

■岩手県
緊急安全確保（警戒レベル5）
なし
避難指示　（警戒レベル4）
なし
高齢者等避難（警戒レベル3）
なし
〔解除地域〕
花巻市、西和賀町

■山形県
緊急安全確保（警戒レベル5）
なし
避難指示　（警戒レベル4）
なし
高齢者等避難（警戒レベル3）
なし
〔解除地域〕
なし

２．体制設置状況

２－１　災害対策本部
警戒体制　令和5年7月15日（土）09:40

２－２　災害対策支援本部
警戒体制　令和5年7月15日（土）13:10

２－３　各室体制

注意体制	総括室	令和5年7月21日（金）16:00
	道路室	令和5年7月21日（金）16:00
解　除	河川室（河川）	令和5年7月17日（月）17:00
	河川室（建設ダム）	令和5年7月17日（月）17:00
	河川室（砂防）	令和5年7月21日（金）12:10
	営繕室	令和5年7月18日（火）11:00
	港湾空港室	令和5年7月20日（木）13:00

２－４　支部体制

警戒体制（河川）	：湯沢河国	令和５年７月15日（土）13:40
	：能代河国	令和５年７月15日（土）13:20
	：秋田河国	令和５年７月15日（土）19:30
	：新庄河川	令和５年７月16日（日）06:00
警戒体制（建設ダム）	：鳥海ダム	令和５年７月15日（土）06:30
警戒体制（管理ダム）	：岩木川ダム統管	令和５年７月15日（土）06:10
	：玉川ダム	令和５年７月15日（土）07:20
	：能代河国(森吉山)	令和５年７月15日（土）15:40
警戒体制（砂防）	：湯沢河国	令和５年７月19日（水）12:00
	：岩手河国	令和５年７月15日（土）15:30
	：新庄河川	令和５年７月16日（日）02:01
警戒体制（道路）	：秋田河国	令和５年７月19日（水）11:10
	：湯沢河国	令和５年７月15日（土）10:00
	：能代河国	令和５年７月15日（土）08:30
	：岩手河国	令和５年７月15日（土）16:00
	：山形河国	令和５年７月16日（日）02:01
警戒体制（支援）	：東北技術	令和５年７月15日（土）09:40
	：湯沢河国	令和５年７月15日（土）14:00
	：酒田河国	令和５年７月15日（土）18:30
	：岩手河国	令和５年７月16日（日）05:00
	：成瀬ダム	令和５年７月16日（日）09:00
注意体制（河川）	：秋田河国	令和５年７月17日（月）16:00
	：岩手河国	令和５年７月16日（日）03:10
注意体制（道路）	：湯沢河国	令和５年７月16日（日）18:00
注意体制（建設ダム）	：鳴瀬ダム	令和５年７月16日（日）07:30
	：鳥海ダム	令和５年７月18日（火）13:00
注意体制（管理ダム）	：月山ダム	令和５年７月15日（土）09:00
	：岩木統管	令和５年７月16日（日）05:00
	：能代河国	令和５年７月16日（日）09:00
	：玉川ダム	令和５年７月17日（月）07:00
	：北上統管	令和５年７月19日（水）10:00
注意体制（砂防）	：岩手河国	令和５年７月19日（水）05:00
注意体制（営繕）	：盛岡営繕	令和５年７月16日（日）09:20
注意体制（支援）	：山形河国	令和５年７月16日（日）13:30
注意体制（港湾）	：秋田港湾	令和５年７月15日（土）12:30
解　除（河川）	：新庄河川	令和５年７月16日（土）14:30
	：岩手河国	令和５年７月17日（月）05:00
	：湯沢河国	令和５年７月17日（月）10:30
	：能代河国	令和５年７月17日（月）10:30
（道路）	：青森河国	令和５年７月16日（日）08:00
	：山形河国	令和５年７月16日（日）10:50
	：酒田河国	令和５年７月16日（日）14:20
	：岩手河国	令和５年７月19日（水）09:40
	：仙台河国	令和５年７月18日（火）23:10
	：湯沢河国	令和５年７月20日（木）20:30

：秋田河国　令和5年7月21日（金）16:00
（建設ダム）　：成瀬ダム　令和5年7月17日（月）11:00
：鳥海ダム　令和5年7月20日（木）09:00
（管理ダム）　：月山ダム　令和5年7月16日（日）09:00
：能代河国　令和5年7月17日（月）17:00
：岩木統管　令和5年7月18日（火）11:30
（砂防）　：新庄河川　令和5年7月17日（月）11:00
：岩手河国　令和5年7月20日（木）12:00
：湯沢河国　令和5年7月21日（金）12:10
（営繕）　：盛岡営繕　令和5年7月18日（火）11:00
（港湾）　：秋田港湾　令和5年7月20日（木）13:00
（支援）　：成瀬ダム　令和5年7月17日（月）17:00
：酒田河国　令和5年7月19日（水）14:05
：湯沢河国　令和5年7月20日（木）19:30

３．被害状況

３－１　河川

①水位状況（令和5年7月21日（金）16:00時点）

◇直轄河川

●氾濫危険水位以上を現在超えている河川：なし

●氾濫危険水位を超えたが下回った河川：2水系3河川

・雄物川水系雄物川、玉川

・子吉川水系石沢川

◇補助河川

＜県管理河川の状況＞

●氾濫危険水位を現在超えている河川：なし

●氾濫危険水位を超えたが下回った河川

秋田県：4水系12河川

・雄物川水系新庄川（しんじょうがわ）、旭川（あさひかわ）、太平川（たいへいがわ）、猿田川（さるたがわ）、入見内川（いりみないがわ）、福部内川（ふくべないがわ）

・米代川水系檜山川（ひやまがわ）、阿仁川（あにがわ）、小阿仁川（こあにがわ）

・子吉川水系芋川（いもかわ）

・馬場目水系三種川（みたねがわ）、馬場目川（ばばめがわ）

岩手県：1水系1河川

・北上川水系和賀川（わがかわ）

②被害・氾濫状況（令和5年7月21日（木）16:00時点）

◇直轄河川

・雄物川上流（大仙市）において、川裏法面（法尻付近）に漏水（L=400m、6箇所）を確認。大仙市へ連絡、水防団による応急対策（月の輪工・6箇所）が完了。

・内水被害56箇所（家屋浸水9箇所22戸含む）は全て浸水解消済み。

・出水後の巡視において、雄物川上流８箇所、北上川上流４箇所に護岸損壊、河岸侵食等を確認。

・出水後の巡視において、新たに、米代川１箇所に根固めブロック流出、最上川水系鮭川１箇所に河岸侵食を確認。

◇補助河川

●氾濫が発生した河川

【秋田県】

① 馬場目川水系内川川 ：令和5年7月15日10:50 湯ノ又橋付近より越水　※浸水解消
（浸水床上約489戸、田畑：約30ha）

② 雄物川水系太平川 ：令和5年7月15日11:10 広面大橋上流右岸より越水
（浸水床上約95戸、床下約30戸、田畑：約400ha） ※浸水解消

③ 米代川水系檜山川 ：令和5年7月15日13:10 氾濫発生
（浸水床上約104戸、床下約193戸、田畑：約6ha）※浸水解消

④ 馬場目川水系三種川 ：令和5年7月15日13:50 長面橋～　宮橋区間右岸より氾濫発生
令和5年7月15日18:50 森岳地先にて氾濫発生
（浸水床上約13戸、床下約22戸、田畑：約10ha）※浸水解消

⑤ 雄物川水系入見内川 ：令和5年7月15日14:00 氾濫発生
（浸水床下約1戸、田畑：約1ha）※浸水解消

⑥ 雄物川水系新城川 ：令和5年7月15日14:40 槻ノ木橋付近より氾濫発生
（浸水床上約95戸、床下約30戸、田畑：約400ha）※浸水解消

⑦ 馬場目川水系馬場目川：中屋敷橋下流右岸より氾濫発生
（浸水床上約489戸、田畑：約30ha）※浸水解消
八郎潟町内で氾濫発生
（浸水床上約8戸、床下約19戸、浸水田畑：約1ha）※浸水解消

⑧ 比詰川 ：氾濫発生
（浸水床上約11戸、床下約8戸、田畑：約2ha）※浸水解消

⑨ 米代川水系種梅川 ：氾濫発生
（浸水床上約104戸、床下約193戸、田畑：約40ha）※浸水解消

⑩ 馬場目川水馬踏川 ：氾濫発生
（浸水床上約95戸、床下約30戸、田畑：約400ha）※浸水解消

⑪ 米代川水系小阿仁川 ：氾濫発生
（浸水床上約5戸、床下約19戸、田畑：約40ha）※浸水解消

⑫ 米代川水系悪土川 ：氾濫発生
（浸水床上約104戸、床下約193戸、田畑約90ha）※浸水解消

⑬ 塙川水系塙川 ：氾濫発生（浸水床下：約13戸、田畑：約40ha）※浸水解消

⑭ 馬場目川水系鵜川川 ：氾濫発生
（浸水床上約13戸、床下約22戸、田畑：約20ha）※浸水解消

⑮ 水沢川水系水沢川 ：氾濫発生
（浸水田畑：約30ha）※浸水解消

※：浸水家屋数、浸水面積は市町村全域の戸数

●河川管理施設の被害

① 雄物川水系岩見川　：破堤　３箇所
　① L＝約50m、②L=約150m、③L=約300m
　③破堤延長調査中
　秋田市河辺三内字曽場台　夏田橋上流左岸
　浸水範囲：田んぼ
　人的被害、家屋被害：なし
　応急復旧準備中。施工業者手配済み（３社）
　18日／現場に施工機械搬入
　19日～大型土のう製作中
　21日／破堤箇所①　応急復旧完了

② 雄物川水系旭川　：護岸崩壊　１箇所
　大型土のうによる応急復旧の準備中

③ 雄物川水系新城川　：河岸侵食　１箇所

④ 雄物川水系淀川　：河岸侵食　２箇所

⑤ 馬場目川水系馬場目川：河岸侵食　１箇所

⑥ 馬場目川水系三種川　：河岸侵食　１箇所

⑦ 馬場目川水系金光寺川：河岸侵食　１箇所

⑧ 米代川水系小阿仁川　：護岸損壊　２箇所

⑨ 米代川水系糠沢川　：護岸損壊　１箇所

⑩ 米代川水系種梅川　：河岸侵食　１箇所

⑪ 子吉川水系芋川　：河岸侵食　１箇所

⑫ 水沢川水系水沢川　：護岸損壊　１箇所

⑬ 衣川水系衣川　：護岸損壊　１箇所

⑭ 君ヶ野川水系君ヶ野川：護岸損壊　１箇所

３－２　ダム

◇直轄ダム（令和5年7月21日（金）16:00時点）
- 洪水調節中ダム　：0ダム
- 洪水調節を終了したダム　：4ダム（森吉山・玉川・御所・湯田）
- 特別防災操作実施したダム：1ダム（玉川）
  ※15日16時20分特別防災操作開始。下流河川で氾濫危険水位以下となったため、17日8時00分終了。

◇補助ダム（令和5年7月21日（金）16:00時点）
- 洪水調節を実施したダム　：13ダム
  （青森県2ダム、秋田県8ダム、山形県1ダム、岩手県1ダム）
- 緊急放流実施中ダム：1ダム（秋田県1ダム）

３－３　砂防

◇直轄砂防（令和５年７月21日（金）16:00時点）

・7/18までの降雨：直轄砂防施設点検（湯沢、岩手、新庄）の結果、異状は確認されていない。
・7/19からの降雨：直轄砂防施設点検（湯沢、岩手）の結果、異状は確認されていない。
・関係自治体（仙北市、八幡平市、雫石町、金山町、真室川町）から土砂災害関係の被害情報無し。

◇補助砂防（令和５年７月21日（金）16:00時点）

・秋田県添川蓮田で土砂崩れ（１箇所）
・秋田県藤里町藤琴で土砂崩れ（１箇所）
・秋田県秋田市仁別で土砂崩れ（１箇所）
・秋田県秋田市寺内（国道７号）で土砂崩れ（１箇所）

３－４　水質

・現時点の被害情報無し

３－５　直轄道路

1 直轄国道・自専道

通行止め（事前通行規制／雨量基準超過）　０路線、０区間

① E7秋田道（能代南IC～二ツ井白神IC）L=17.3km　２区間
7/15　09:40～7/16 8:00規制解除、迂回路あり（国道７号）、孤立無し

② E7秋田道（蟹沢IC～二井田真中IC）L=19.5km　　４区間
7/15　10:30～7/16 8:00規制解除、迂回路あり（国道７号）、孤立無し

③ R46（岩手県岩手郡雫石町橋場～秋田県仙北市田沢湖生保内）
26.26kp～41.13kp L=14.9km
7/15　23:30～7/16 17:00規制解除、迂回路あり（広域迂回：R4、R13、R107）、孤立無し

④ E7日本海東北自動車道（岩城IC～象潟IC）L=47.9km　６区間
7/16　1:00～7/16 18:00規制解除、迂回路あり（国道７号）孤立無し

⑤ E7秋田道（大館北IC～小坂北IC）L=15.3km　１区間
7/16　1:30～7/16 10:30規制解除、迂回路あり（国道７号）孤立無し

⑥ E13東北中央自動車道（三関IC～湯沢IC）L=4.1km　１区間
7/16　10:00～7/16 17:00規制解除、迂回路あり（国道１３号）孤立無し

2 通行止め（被災）　０路線、０箇所

① R7秋田県北秋田市綴子(つづれこ)（365.09kp付近）
路面冠水H=15cm　L=160m
7/15　11:15～7/16 6:00規制解除、迂回路あり（県道３号二ツ井森吉線、国道105号）
人身・物損・孤立無し
６インチポンプ１台稼働中　水深は下がり傾向

② R7秋田県能代市字松長布(あざまつながしき)（331.4kp付近）、
路面冠水2:00時点H=50cm　4:00時点H=70、L=400m
7/15　2:00～7/16 16:00規制解除、迂回路あり（市道）、人身・物損・孤立無し

③ R7秋田県能代市豊祥岱(ほうしょうだい)（329.90kp～330.5kp）、
路面冠水H=40cm　L=600m
7/16　6:30～7/16 10:30規制解除、迂回路あり（詳細確認中）人身・物損・孤立無し

④ R7 秋田県秋田市寺内神屋敷（てらうちかみやしき）（269.4kp～274.6kp）、
民地の法面崩落　L=4.1km
7/19　11:10～　上下線通行止め
7/20　12:00　下り線規制解除、（県道 56 号）人身・孤立無し
7/21　16:00　上り線規制解除

3 片側交互通行規制（被災）　１路線、１箇所
① R7 秋田県能代市字外堤(あざそとつつみ)
(341.4kp～341.48kp 下り※隣に奥羽本線)、盛土路肩崩落 L=80m、盛土高 H=4.5m、7/16　6:30～継続中、人身・物損無し
対応状況：応急復旧工事継続中
7/17　崩落土砂撤去完、側溝撤去完、押え盛土一部、押え盛土用土のう一部
7/18　押え盛土一部、押え盛土用土のう一部（製作完)、側溝設置一部
7/19　舗装押え盛土完、押え盛土用土のう完、側溝設置完、本線盛土一部、本線土のう一部
7/20　本線盛土一部、本線土のう一部
7/21　本線盛土、本線土のう
7/22　法肩側溝・ガードパイプ等、舗装一部
7/23　舗装
7/24　法肩側溝・ガードパイプ等、舗装　　24 時に規制解除（予定）

３－６　NEXCO 東日本
1 通行止め（事前通行規制）　０路線、０区間
① E7 秋田道（秋田南 IC～秋田中央 IC）雨のため
7/15 10:38～7/16 18:00 規制解除
② E7 秋田道（秋田中央 IC～秋田北 IC）雨のため
7/15 13:40～7/16 18:00 規制解除
③ E7 秋田道（五城目八郎潟 IC～琴岡森岳 IC）雨のため
7/15 13:40～7/16 10:30 規制解除
④ E7 秋田道（秋田北 IC～五城目八郎潟 IC）雨のため
7/15 16:55～7/16 18:00 規制解除
⑤ E7 秋田道（八竜 IC～能代南 IC）雨のため
7/15 16:55～7/16 10:30 規制解除
⑥ E7 日本海東北自動車道（岩城 IC～河辺 JCT）雨のため
7/15 20:55～7/16 18:00 規制解除
⑦ E46 秋田道（大曲 IC～秋田南 IC）雨のため
7/15 20:55～7/16 18:00 規制解除

2 通行止め（被災）　１路線、１区間
① E7 秋田道（琴岡森岳 IC～八竜 IC）雨による盛土のり面崩落（路肩）のため
7/15　14:30～7/16 10:30 規制解除、迂回路あり（国道７号）

３－７　補助国道・地方道
1 補助国道通行止め（被災）　0 路線、0 箇所

2 地方道通行止め（被災）　16 箇所→17 箇所
① 秋田県　道路損壊 5 箇所、土砂崩れ 4 箇所、土砂流入 4 箇所、路肩崩壊 2 箇所、

法面崩落のおそれ1箇所、路面冠水1箇所

３－８　港　湾

＜直轄＞

能代港　目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
秋田港　漂流物を確認（回収予定）、港湾利用に支障なし
船川港　港湾利用に支障なし
戸賀港　港湾利用に支障なし
本荘港　目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

３－９　官庁施設

・被害情報無し

３－10　下水道施設

① 広面汚水中継ポンプ場（秋田県秋田市）

・ポンプ室及び電気室の浸水により稼働停止
・18日 9:00頃稼働停止ポンプ（３台）の応急復旧が完了し、被災前の能力を確保。
今後は本復旧に関する調査を実施（時期未定）

３－11　水道施設

【青森県】

① 深浦町大間越地区

・河川氾濫による林道洗掘に伴う導水管の破損
・直営の給水車で対応中。断水の発生見込みなし
・7/18　16:00導水管復旧完了

【秋田県】

① 八峰町

・土砂崩れによる導水管の破損により現在530戸で断水
・能代市から給水車1台、給水タンク２基の派遣
・大館市から給水タンク２基派遣、6L給水パック3,000枚の提供
・災害協定に基づき協定団体から給水パック2,000枚提供
・配管復旧作業中（復旧予定日時未定）
・7/21 14:00 沢目地区の配水管復旧による断水解消

② 秋田市上新城保多野

・ポンプ場の水没により最大で116戸で断水したがポンプ2台のうち1台が復旧したため断水解消。

③ 秋田市山内丸木橋

・水道管添架の橋梁流出により最大で36戸で断水。
・応急給水中及び給水袋に飲料水を入れ全戸に配布

④ 秋田市仁別、山内地区

・最大165戸が断水（秋田市山内丸木橋の36戸を含む）
・応急給水中及び給水袋に飲料水を入れ全戸に配布
・7/18 配水池への注水を開始するが7/19 濁度が再度上昇したため取水停止
・7/19 17:00復旧作業完了により断水解消（仁別、山内地区）

⑤ 男鹿市船川地区、男鹿中地区

・茶臼地区の船川浄水場の配水池へ入れる管が破損し最大で4,000戸で断水
・災害協定に基づき協定団体から給水パック3,220枚提供
・港湾空港部から給水パック1,780枚調達

・7/20 9:00 全地区の復旧作業完了により断水解消

⑥ 五城目町五城目、大川、馬川地区
・馬場目川氾濫により浄水場が浸水し、3,495 戸が断水
・水没した上水道の電源設備の点検中
・仙北市から圧送車１台派遣
・大仙市から給水車１台、給水タンク４基、圧送車１台の派遣
・三種町から給水車１台派遣
・由利本荘市から給水車１台派遣
・湯沢市から給水車１台派遣
・自衛隊から給水車５台派遣
・国交省から給水車２台派遣

⑦ 能代市
柳生小規模水道組合（１７日　１７：００復旧）
・ポンプ水没による故障で１４戸が断水
・ポリ容器による飲料水の配布
外面第一小規模水道組合（７／１７　９：３０復旧）
・ポンプ水没による故障で１４戸が断水
・ポリ容器による飲料水の配布
天神水道組合（１７日　１７：００復旧）
・ポンプ水没による故障で１０戸が断水
・ポリ容器による飲料水の配布
桜堤水道組合（１７日　９：３０復旧）
・ポンプ水没による故障で７戸が断水
・ポリ容器による飲料水の配布
せきばた水道組合（１９日　１０：００復旧）
・ポンプ水没による故障で７戸が断水
・ポリ容器による飲料水の配布

⑧ 井川町
・水源地からの水が途絶え最大 2,250 戸が断水
・大館市から給水車１台派遣
・17 日 18 時　断水復旧、給水車対応終了

４．自治体支援

４－１　ホットライン本局構築状況
・４県と構築
・青森県庁 ⇔ 東北地方整備局（令和 5 年 7 月 15 日 13 時 00 分）
・岩手県庁 ⇔ 東北地方整備局（令和 5 年 7 月 15 日 13 時 00 分）
・秋田県庁 ⇔ 東北地方整備局（令和 5 年 7 月 15 日 13 時 00 分）
・山形県庁 ⇔ 東北地方整備局（令和 5 年 7 月 15 日 13 時 00 分）

４－２　ホットライン事務所構築状況
・44 市 60 町 15 村と構築（秋田・青森・山形全市町村＋岩手内陸市町村）
・7 月 14 日 18:30 までに構築完了

４－３　リエゾン

【1 県庁・3 市・2 町　リエゾンを派遣中】

青森県庁	2 名	撤収
秋田県庁	2 名	活動中
由利地域振興局	2 名	撤収
大仙市	2 名	撤収
仙北市	2 名	撤収
秋田市	2 名	活動中
五城目町	2 名	活動中
八峰町	2 名	活動中
男鹿市	2 名	撤収

４－４　TEC－FORCE

被災状況調査（ヘリ）　雄物川水系、県管理河川・道路等

被災状況調査（ヘリ）　八峰町、五城目町の河川・道路町等

・被災状況調査班　１班　派遣先：五城目町

・先遣調査班　１班　派遣先：八峰町

・先遣調査班　１班　派遣先：五城目町

５．災害対策用機械

５－１　防災ヘリ

・7 月 15 日　天候不良のため飛行不可

・7 月 16 日　天候不良のため飛行不可

・7 月 17 日　秋田県方面飛行調査実施（本局 8 時出発、9:00～調査）

・7 月 20 日　秋田県方面飛行調査実施（本局 10 時出発、11:00～調査）

５－２　照明車

・１７台稼働終了

【直轄対応】	秋田県秋田市	0 台（1 台稼働終了）
	秋田県大仙市	0 台（9 台稼働終了）
	秋田県北秋田市	0 台（1 台稼働終了）
【自治体支援】	秋田県八郎潟町	0 台（1 台稼働終了）
	秋田県潟上市	0 台（1 台稼働終了）
	秋田県大仙市	0 台（2 台稼働終了）
	前進配備	0 台（神岡防災 ST 1 台撤収、子吉川防災 ST 1 台撤収）

５－３　排水ポンプ車

・１９台稼働終了

【直轄対応】	秋田県秋田市	0 台（2 台稼働終了）
	秋田県能代市	0 台（2 台稼働終了）
	秋田県大仙市	0 台（8 台稼働終了）
	秋田県北秋田市	0 台（1 台稼働終了）
【自治体支援】	秋田県八郎潟町	0 台（2 台稼働終了）
	秋田県潟上市	0 台（1 台稼働終了）
	秋田県由利本荘市	0 台（1 台稼働終了）

秋田県大仙市　　0台（2台稼働終了）
前進配備　　0台（神岡防災ST 2台撤収、子吉川防災ST 1台撤収）

５－４　散水車、路面清掃車

〇散水車（自治体支援）

秋田県男鹿市　（路面清掃用）　・2台稼働終了
（給水用）　・1台稼働終了（給水活動終了）
秋田県五城目町（路面清掃用）　・1台稼働終了
（給水用）　・2台稼働中（給水活動中）

〇路面清掃車（自治体支援）

秋田県八郎潟町　（路面清掃）　・1台稼働終了

５－５　通信設備

・出動なし