記者発表資料

平成20年6月22日
国土交通省　東北地方整備局

平成20年岩手・宮城内陸地震により発生した天然ダム（河道閉塞）箇所の直轄砂防災害関連緊急事業の実施状況について

天然ダムについて、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のため工事を実施中です。
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙の通りです。

●磐井川【市野々原地区】
・２４時間対応
通水開始　６／２１　１２：３０（進捗率１００％）
●迫川【浅布地区】２４日通水予定
・既設水路通水　９時通水開始
・仮排水路（土水路）延伸
２０３ｍのうち１５０ｍ完成（進捗率７４％）
●迫川【小川原地区】２４日通水予定
・仮排水路　４７５ｍのうち２３０ｍ完成断面で完成
（進捗率４８％）
●産女地区、温湯地区、栗駒沼倉地区　現地調査中

（記者発表会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会

（問い合わせ先）
東北地方整備局　河川部　河川調査官　久米　英輝（内3513）
夜間直通 022-261-7305
河川情報管理官　阿部　幸雄（内3514）
夜間直通 022-211-8402
流域・水防調整官　平石　進（内3518）
夜間直通 022-227-6005
住所　仙台市青葉区二日町９－１５
電話　０２２－２２５－２１７１（昼間）

河道閉塞（天然ダム）対策実施状況【6月17日採択箇所】

平成20年6月22日

	磐井川	迫　川
22日の工事概要	●岩手県② 【②市野々原地区】 ●仮排水路（左岸田面部掘削）完了　延長L=120m 24時間対応 通水開始　6/21 12:30　（進捗率100%） ●下流側の倒木処理作業を実施中 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理(進捗率20%) ●稼働重機 BH　11台 ﾌﾞﾚｰｶｰ　3台 ｷｬﾘｱﾀﾞﾝﾌﾟ　5台 クレーン　2台 ●人員　職員66名	●宮城県②浅布地区、③小川原地区 【②浅布地区】 6/19より24時間体制 ●既設水路 9時 通水 ●仮排水路（土水路）延伸　203mのうち150m完成（進捗率74%） ●仮排水路法面保護用大型土のう製作中 1，500袋の内589袋製作済 ●稼働重機 BH10台 ブレーカー2台 クラップル1台 キャリアダンプ　2台 ●人員　26名 【③小川原地区】 6/19より24時間体制 ●仮排水路　L≒475mのうち230m完成断面で完成(進捗率48%) ●並行して倒木・樹木処理実施 ●稼働重機 BH20台 ブレーカー　1台 クラップル　3台 キャリアダンプ　3台 クレーン　1台 ●人員　59名
23日の予定	【②市野々原地区】 ●倒木処理作業継続 ●R342崩落道路処理（矢ビツ工区） ●仮排水路拡幅掘削作業	【②浅布地区】 ●仮排水路（土水路）延伸 ●並行して倒木・樹木処理を実施 ●仮排水路法面保護用大型土のう製作 ●排水ポンプ車待機 ●人員　26名 【③小川原地区】 ●上流側仮排水路　延伸(L=245m) ●人員　59名
その他特記事項		両方とも24日通水予定

河道閉塞（天然ダム）対策実施状況 【6月21日採択箇所】

平成20年6月22日

	磐井川	迫 川	三 迫 川
22日の工事概要	●岩手県⑤ 【⑤産女地区】 ●現地調査中	●宮城県④ 【④温湯地区】 ●現地調査中	●宮城県⑦ 【⑦栗駒沼倉地区】 ●現地調査中
23日の予定	【⑤産女地区】 ●現地調査予定 ●施工計画立案予定	【④温湯地区】 ●現地調査予定 ●施工計画立案予定	【⑦栗駒沼倉地区】 ●現地調査予定 ●施工計画立案予定
その他特記事項			