令和2年度　第1回 事業評価監視委員会　審議案件一覧（公園事業：再評価）

資料６

番号	審議区分	県名	事業名	新規事業採択時評価（年度）	事業計画等の変化			事業費の変化			費用対効果の変化			完成予定等	対応方針（原案）
					対象主要施設	施設規模（括弧内は復興祈念公園全体）	変更内容	全体事業費（※） 前回（億円）	全体事業費（※） 今回（億円）	変化要因	全体 前回	全体 今回	変化要因		
1	重点	福島	国営追悼・祈念施設整備事業（福島県双葉郡浪江町）	H29	国営追悼・祈念施設	約10ha（約50ha）	－	74	135（＋61）	・橋梁の追加、軟弱地盤対策、流用土の調達先変更等	2.8	1.8	・施設費及び用地費等の増 ・競合公園追加等による直接利用価値の減 ・世帯数増による間接利用価値の増	令和7年度	事業継続

※全体事業費は、地方公共団体が整備する復興祈念公園を含む。