令和2年度　第二回事業評価監視委員会　審議案件一覧（事業再評価）

資料－6

NO.	審議区分	県名	事業名	委員会・懇談会名	前回評価	事業評価の理由	事業期間	事業の進捗状況		総事業費　（億円）		費用便益分析　(B/C)※				対応方針（原案）	県知事意見
												全体事業		残事業			
								進捗率（事業費ﾍﾞｰｽ）	主要工種	前回	今回	前回	今回【　】は前回との差	前回	今回【　】は前回との差		
1	重点	山形	【再評価】 月山地区直轄地すべり対策事業	-	H28	社会情勢の変化 （整備内容の追加）	30年 【+15】 （H21～R20） 《増減理由》 ■地すべり防止区域拡大に伴う対策施設の増 ■排水トンネルの施工に伴う増	39%	集水井の整備	246	329 【+83】 《増減理由》 ■地すべり防止区域拡大に伴う施設の増 ■地すべりの機構解析に基づく排水トンネルの延長の増 ■労務費等公共工事関連の費用上昇及び消費税の増	1.9	2.1 【+0.2】 《増減理由》 ■地すべり範囲拡大に伴う年平均被害軽減期待額の増	1.9	2.0 【+0.1】 《増減理由》 ■地すべり範囲拡大に伴う年平均被害軽減期待額の増	事業継続	事業継続
2	要点	山形	【再評価】 最上川水系直轄砂防事業	-	H28	再評価実施後 一定期間が経過	30年 （H23～R22）	39%	砂防堰堤整備	814	814	2.8	3.2 【+0.4】 《増減理由》 ■治水経済調査ﾏﾆｭｱﾙの改定 ■資産データ・評価額の更新	2.5	4.2 【+0.7】 《増減理由》 ■施設の老朽化対策や補修等による進捗の遅れ ■治水経済調査ﾏﾆｭｱﾙの改定 ■資産データ・評価額の更新	事業継続	事業継続