資　料　1

令和4年度　第3回　東北地方整備局　事業評価監視委員会　審議案件一覧（港湾事業：事後評価）

番号	審議区分	県名	事業名				事業計画等の変化			費用対効果分析の要因の変化							費用便益費（B/C）		【参考】前回評価には含まれていない定性的効果	対応方針（案）
			港名	プロジェクト名	事業評価実施理由	前回評価（年度）	対象施設	施設規模（総延長）	変更内容	全体事業費		事業期間		主な変化要因	主な便益・効果		主な変化要因	全体			
										前回	今回 [ ]は前回との差	前回	今回 [ ]は前回との差		前回	今回 [ ]は前回との差		前回	今回 [ ]は前回との差		
1 （資料2-1）	要点	宮城県	仙台塩釜港	仙台塩釜港仙台港区中野地区国際物流ターミナル整備事業	供用開始後5年以内（H29.12）	H27 [再評価]	岸壁（水深14m）	280m	－	173億円	178億円 [+5億円]	7年 H23～H29	7年 H23～H29	ふ頭用地埋め立て土砂変更による建設コスト増加	①海上輸送コストの削減 5.8億円/年 ②陸上輸送コストの削減 2.3億円/年	①海上輸送コストの削減 5.8億円/年 [-1.7億円/年] ②陸上輸送コストの削減 8.1億円/年 [+5.8億円/年]	貨物の取扱実績の変化により見直し	1.1	1.1	－	事業の目的に対する効果を発現しており、今後の事後評価及び改善措置の必要性はない。
							付帯施設	1式	－												
							航路・泊地（水深14m）	4.5ha	－												
							泊地（水深14m）	1.7ha	－												
							ふ頭用地	6.0ha	－												