資料5

令和5年度 第4回 東北地方整備局事業評価監視委員会　審議案件一覧表（港湾事業：事後評価）

番号	審議区分	県名	港名	事業名	事業評価実施理由	前回評価年度	対象施設	施設規模	変更内容	費用対効果分析の要因の変化										【参考】前回評価には含まれていない定性的効果	対応方針（案）
										全体事業費		事業期間		主な変化要因	主な便益・効果		主な変化要因	費用便益比（B/C）			
										前回	今回 []は前回との差	前回	今回 []は前回との差		前回	今回 []は前回との差		前回	今回 []は前回との差		
5-1	要点	秋田県	能代港	能代港外港地区防波堤整備事業	事業完了後5年以内（H30d）	H27（再評価）	防波堤	280m	-	80億円	83億円【+3億円】	19年間 H12～H30	19年間 H12～H30	事業完了に伴う施工数量の精査による事業費増	陸上輸送コスト削減 23万トン／年	陸上輸送コスト削減 48万トン／年【+25万トン／年】	貨物動向、新規需要貨物を踏まえた見直し	1.3	1.3	・排出ガスの削減 ・係留の安全性の向上 ・港湾管理者等の営業収益の向上 ・地域経済の活性化 ・海洋再生可能エネルギーの円滑な導入	事業の目的に対する効果を発現しており、今後の事後評価及び改善措置の必要性はない。