令和６年度　第1回 事業評価監視委員会　審議案件一覧（公園事業：再評価）

資料6

番号	審議区分	県名	事業名	新規事業採択時評価（年度）	事業計画等の変化			事業費の変化			費用対効果の変化			完成予定等	対応方針（原案）
					対象主要施設	施設規模（括弧内は復興祈念公園全体）	変更内容	全体事業費（※）		変化要因	全体		変化要因		
								前回（億円）	今回（億円）		前回	今回			
1	重点	福島	国営追悼・祈念施設整備事業（福島県双葉郡浪江町）	H29	国営追悼・祈念施設	約10ha（約50ha）	－	135	161（＋26）	・労務単価・材料単価の上昇、間接工事費等の改定、設計技術者単価の上昇 ・現地状況等を踏まえた設計の変更（基礎杭の費用増等）	1.80	1.27	・施設費等の増 ・競合公園の抽出条件見直しに伴う、直接利用価値、間接利用価値の増	令和7年度	事業継続

※全体事業費は、地方公共団体が整備する復興祈念公園を含む。