資料12

令和7年度 第2回 東北地方整備局事業評価監視委員会　審議案件一覧表

資料番号	審議区分	県名	プロジェクト名	前回評価年度 （ ）は今回再評価理由	事業計画等の変化			事業費の変化			事業期間の変化		主な便益の変化		費用便益比の変化				対応方針（原案）
					対象施設	施設規模（総延長）	変更内容	前回（億円）	今回（億円） 【 】は前回との差	主な変化要因	前回	今回 【 】は前回との差	前回	今回 【 】は前回との差	全体		残事業		
															前回	今回 【 】は前回との差	前回	今回 【 】は前回との差	
12	重点	山形県	酒田港外港地区国際物流ターミナル（-12m）整備事業	R5 （全体事業費の変更）	岸壁（水深12m）（地耐力強化）	230m	断面変更	122	165 【+43億円】	○設計断面の見直し ○労務・材料・損料単価の上昇 ○作業船回航先の変更 ○現場条件の不一致	4年 R6～R9	4年 【±0年】 R6～R9	【内訳】 ①船舶大型化による海上輸送コスト削減：4.2億円 ②海上輸送の効率化：19億円 ③荷役作業の効率化：124億円 【主な根拠】 洋上風車数：30基	【内訳】 ①船舶の大型化による海上輸送コスト削減：4.8億円 【+0.6億円】 ②海上輸送の効率化：22億円 【+3億円】 ③荷役作業の効率化：144億円 【+20億円】 【主な根拠】 洋上風車数：30基	【4%】 1.5	1.2 【-0.3】	―	2.3	事業継続
					航路・泊地（水深12m）	21.2ha	―								【2%】 ―	1.2	―	2.4	
					泊地（水深12m）	1.4ha	―												
					防波堤（波除）	175m	断面変更								【1%】 ―	1.3	―	2.5	
					ふ頭用地	6.1ha	―												

○社会的割引率2%、1%で算定したB/Cは比較のために参考とすべき値として掲載