資　料　８

事　後　評　価　対　象　事　業
審議ポイント標準項目一覧

平成21年度　第1回事業評価監視委員会（道路）　審議ポイント標準項目一覧

【事後評価】

事業名	NO	県	事業箇所名	供用延長	車線数	評価対象理由	事業化年度 都計決定又は変更年度 用地着工年度 工事着工年度	事業期間				事業費（億円）				費用便益比 B／C		交通量（台／日）				旅行速度向上 （km/h）		交通事故減少 （件/年）		代表的な整備効果	社会情勢の変化等
								完成		暫定		完成		暫定				完成		暫定							
								計画時	実績	計画時	実績	計画時	実績	計画時	実績	計画時	事後	計画時 ※1	実績	計画時	実績	供用前 現道	供用後 当該路線	供用前 現道	供用後 現道		
道路	1	岩手45号	高規格 大船渡三陸道路	17.3km	暫定2車	完了後 5年	S58 － S59 S60	－	－	H16	H16	940	－	730	735	－	1.1	8,700 （H22） 8,000 （H17） **【4車】**	－	－	8,166 （H17） **【2車】**	25.4	66.2	42.7	32.0	①三陸沿岸地域の広域交流・連携の促進 ②災害時の安全性の向上 ③安全・円滑な交通の確保	－
道路	2	宮城4号	一般二次 蔵王拡幅	2.5km	4車	完了後 5年	H11 S48 － H11	H16	H16	－	－	21	23	－	－	－	1.9	33,100 （H32） 28,800 （H17） **【4車】**	28,199 （H17） **【4車】**	－	－	31.8	40.0	11.7 （死者2）	11.7 （死者1）	①交通混雑の緩和 ②安全な交通の確保	－

※1：大船渡三陸道路のH17計画時推計交通量は、11次フレーム走行台キロの伸び率より換算した参考値。
蔵王拡幅のH17計画時推計交通量は、12次フレーム走行台キロの伸び率により換算した参考値。