事後評価　審議事業一覧表

資料5

資料番号	県名	事業名		評価対象理由	前回評価	事業の概要			事業費		主な便益			費用便益比	整備効果及び対応方針	
		港名	事業名			対象施設	施設規模（総延長）	事業期間	前回 (億円)	今回 (億円)	前回	今回	変化要因		整備効果	対応方針（案）
6	山形県	酒田港	酒田港北港地区 国内物流ターミナル （耐震）整備事業	完了後 5年	H18 再評価	岸壁（水深10m）（耐震） 泊地（水深10m） ふ頭用地	170m 11.4ha 1.9ha	H8 ～ H23	52	51	年間取扱貨物量 24.5万トン	年間取扱貨物量 20.6万トン	取り扱い品目の相違により減少	2.3	■貨物の輸送コスト削減。 ■大規模地震発生時に大量かつ安定的な緊急物資の輸送が可能。 ■大規模地震発生時における貨物の輸送コスト増大回避。	■事業の目的に対する効果を概ね発現しており、現時点では今後の事後評価及び改善措置の必要性は無い。 ■さらなる事業効果発現に向け、リサイクルポートとして利用促進が図られるよう取り組んでいく。