鳥海ダムの事業進捗等について

事業名 （箇所名）	実施箇所	事業期間等	総事業費（億円） 上段：前回評価時 下段：現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
鳥海ダム建設事業	秋田県由利本荘市 鳥海町百宅地内	H5年度実施計画調査着手/H27年度建設事業着手/R14年度完成予定	約1,990億円 約1,990億円	今後の物価変動等や現場状況による変動を適切に管理し事業を実施する。	・令和6年度の事業実施状況について確認した。 R5年度末 30.1%（598.5億円） 本体工事、仮締切工事、右左岸上部掘削工事、〔本体〕工事用道路工事、〔付替道路〕工事用道路工事、付替道路工事、用地補償、本体関連の調査・測量・設計等を実施。	・令和7年度の事業計画について確認した。 R7年度は、本体工事、右左岸上部掘削工事、〔本体〕工事用道路工事、〔付替道路〕工事用道路工事、付替道路工事、用地補償、本体関連の調査・測量・設計等を実施。	函渠工設置位置の見直しによるコスト縮減 監督員詰所専用回線の削減によるコスト縮減