２００７年度版
５年で見えるみちづくり

５年で見えるみちづくりとは

・道路事業に関する取り組みの評価と５年先までの計画をまとめたもの
・２００４年度から実施し、今年で４年目

計画の実行にあたっては

・皆様の視点に立ち、効率的で透明性の高い道路行政を運営するため、マネジメントサイクル（PLAN・DO・CHECK・ACTION）を導入
・毎年見直しし、当該年度から５年以内に供用が可能な事業を追加・更新

計画の特徴

①目標を設定し、実践・評価
②毎年の進捗状況管理、時間管理を徹底
③効果の高い事業を優先的に整備
④道路を「うまく使う」工夫
⑤コスト削減、事業期間短縮を図り、効果の早期発現を目指す

計画の主眼

①供用時期を皆さまにお知らせし、透明性の高いみちづくりを進める
②地域や道路利用者が望む施策・事業を峻別し、無駄なくスピーディーにつくるとともに、既存ストックを有効活用

道路行政マネジメントサイクル




5年で見えるみちづくりプロジェクトの選定

特に整備効果の高い事業箇所

○渋滞損失時間が高い区間や並行現道に主要渋滞ポイントを有する区間の渋滞解消・緩和を図る事業
○県平均死傷事故率2倍以上の区間および事故危険箇所の解消・緩和を図る事業
○事業中の並行現道に事前通行規制区間や津波浸水想定区間、線形不良区間などが存在する事業　等

5年で見えるみちづくりプロジェクトの区間・箇所数



「５年で見えるみちづくり」実施による効果

５年で見えるみちづくりの取り組みにより事業年数が約２．５年短縮
＜平均事業年数１２．１年から９．６年に短縮＞

これまでは．．．
■供用の目処が立った１～２年前に供用年次を公表。（区間の峻別がない）

５年で見えるみちづくりプロジェクトで．．．
■より整備効果が高い区間の峻別、**事業実施環境が整った区間への重点投資**により、用地着手から供用までの**事業年数が短縮（１２．１年→９．６年）**。

＜５年で見えるみちづくりプロジェクト掲載事業の平均事業年数＞

	※平均事業年数
５年で見えるみちづくりプロジェクト掲載事業年数【H16～H19(見込)】	９．６年（８１区間の平均）
５年で見えるみちづくりプロジェクト以前の事業年数【H12～H15】	１２．１年（５６区間の平均）

※平均事業年数の区間は、交通安全、電線共同溝箇所以外の「ネットワーク整備等」を対象。


２００７年度版５年で見えるみちづくり
新たな供用目標追加事業

計画期間 追加	H19	【岩手県】国道45号　猪川歩道新設　L＝1．3km 【宮城県】国道４号　鹿又交差点改良 【宮城県】国道45号　戸倉歩道新設　L＝0．3km 【福島県】国道６号　道の駅（南相馬市） 【福島県】国道６号　北千倉交差点改良	「５区間・箇所」
	H20	【青森県】国道４号　沼館交差点改良 【山形県】国道７号　温海防災　L＝1．4km 【福島県】国道13号　福島西道路　L＝0．2km 【福島県】国道４号　森宿交差点改良 【福島県】国道13号　森合交差点改良	「５区間・箇所」
	H21	【岩手県】国道45号　払川交差点改良 【岩手県】国道45号　築地交差点改良 【福島県】国道４号　郡山バイパス（針生高架橋）　L＝1．5km 【福島県】国道４号　伊達拡幅　L＝0．5km	「４区間・箇所」
	H22	【青森県】国道７号　浪岡バイパス　L＝2．1km 【宮城県】国道４号　富谷大和拡幅　L＝1．0km 【福島県】（主）矢吹小野線福島空港・あぶくま南道路　L=6．9km	「３区間・箇所」
	H23	【山形県】日本海沿岸東北自動車道（新直轄　温海～鶴岡間）　L＝26．0km 【山形県】国道112号　鶴岡北改良　L＝2．0km 【福島県】常磐自動車道（常磐富岡～相馬）　L＝47．0km 【福島県】国道49号　三和トンネル　L＝1．7km	「４区間・箇所」

合計　追加　21区間・箇所

平成１８年度供用宣言箇所の達成状況（ネットワーク整備等）

供用延長計	18区間	56.5km
高規格幹線道路計	6区間	41.5km
地域高規格道路計	3区間	5.0km
一般国道計	9区間	10.0km



○平成18年度の供用目標を達成できた箇所

番号	県名	路線名	箇所名（全体延長）	供用延長(km)	供用形態	区間・箇所数
1	青森県	国道7号	弘前バイパス(L=10.16km)	1.3	2車線→4車線供用	1
2	岩手県	国道283号東北横断自動車道釜石秋田線	仙人峠道路(L=13.2km)	13.2	2車線供用	2
			仙人道路(L=5.2km)	5.2	2車線供用	3
3	宮城県	国道4号	仙台拡幅(L=4.6km)	2.2	4車線→6車線供用	4
4	秋田県	国道7号 日本海沿岸東北自動車道	琴丘能代道路(L=33.8km)	6.7	2車線供用(暫定2/4)	5
5	秋田県	国道13号 東北中央自動車道	湯沢横手道路(L=29.0km)	5.5	2車線供用(暫定2/4)	6
6	秋田県	国道105号 本荘大曲道路	大曲西道路(L=6.8km)	1.8	2車線供用(暫定2/4)	7
				1.7	2車線供用(暫定2/4)	8
7	山形県	国道13号 東北中央自動車道	尾花沢新庄道路(L=18.2km)	6.1	2車線供用(暫定2/4)	9
8	山形県	国道7号	宮海拡幅(L=3.7km)	1.6	2車線→4車線供用	10
9	福島県	東北横断自動車道いわき新潟線	小野～阿武隈高原SA (L=11.6km)	4.8	2車線→4車線供用	11
10	福島県	国道4号 郡山西環状道路	あさか野バイパス(郡山バイパス) (針生地区立体化)	1.5	針生高架橋 2車線供用(暫定2/4)	12
11	福島県	国道4号	白河拡幅(L=5.2km)	0.4	2車線→4車線供用	13
12	福島県	国道4号	伊達拡幅(L=9.1km)	0.7	2車線→4車線供用	14
13	福島県	国道6号	常磐バイパス(L=27.7km)	2.3	2車線→4車線供用	15
14	福島県	国道13号	福島西道路(L=7.7km)	1.1	2車線供用(暫定2/4)	16
				0.4	2車線→4車線供用	17
ネットワーク整備等				17区間，56.5km		

○平成19年度以降の供用目標を前倒しできた箇所

15	秋田県	国道7号	本荘地区橋梁架替	1橋	新衣川橋 完成	18


○平成18年度の供用目標を達成できなかった箇所

番号	県名	路線名	箇所名（全体延長）	供用延長(km)	供用目標の変更	供用目標未達成の理由	区間・箇所数
16	青森県	国道45号 八戸久慈自動車道	八戸南道路 (L=8.7km)	3.4	H18年度→H19.6完成	土地取得手続きに時間を要したため	1
17	岩手県	国道45号 三陸北縦貫道路	晴代バイパス (L=4.15km)	2.3	H18年度→未定 (H20年代前半を目途)	土地取得手続きに時間を要しているため	2
18	宮城県	国道45号 三陸縦貫自動車道	矢本石巻道路 (L=26.5km)	7.4	H18年度→H19.6完成	岩盤すべりの発生に伴う対策工の増工による工事工程変更のため	3
19	宮城県	国道45号 三陸縦貫自動車道	桃生登米道路 (L=13.8km)	4.2	H18年度→H19.6完成	矢本石巻道路との事業スケジュール調整のため	4
20	宮城県	国道4号	長町拡幅 (L=1.7km)	1.5	H18年度→H19.5完成	区間整理事業完了がH19.5に確定したため	5

○平成19年度以降の供用目標を変更した箇所

番号	県名	路線名	箇所名（全体延長）	供用延長(km)	供用目標の変更	供用目標変更の理由	区間・箇所数
①	宮城県	国道45号 三陸縦貫自動車道	桃生登米道路 (L=13.8km)	9.6	H19年度→H20年度	岩盤すべりの発生に伴う対策工の増工による工事工程変更のため	1
②	福島県	国道121号 会津縦貫北道路	会津縦貫北道路 (L=13.1km)	3.2	H19年度→H21年度	土地取得手続きに時間を要したことと、埋蔵文化財発掘調査が必要となったため	2

平成１８年度供用目標宣言箇所（交通安全事業等）




番号	県名	路線名	箇所名（全体延長）	供用延長(km)	供用形態	区間・箇所数
○平成18年度の供用目標を達成できた箇所						
21	青森県	国道7号	千刈地区電線共同溝事業	0.8	電線共同溝の整備	1
22	岩手県	国道4号	大槻交差点改良	—	右折レーンの延伸	2
23	岩手県	国道4号	熊堂地区電線共同溝事業	1.0	電線共同溝の整備	3
24	宮城県	国道4号	河原町歩道改良	3.2	歩道の段差勾配等の解消	4
25	宮城県	国道45号	蛇田交差点改良	—	右折レーンの増設・延伸	5
26	宮城県	国道108号	古川駅前大通歩道拡幅	4.2	歩道の拡幅（1.5m→2.5m）	6
27	秋田県	国道7号	今泉歩道新設	1.0	歩道の新設（幅員2.5m）	7
28	秋田県	国道7号	矢立視距改良	1.0	急カーブ区間の解消	8
29	山形県	国道13号	畚野目交差点改良	—	右折レーンの新設	9
30	山形県	国道13号	芦沢交差点改良	—	交差点の新設	10
31	山形県	国道48号	山口交差点改良	—	右折レーンの新設	11
32	山形県	国道112号	下条交差点改良	—	交差点形状の改善	12
33	山形県	国道112号	荒雄町地区電線共同溝事業	1.2	電線共同溝の整備	13
34	福島県	国道6号	大井歩道新設	1.9	歩道新設（幅員2.5m）	14
35	福島県	国道49号	谷田川歩道新設	1.8	歩道の新設（幅員2.5m）	15
交通安全				12区間		
電線共同溝				3区間，3.0km		

○平成18年度の供用目標を達成できなかった箇所							
番号	県名	路線名	箇所名（全体延長）	延長(km)	供用目標の変更	供用目標未達成の理由	区間・箇所数
36	岩手県	国道45号	佐原交差点改良	—	H18年度→H20年度	土地取得手続きに時間を要したため	1
37	岩手県	国道46号	橋場歩道新設	0.4	H18年度→H19年度	補償手続きに時間を要したため	2
38	宮城県	国道45号	水尻歩道新設	0.8	H18年度→H20年度	土地取得手続きに時間を要したため	3
39	宮城県	国道48号	木町通交差点改良	—	H18年度→H19年度	土地取得手続きに時間を要したため	4
40	宮城県	国道108号	古川地区電線共同溝事業	0.8	H18年度→H19年度	補償手続きに時間を要したため	5
41	秋田県	国道7号	飯島歩道拡幅	1.0	H18年度→H19年度	補償手続きに時間を要したため	6
42	山形県	国道13号	窪田交差点改良	—	H18年度→H20年度	土地取得手続きに時間を要しているため	7
43	山形県	国道112号	南一番町歩道拡幅	0.8	H18年度→H19年度	土地取得手続きに時間を要したため	8
44	福島県	国道4号	大町交差点改良	—	H18年度→H20年度	土地取得手続きに時間を要したため	9
45	福島県	国道4号	若葉町交差点改良	—	H18年度→H20年度	土地取得手続きに時間を要したため	10
46	福島県	国道6号	平鐘田交差点改良	—	H18年度→H20年度	埋蔵文化財が発見されたことによる工事工程変更のため	11
47	福島県	国道6号	小泉歩道新設	0.2	H18年度→H19年度	土地取得手続きに時間を要したため	12

平成１９年度供用目標宣言箇所（ネットワーク整備等）

供用延長計	34区間	124.5km
高規格幹線道路計	10区間	79.7km
地域高規格道路計	4区間	8.0km
一般国道計	20区間	36.8km



番号	県名	路線名	箇所名（全体延長）	供用延長(km)	供用形態	区間・箇所数
○ネットワークの整備など						
1	青森県	国道45号 八戸久慈自動車道	八戸南道路(L=8.7km)	3.4	2車線供用(暫定)	1
2	青森県	国道101号 津軽自動車道	浪岡五所川原道路(L=15.7km)	7.6	2車線供用(暫定)	2
3	青森県	国道4号	七戸バイパス(L=5.7km)	2.9	2車線供用(暫定)	3
4	青森県	国道4号	土屋バイパス(L=4.2km)	0.9	2車線供用(暫定)	4
5	青森県	国道45号	八戸バイパス(L=13.5km)	2.2	2車線→4車線供用	5
6	岩手県	国道4号	平泉バイパス(L=5.8km)	3.4	2車線供用(暫定)	6
7	岩手県	国道4号	北上拡幅(L=12.2km)	0.6	2車線→4車線供用	7
8	岩手県	国道4号	花巻東バイパス(L=8.3km)	3.3	2車線供用(暫定)	8
9	岩手県	国道4号	小鳥谷バイパス(L=4.3km)	2.6	2車線供用(暫定)	9
10	宮城県	国道45号 三陸縦貫自動車道	矢本石巻道路(L=26.5km)	7.4	2車線供用(暫定)	10
11	宮城県	国道45号 三陸縦貫自動車道	桃生登米道路(L=13.8km)	4.2	2車線供用(暫定)	11
12	宮城県	国道4号	富谷大和拡幅(L=13.3km)	0.3	(県)大衡落合線 交差点改良完成	12
13	宮城県	国道4号	築館バイパス(L=7.0km)	1.8	2車線供用(暫定)	13
14	宮城県	国道4号	長町拡幅(L=1.7km)	1.5	6車線供用	14
15	宮城県	国道45号	坂下拡幅(L=1.2km)	0.5	2車線→4車線供用	15
16	宮城県	国道45号	仙台東部共同溝	1.4	完成	16
17	秋田県	日本海沿岸東北自動車道	本荘～岩城 (直轄区間L=21km)	21	2車線供用(暫定)	17
18	秋田県	国道7号	仁賀保本荘道路(L=12.5km)	11.3	2車線供用(暫定)	18
19	秋田県	日本海沿岸東北自動車道	琴丘能代道路(L=33.8km)	10.0	2車線供用(暫定)	19
20	秋田県	国道13号 東北中央自動車道	湯沢横手道路(L=29.0km)	3.6	2車線供用(暫定)	20
21	秋田県	国道46号 盛岡秋田道路	角館バイパス(L=6.1km)	2.6	2車線供用(暫定)	21
22	秋田県	国道105号 本荘大曲道路	岩谷道路(L=0.8km)	0.8	2車線供用(暫定)	22
23	秋田県	(都)秋田中央道路	L=2.55km [県事業(国庫補助事業)]	2.6	2車線供用(暫定)	23
24	秋田県	国道13号	大曲バイパス(L=7.2km)	2.6	2車線→4車線供用	24
25	秋田県	国道13号	神宮寺バイパス(L=9.6km)	3.3	2車線供用(暫定)	25
26	秋田県	国道13号	河辺拡幅(L=6.6km)	0.3	2車線→4車線供用	26
27	山形県	国道13号 東北中央自動車道	主寝坂道路(L=9.9km)	4.9	2車線供用(暫定)	27
28	山形県	国道113号 新潟山形南部連絡道路	赤湯バイパス(L=7.2km)	2.0	2車線供用(暫定)	28
29	山形県	国道7号	宮海拡幅(L=3.7km)	0.4	2車線→4車線供用	29
30	山形県	国道13号	上山バイパス(L=17.2km)	1.2	2車線供用(暫定) (一部4車線供用)	30
31	福島県	東北横断自動車道 いわき新潟線	阿武隈高原SA～船引三春 (L=8.9km)	6.3	2車線→4車線供用	31
32	福島県	国道4号	本宮拡幅(L=8.9km)	2.9	2車線→4車線供用	32
33	福島県	国道6号	相馬バイパス(L=9.9km)	1.8	2車線供用	33
				2.9	2車線供用	34
ネットワーク整備等				34区間，124.5km		

平成１９年度供用目標宣言箇所（交通安全事業等）



番号	県名	路線名	箇所名（全体延長）	供用延長（km）	整備目標	区間・箇所数
○交通安全の確保など						
34	青森県	国道4号	剣吉登坂車線	1.0	完成	1
35	青森県	国道4号	浅水登坂車線	1.3	完成	2
36	青森県	国道7号	城東地下横断歩道新設	—	完成	3
37	青森県	国道104号	田面木歩道拡幅	1.2	完成	4
38	青森県	国道4号	道道地区電線共同溝事業	0.7	完成	5
39	岩手県	国道45号	猪川歩道新設	1.3	完成	6
40	岩手県	国道45号	松原交差点改良	—	完成	7
41	岩手県	国道45号	津軽石南歩道新設	3.5	完成	8
42	岩手県	国道45号	宇部北歩道新設	0.5	完成	9
43	岩手県	国道45号	道の駅「たろう」防災拠点化	—	完成	10
44	岩手県	国道45号	津波対策関連機器整備	—	完成	11
45	岩手県	国道46号	橋場歩道新設	0.4	完成	12
46	宮城県	国道4号	末広地下横断歩道新設	—	完成	13
47	宮城県	国道4号	鹿又交差点改良	—	完成	14
48	宮城県	国道45号	赤沼歩道新設	0.7	完成	15
49	宮城県	国道45号	横山歩道新設	0.9	完成	16
50	宮城県	国道45号	戸倉歩道新設	0.3	完成	17
51	宮城県	国道45号	津波対策関連機器整備	—	完成	18
52	宮城県	国道48号	木町通交差点改良	—	完成	19
53	宮城県	国道108号	古川地区電線共同溝事業	0.8	完成	20
54	秋田県	国道7号	親川交差点改良	—	完成	21
55	秋田県	国道7号	飯島歩道拡幅	1.0	完成	22
56	秋田県	国道7号	大堤歩道新設	2.0	完成	23
57	秋田県	国道13号	古館歩道拡幅	1.5	完成	24
58	秋田県	国道13号	大橋交差点改良	—	完成	25
59	秋田県	国道13号	道の駅（横手市）	—	完成	26
60	秋田県	国道46号	卒田歩道拡幅（下り）	0.7	完成	27
61	山形県	国道7号	中野京田交差点改良	—	完成	28
62	山形県	国道13号	蔵王成沢交差点改良	—	完成	29
63	山形県	国道112号	南一番町歩道拡幅	0.8	完成	30
64	山形県	国道112号	旅篭町交差点改良	—	完成	31
65	山形県	国道112号	中野交差点改良	—	完成	32
66	福島県	国道4号	弁天山交差点改良	—	完成	33
67	福島県	国道4号	北幹線東入口交差点改良	—	完成	34
68	福島県	国道6号	高見町交差点改良	—	完成	35
69	福島県	国道6号	北千倉交差点改良	—	完成	36
70	福島県	国道6号	沖の内横断歩道橋新設	—	完成	37
71	福島県	国道6号	小泉歩道新設	0.2	完成	38
72	福島県	国道6号	道の駅（南相馬市）	—	完成	39
73	福島県	国道49号	道の駅（平田村）	—	完成	40
74	福島県	国道49号	菜根屋敷交差点改良	—	完成	41
75	福島県	国道4号	大町地区電線共同溝事業	0.6	完成	42
76	福島県	国道4号	図景地区電線共同溝事業	1.5	完成	43
77	福島県	国道49号	山崎地区電線共同溝事業	1.8	完成	44
交通安全				39区間		
電線共同溝				5区間，5.4km		