『別表』～点検結果～　　（平成21年4月23日現在）

【河川】

河川名	点検箇所	点検結果	点検実施日
中津川	盛岡水辺プラザ（中津川橋付近）	・詰石護岸上流端部の天端保護カバーが外れていたため、保護カバーを設置した。	4月16日
北上川	盛岡水辺プラザ（中津川・北上川合流地点）	・左岸低水護岸（船着場）の一部の石が抜けていたため、ロープによる立入禁止措置及び注意喚起看板を設置した。 （５月中旬に補修予定）	4月16日
北上川	河川公園（南大橋付近）	・排水樋管の河川敷水路の蓋がずれていたため、再設置を行った。	4月16日
北上川	盛岡水辺プラザ（都南大橋付近）	・木柵階段が朽ちていたため、ロープによる立入禁止措置及び注意喚起看板を設置した。 （５月中旬に補修予定）	4月16日
北上川	運動公園（紫波橋付近）	・グランドに近接する排水樋管河川敷水路の立入禁止柵の一部が倒れていたため補修する。 （紫波町にて５月中に補修予定）	4月16日
北上川	北上水辺プラザ（展勝地付近）	・進入防止用ロープが緩んでいたため、占用者にて締め直しを行った。 ・船着場の転落防止用ロープが設置されていなかったため、占用者にて設置した。	4月16日

盛岡水辺プラザ（中津川・北上川合流地点）での点検状況

盛岡水辺プラザ（中津川・北上川合流地点）での危険と判断される箇所での処置状況

応急処置前
（低水護岸での石の抜け落ち）

応急処置後
（立入禁止措置及び注意喚起看板を設置）

【ダム】

ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
石淵ダム	ダムサイト地区	・庁舎西口がダム巡視時に開放となることから、チェーンによる封鎖及び注意看板を設置した。 ・ゲート上屋の点検用梯子に侵入防止措置を講じた。 ・展望台入り口の地震による段差箇所において、躓き防止対策を講じた。 ・展望台の滑り止めが外れていたため、固定し直した。 ・左岸地山の点検用足場が開口部であったため、チェーンによる封鎖及び注意看板を設置した。 ・旧庁舎跡地が開口部であったため、トラロープによる封鎖及び注意看板を設置した。	4月16日
田瀬ダム	柏木平	・やな場への『関係者以外立入禁止』表示が欠落していたため、補修を行う。（占用者において4/24までに対応予定） ・出水時に坂路の通行止めを行う単管バリケードが路肩に置いてあるので、車の通行しない位置に移動する。（占用者において4/24までに対応予定）	4月17日
田瀬ダム	向田瀬	・石張り護岸に段差が生じているので補修を行う。 （4/24までに対応予定）	4月17日
田瀬ダム	白土	・藤棚が崩れてきていたので対応した。。	4月17日
田瀬ダム	横峰 ・つり公園 ・ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 ・ふれあいﾗﾝﾄﾞ	・こきょう橋の高欄がぐらついているので入り口をトラロープで侵入禁止措置を行い24日までに固定を行う。 （4/24日までに対応予定）	4月17日
湯田ダム	錦秋湖大石公園	・立入規制ロープが緩んでいたため、締め直しした。 ・立入禁止表示が破れていたため、新しい表示に更新した。	4月14日
湯田ダム	錦秋湖川尻総合公園	・園内にある階段に折れた松枝があったため、通行確保のため除去した。	4月14日
湯田ダム	湯本湖岸公園	・破損した手摺り箇所への規制ロープに緩みが見られたため、ロープの締め直しと入口部にセーフティコーンによる進入防止措置を講じた。	4月14日
四十四田ダム	柳平水辺公園	・散策路上の木に折れた枝が引っかかっており、落木の危険があったことから撤去した。 ・トイレ用の井戸水汲上げモータ部が開口されていたことから、保護カバーを設置した。 ・多目的広場の石ベンチがぐらついていた事から固定し直した。 ・多目的広場の地面に陥没があり、トラロープ及び看板設置により立入り規制を実施。 （今後原因究明の為調査し、対策を実施する予定）	4月13日
四十四田ダム	松園水辺公園	・散策路の一部が泥濘化した箇所に枝が置いてあったことから、枝及び泥の撤去を行った。 ・四阿のボルトの緩みがあったことから締め付け直しを行った。	4月13日
御所ダム	御所湖管理所	・階段のタイルが剥離している箇所があることから、タイルが浮いている箇所については撤去を行った。 （5月中までに補修予定）	4月17日
御所ダム	尾入野湿性植物園	・看板が破損し裏側に釘が出ているため、撤去を行う。 （占用者において、4/24までに対応予定）	4月17日
御所ダム	御所湖大橋北園地	・遊歩道の踏み板にヒビが入っていたため、補修を行う。 （占用者において６月中までに対応予定） 当面は危険が及ぶ程度まで破損する恐れが低いことからバリケード等は設置しない。	4月17日
御所ダム	県営漕艇場 （除園地）	・除園地遊歩道の踏み板がぐらついていたため応急対策として、固定する事とした。（占用者において、4/28までに対応予定） なお、占用者において基礎部からの安全確認をし、対策工法を検討する。 ・漕艇場護岸と上部のコンクリートの間に亀裂がある事から、モルタルで充填し今後亀裂の様子を監視する。（4/28までに対応予定）	4月17日
御所ダム	南園地	・植樹の支柱の金属が錆びてぶつかると怪我をする恐れがあるため金具の撤去を行う。（4/28までに対応予定）	4月17日