資料

１．点検趣旨

河川等においては、従来から巡視や施設点検を実施してきたところですが、一般の利用者の増加や利用を前提とした施設整備を進めていることを踏まえ、利用者の自己責任による安全確保を心がけていただくことと併せて、施設の安全利用に資することを目的として、安全利用点検を実施しました。

なお、河川等はもともと危険性を内包しているため、利用に伴う危険は、本来利用者自らの責任により回避されるよう努めていただくことが必要となります。

２．点検対象

点検は、北上川上流直轄管理区間内の河川、砂防施設及びダム（四十四田ダム・御所ダム・田瀬ダム・湯田ダム・石淵ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設にあたっては、

①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。

②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設にあたっては、

③ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を設置した区域及び水辺に親しむ等利用者が日常的に見られる区域。

砂防施設にあたっては、

④水辺に親しむ利用等を目的として砂防施設管理者等が設置した区域。

⑤水辺に親しむ利用等を目的として砂防施設管理者等が設置した区域ではないが、水辺に親しむ利用等が予想される区域。

なお、今回の点検は、山奥や天然河岸、中州、流水部などの自然区域及び立入禁止区域の点検は、対象としておりません。

３．点検結果

安全利用点検はおおぜいの人が集まりやすい夏休みの前に実施しましたので、点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検箇所数	直ちに処置した箇所	立ち入り禁止等の応急的な措置を施した箇所	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所
河　川	４２	０	１２　※	３０
砂　防	４	０	０	４
ダ　ム	２８	４	０	２８

※１２箇所には、処置予定箇所１箇所を含む

４．点検後の措置及び今後の対応

利用者に対する重大な危険又は支障があると認められた場合は、立入規制等を含む応急的な措置を施し利用者への危険の周知に努め、さらに詳細な点検を実施し必要な対策について検討を実施します。

また、夏休みまでに主に水面部の利用等を対象とした管理施設について、同様の点検を行う予定としております。

表－１　点検結果

（平成２０年７月１７日現在）

【河川】

河川	点検箇所	点検結果	点検実施日
中津川	山岸地区 中津川橋右岸	既設低水護岸の土砂流出及び注意喚起看板の色あせがあったので、注意喚起看板の取替及び増設を実施した。	7月　9日
中津川	内丸地区 中の橋右岸	木柵護岸裏に土砂流出があったので、注意喚起看板を増設した。	7月　9日
北上川	向中野地区 都南大橋左岸	階段が朽ちているので、ロープによる立入禁止措置及び注意喚起看板を設置した。	7月　9日
北上川	石鳥谷大正橋地区右岸	化粧木版に腐れあったので、注意喚起看板を増設した。	7月　9日
北上川	北上地区 水辺プラザ	立入禁止ロープが切れていたので、補修を実施する。立入禁止の杭が傾いていたので、補修を実施する。木が枯れて倒木の危険があるので、バリケードの設置を行う。（7月１８日予定）	7月　9日
北上川	北上市 川岸地区 珊瑚橋下流	木製階段の腐食が進んでいたので、注意喚起の目印を設置した。手摺りの支柱が抜けるので、注意喚起の目印を設置した。	7月　9日
猿ヶ石川	町井地区 水辺プラザ	歩道舗装が破損していたので、バリケード及び注意喚起の目印を設置する。立入禁止ロープが切れていたので、補修を行った。壊れた矢印看板が残置されているので、看板を撤去した。	7月10日
北上川	水沢地区 水辺プラザ	車両乗り入れ禁止ロープの杭が折れロープが外れているので、注意喚起の目印を設置した。	7月10日
北上川	花巻地区 水辺プラザ	階段の張り板が取れているので、注意喚起の目印を設置した。丸太材が腐ってボルトが出ているので、注意喚起の目印を設置した。	7月14日
北上川	花巻市 里川口地区 朝日橋付近	階段の手摺りが取れているので、注意喚起の目印を設置した。	7月14日
北上川	花巻市十二丁目地区花巻南大橋下流	木製階段の腐食が進んでいたので、立入禁止の措置を行った。	7月14日
北上川	一関 水辺プラザ	船着き場の法面土砂が流出していたので、ロープによる立入禁止措置及び注意喚起看板の設置を行った。	7月14日

【砂防】

河川	点検箇所	点検結果	点検実施日
松川等	床固め等	異常なし	7月11日

【ダム】

河川	点検箇所	点検結果	点検実施日
四十四田ダム	柳平水辺公園	・折れた枝が木に引っかかっていたため、撤去した。	7月8日
四十四田ダム	松園水辺公園	・枝が低く伸びていたため、剪定した。	7月8日
御所ダム	ファミリーランド	・通路脇の水路の縁が破損していたため、モルタルで補修した。	7月10日
御所ダム	ファミリーランド	・親水池木橋のボルトの先が突き出ているため、袋ナットを取り付ける。	7月10日
田瀬ダム	柏木平河川公園	・草が繁茂し水路が見えにくくなっていたため、除草した。	7月10日