# 平成31年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

| 河川名 | 距離標 | 地区名及び左右岸別 | 評定種別及び図面番号 | 平成31年度評定 堤防(m) A | 平成31年度評定 堤防(m) B | 平成31年度評定 工作物(箇所) A | 平成31年度評定 工作物(箇所) B | 平成30年度評定 堤防(m) A | 平成30年度評定 堤防(m) B | 平成30年度評定 工作物(箇所) A | 平成30年度評定 工作物(箇所) B | 対策水防工法名 | 変更理由等 | 水防警報対象観測所 | 関連市町村 | 出張所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二股川 | 0.0～1.0 | 二股川 左岸 | 堤防高 1 | 973<br>973 | | | | 973<br>973 | | | | 土のう積 | ●危険箇所 | 大泉 | 登米市<br>二股川 | 米谷出張所 |
| | 0.0～1.0 | 二股川 左岸 | 堤防断面 2 | 973<br>0 | | | | 973<br>0 | | | | シート張 | | 〃 | 〃<br>二股川 | |
| | 0.0～0.2 | 二股川 右岸 | 堤防高 3 | 200<br>200 | | | | 200<br>200 | | | | 土のう積 | | 〃 | 〃<br>二股川 | |
| | 0.0～2.0 | 二股川 右岸 | 堤防断面 4 | | 2,160<br>0 | | | | 2,160<br>0 | | | シート張 | | 〃 | 〃<br>二股川 | |
| | 0.0+111 | 二股川 左右岸 | 工作物　橋梁 5 | | | | 1 | | | | 1 | | 二股橋<br>桁下高不足 | 〃 | 〃<br>二股川 | |
| | 0.2～1.0 | 二股川 右岸 | 堤防高 6 | 956<br>956 | | | | 956<br>956 | | | | 土のう積 | ●危険箇所 | 〃 | 〃<br>二股川 | |
| | 0.4～0.6 | 二股川 右岸 | 水衝・洗掘 7 | | 190<br>0 | | | | 190<br>0 | | | 木流し | | 〃 | 〃<br>二股川 | |
| | 1.0～2.0 | 二股川 右岸 | 堤防高 8 | 1,004<br>1,004 | | | | 1,004<br>1,004 | | | | 土のう積 | | 〃 | 〃<br>二股川 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | 4,106<br>3,133 | 2,350<br>0 | 0<br>0 | 0<br>1 | 4,106<br>3,133 | 2,350<br>0 | 0<br>0 | 0<br>1 | | | | | |
| 合計 | | | | 4,106<br>3,133 | 2,350<br>0 | 0<br>0 | 0<br>1 | 4,106<br>3,133 | 2,350<br>0 | 0<br>0 | 0<br>1 | | | | | |

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長