平成31年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定 堤防(m) A	平成31年度評定 堤防(m) B	平成31年度評定 工作物(箇所) A	平成31年度評定 工作物(箇所) B	平成30年度評定 堤防(m) A	平成30年度評定 堤防(m) B	平成30年度評定 工作物(箇所) A	平成30年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
吉田川	9.7～11.1	鎌巻 左岸	法崩れ 川裏 25		634 300				634 300			シート張		〃	大崎市鎌巻	鹿島台
	10.0～10.8	鎌巻 左岸	堤防高 26		859 859				859 859			土のう積		粕川	〃鎌巻	
	10.8～11.2	鎌巻 左岸	堤防高 29		383 383				383 383			土のう積		〃	大崎市鎌巻	
	11.2～11.4	鎌巻 左岸	堤防高 30		224 224				224 224			土のう積		〃	〃鎌巻	
	11.2	二子屋 左右岸	工作物 橋梁 32				1				1		東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	〃	松島町・大崎市 二子屋・鎌巻	鳴鹿
	11.2	二子屋 左右岸	工作物 橋梁 33				1				1		東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	〃	〃 二子屋・鎌巻	
	11.6～11.8	内浦 左岸	堤防高 36		228 228				228 228			土のう積	H28新堤防	〃	大崎市内浦	鹿島台
	13.5～14.89	鹿渡 右岸	法崩れ 川裏 49		1,460 100				1,460 0			シート張		〃	松島町・大郷町 鹿渡・山崎	鳴瀬
	14.4～15.0	下志田 左岸	堤防高 52		587 587				587 587			土のう積		〃	大崎市下志田	鹿島台
	15.0～15.2	下志田 左岸	堤防高 53		241 241				241 241			土のう積		〃	〃下志田	
	15.2～15.8	下志田 左岸	堤防高 54		431 431				431 431			土のう積		〃	〃下志田	
	15.8～16.0	下志田 左岸	堤防高 55		209 209				209 209			土のう積		〃	〃下志田	
	16.0～17.2	下志田 左岸	堤防高 58		1,080 1,080				1,080 1,080			土のう積	●危険箇所	〃	大崎市下志田	鹿島台
	17.2～18.0	粕川 左岸	堤防高 59		814 814				814 814			土のう積		〃	大崎市・大郷町 下志田・粕川	鳴瀬
小計				0 0	7,150 5,456	0 0	0 2	0 0	7,150 5,356	0 0	0 2					

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長